



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPS

Análise da resposta da SERG à RDI nº 827487 do TCE-RS (RDI 1) — PPP do CAFF

Nota Técnica DCPPP-SERG nº 34/2026, de 15/09/2026, com 32 respostas aos 45 itens da requisição. Avaliação item a item: o que foi corrigido, o que foi mantido com justificativa, o que ficou sem resposta, os efeitos declarados sobre a contraprestação e o que muda nos documentos e nos achados da análise consolidada da CAGE (v2.0, 15/09/2026) e na RDI CAGE.

DOCUMENTO EDITÁVEL · USO INTERNO · NÃO CONSTITUI MANIFESTAÇÃO OFICIAL

32

RESPOSTAS · 45
ITENS DA RDI · 31
ANÁLISES (38-39 JUNTAS)

13 · 22 · 5

AJUSTADAS ·
MANTIDAS ·
DOCUMENTAIS
(CONTAGEM DA
NOTA)

5 · 20 · 4 ·
2

ATENDE · PARCIAL
· NÃO ATENDE ·
NÃO VERIFICÁVEL
(CAGE)

-3,14%

CMM: R\$
22.519.517 →
21.810.673

+R\$ 23,6
mi

VPL LÍQUIDO DOS 5
AJUSTES
FINANCEIROS

IDENTIFICAÇÃO

campos editáveis

DOCUMENTO ANALISADO

Nota Técnica DCPPP-SERG nº 34/2026, de 15/09/2026 (SEI 25/0400-9000003-5), 37 páginas

REQUISIÇÃO RESPONDIDA

RDI nº 827487 do TCE-RS, recebida pela SERG em 28/08/2026 (45 itens)

ÓRGÃO RESPONDENTE

DCPPP / Subsecretaria de Parcerias e Concessões — SERG

ANEXOS DA NOTA

Recebido em 17/09/2026: custos mensais atuais do CAFF (SPGG/SUAD, jul/2026) — seção 7. Pendentes: PMOC, Análise da Situação Atual, matrícula, projeto estrutural, Informações SEFAZ/SPGG/PGE, MEF e minutas atualizados

REFERÊNCIAS DA CAGE

Análise consolidada dos documentos licitatórios e contratuais, v2.0 (15/09/2026); RDI CAGE (VfM, aluguéis, ampliação, sobrecusto)

DATA DA ANÁLISE

17/09/2026 (v1.1; v1.0 em 16/09/2026)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Nome, cargo e matrícula)

PROCESSO (PROA / SEI)

(a preencher)

1 • Síntese da avaliação

A Nota responde a todos os itens da RDI^[1], reconhece 13 correções, mantém 22 posições com justificativa e atende 5 por entrega documental^[2]. Cinco correções têm efeito financeiro e, recalculadas de forma integrada, reduzem a Contraprestação Mensal Máxima em 3,14%^[3]: de R\$ 22.519.517,28 para R\$ 21.810.672,82, ou R\$ 708.844,46 por mês^[4] — cerca de R\$ 8,5 mi por ano à plena contraprestação. A avaliação da CAGE é a seguinte:

- **Correções bem resolvidas (5):** diagramação do Caderno (4), cobertura da escola (13), garantia de proposta (35), prêmio da garantia de execução (36) e supressão do lucro presumido (38–39).
- **Correções incompletas ou com efeito em cadeia não tratado (20 parciais):** os prazos foram corrigidos no Contrato, mas não no Apêndice III, no PN e no MEF (1, 2); a escola continua duplicada na Fase 3 (3); o valor do contrato, as garantias e o teto da proposta não foram recalculados após a queda da CMM (33); o aporte passa a ser desembolsado antes da Ordem de Início, mas o VfM e o impacto fiscal seguem com o aporte no 4º ano (40); os números do item 34 (OPEX, VPL e % da CMM) são incompatíveis entre si.
- **Posições mantidas sem demonstração (4 não atendem):** licenciamento e viabilidade urbanística (14), capacidade estrutural da ampliação (18), retrofit com substituição integral (24) e BDI do mobiliário (29). Nos quatro casos o TCE pediu documentos ou estudos e recebeu argumentos.
- **O item 19 (divisórias) é o mais revelador:** uma pergunta reduziu o CAPEX de referência em R\$ 50 mi e a CMM em 2,2%, sem que houvesse estudo comparativo; como o CAPEX é referencial e o SMD não mede acabamentos, sobre-especificações viram margem do privado, não benefício do Estado. A mesma lógica vale para fachadas, certificações, heliponto, mobiliário e para a premissa de substituição integral — objeto do bloco IV da RDI CAGE.

- **Custo de capital:** a SERG admite que a estrutura de capital consistente com o fluxo reduziria o WACC em 0,13 p.p. (cerca de R\$ 8,6 mi) e a mantém como está (44); a janela do prêmio de mercado decorre da fonte escolhida e uma série longa é mais defensável (45).
- **A Nota confirma achados da CAGE:** cronogramas divergentes (A1, A5), cobertura de seguros do PN diferente do Contrato (E10), ambulatorio precificado sem obrigação (G16), retrofit integral sem laudo (G1), ampliação sem inspeção estrutural e com 30% de risco ao Estado apesar da promessa de risco integral na consulta pública (E1, E17, N4), aporte antecipado (D4), Fase 0 a 20% e custo atual sem aluguéis (B1), ressarcimento do BNDES não explicado (M7).
- **Anexo recebido depois (seção 7):** a tabela de custos atuais da SUAD confirma a aritmética da Nota, mas mostra que a comparação de 5,7% não é como-como (utilidades do DAER dentro, serviços do DAER fora) e que o estudo de OPEX projeta, para os mesmos prédios, custo 20% a 30% menor do que o Estado paga hoje — enquanto a Fase 0 remunera R\$ 11 mi/ano de estrutura da SPE, inclusive IPTU sobre terrenos de prédios ainda não construídos. É também a primeira evidência empírica sobre o sobrecusto de 25% do PSC, que muda a forma de perguntar do item 19 da RDI CAGE.
- **Documentos que a CAGE precisa obter:** os demais anexos da Nota (link do Drive) — em especial as três Informações do art. 10 (SEFAZ/TE/ASTEC, SPGG/SUPLAN e PGE), a estimativa do art. 28, o PMOC, a Análise da Situação Atual, a matrícula, o projeto estrutural e as minutas e o MEF atualizados — e a memória do efeito integrado de -3,14%, que não corresponde à soma dos efeitos individuais (-2,06%).

Quadro 1 · Efeitos financeiros declarados na Nota

PERGUNTA	ITEM	EFEITO NA CMM	VPL (R\$ MI)	R\$ MI DE VPL POR P.P. DE CMM
8	Valor venal do terreno / IPTU	+0,09%	-0,954	10,6
19	Divisórias internas	-2,2%	+23,630	10,7
34	Seguro de riscos	+0,2%	-0,630	3,1
35	Garantia de proposta	-0,05%	+0,536	10,7
36	Garantia de execução	-0,1%	+1,000	10,0
Σ	Soma dos efeitos isolados	-2,06%	+23,582	

PERGUNTA	ITEM	EFEITO NA CMM	VPL (R\$ MI)	R\$ MI DE VPL POR P.P. DE CMM
J	Efeito integrado informado	-3,14%	não informado	

A Nota adverte que os percentuais são calculados isoladamente e que o efeito conjunto não é a soma^[6]; ainda assim, a diferença de 1,08 p.p. entre a soma (-2,06%) e o resultado integrado (-3,14%) — cerca de R\$ 11 mi de VPL pela relação média dos demais itens — não é explicada. A coluna da direita mostra que o item 34 destoa dos outros quatro (3,2 contra 10 a 10,7), o que indica erro no percentual ou no VPL desse item. Os documentos e o MEF atualizados foram disponibilizados por link^[5] e não chegaram à CAGE.

2 · Quadro-síntese por pergunta

Numeração das perguntas conforme a Nota (que agrupa os subitens da RDI); a coluna "RDI TCE" traz os itens correspondentes do PDF do Tribunal. Clique no número para ir à análise.

PERG.	RDI TCE	TEMA	POSIÇÃO DA NOTA	EFEITO DECLARADO	AValiação CAGE
1	1	Prazo do Programa de Reformas (72 × 75 meses)	AJUSTADA	—	ATENDE PARCIALMENTE
2	2	Início das Fases 2 e 3 (Contrato 15º/42º × Caderno 13º/40º)	AJUSTADA	—	ATENDE PARCIALMENTE
3	3	Edifício C (PGE) listado nas Fases 1 e 3	AJUSTADA	—	ATENDE PARCIALMENTE
4	4	Diagramação do item 7.6.b do Caderno	AJUSTADA	—	ATENDE
5	5 (a-f)	Ambulatório e ambulância (R\$ 37 mil/mês)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
6	6 (a-b)	PMOC e Relatório de Análise da Situação Atual	DOCUMENTAL	—	NÃO VERIFICÁVEL

PERG.	RDI TCE	TEMA	POSIÇÃO DA NOTA	EFEITO DECLARADO	AVALIAÇÃO CAGE
7	7 (a-d)	Dimensionamento de pessoal (copeiros, marcenaria, segurança externa)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
8	8	Valor venal do terreno e IPTU (PGV 2019 × 2025)	AJUSTADA	+0,09% CMM · –R\$ 0,95 mi VPL	ATENDE PARCIALMENTE
9	9	Jardinagem: 6 postos × parâmetro do Apêndice II (9 a 12)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
10	10	Matrículas dos imóveis	DOCUMENTAL	—	ATENDE PARCIALMENTE
11	11	Potencial construtivo e novo Plano Diretor (LC 1.075 e 1.076/2026)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
12	12 (a-f)	Vagas de estacionamento (recarga elétrica, bicicletas, mobilidade, credenciais, gestantes, vagas próximas)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
13	13	Orçamento da Escola sem cobertura	MANTIDA	—	ATENDE
14	14 a 17	Consulta prévia à SMAMUS/EPAHC, EIV complexo e viabilidade urbanística	MANTIDA	—	NÃO ATENDE
18	18	Capacidade estrutural do Edifício A para a ampliação vertical	MANTIDA	—	NÃO ATENDE
19	19 a 23	Divisórias internas em alumínio com vidro insulado	AJUSTADA	–2,2% CMM · +R\$ 23,63 mi VPL (–R\$ 50 mi de CAPEX)	ATENDE PARCIALMENTE
24	24 a	Retrofit com substituição integral (Edifícios A, B e	MANTIDA	—	NÃO ATENDE

PERG.	RDI TCE	TEMA	POSIÇÃO DA NOTA	EFEITO DECLARADO	AVALIAÇÃO CAGE
	28	N)			
29	29	BDI único (22,12%) para mobiliário	MANTIDA	—	NÃO ATENDE
30	30 a 32	Contratação do BNDES (escopo, produtos, recebimento)	DOCUMENTAL	—	ATENDE PARCIALMENTE
33	33	Valor do contrato (cláusula 7ª) com ou sem aporte	AJUSTADA	— (valor do contrato a recalcular)	ATENDE PARCIALMENTE
34	34	Seguro de riscos nomeados/operacionais: cobertura e prêmio	AJUSTADA	+0,2% CMM (?) · -R\$ 0,63 mi VPL	ATENDE PARCIALMENTE
35	35	Garantia de proposta no MEF	AJUSTADA	-0,05% CMM · +R\$ 0,54 mi VPL	ATENDE
36	36	Prêmio da garantia de execução (0,70% → 0,65%)	AJUSTADA	-0,1% CMM · +R\$ 1,0 mi VPL	ATENDE
37	37	Remuneração do Verificador Independente e da Certificadora (R\$ 90 mil/mês)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
38-39	38 e 39	Fórmulas do lucro presumido na aba de tributos	AJUSTADA	—	ATENDE
40	40	Prazo do depósito do aporte na conta aporte	AJUSTADA	— (VfM e impacto fiscal a revisar)	ATENDE PARCIALMENTE
41	41	Benefício fiscal da depreciação/amortização (ICPC 01)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
42	42	Requisitos do art. 10 da Lei 11.079/2004 (incisos I a V)	DOCUMENTAL	—	NÃO VERIFICÁVEL

PERG.	RDI TCE	TEMA	POSIÇÃO DA NOTA	EFEITO DECLARADO	AVALIAÇÃO CAGE
43	43	Limite do art. 28 da Lei 11.079 e comparação com o custo atual	DOCUMENTAL	—	ATENDE PARCIALMENTE
44	44 (a– c)	Estrutura de capital do WACC (83,8/16,2) × financiamento (79,2% de dívida)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
45	45 (a– c)	Janela do prêmio de mercado (24 anos, 2002-2025)	MANTIDA	— (sensibilidade: +3,11% CMM)	ATENDE PARCIALMENTE

3 • Análise item a item

Para cada pergunta: síntese do que o TCE pediu e do que a SERG respondeu, avaliação da CAGE com as citações, e o encaminhamento proposto. "Achados" remetem à análise consolidada v2.0; "RDI CAGE" à requisição complementar desta Controladoria.

Pergunta 1

Prazo do Programa de Reformas (72 × 75 meses)

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 1

ACHADOS A1, A5

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Divergência entre a subcláusula 9.7 (72 meses) e a 9.3.3 (Fase 3 do 42º mês + 33 meses = 75).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Reconhece a divergência; a 9.7 passa a 75 meses. Afirma que não há impacto no MEF porque a periodicidade do modelo é anual e a conclusão permanece no mesmo exercício.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A correção do Contrato^[8] não foi levada aos demais documentos: o Apêndice III estima a implantação em 72 meses^[9], o Plano de Negócios descreve 24 trimestres com a Fase 3 do 14º ao 24º trimestre^[10] e o Caderno de Encargos, com início no 40º mês e 33 meses de duração, fecha em 73^[11]. Após a Nota, passam a coexistir 75 (Contrato), 73 (Caderno, até o ajuste anunciado) e 72 meses (Apêndice III, PN e MEF).

A afirmação de que o MEF é anual^[12] é imprecisa: as demonstrações são anuais, mas o cronograma físico-financeiro do modelo é trimestral, com 24 trimestres e flags de CAPEX por edifício e trimestre^[13]. Uma Fase 3 concluída no 75º mês cai no 25º trimestre (7º ano), fora do horizonte de 24 trimestres do cronograma. O efeito é pequeno, mas a ausência de impacto foi afirmada, não demonstrada.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a tabela única de marcos (prédio, fase, mês de início e fim) refletida no Contrato, no Caderno, no Apêndice III, no PN e no MEF, com a versão atualizada de cada documento (achado A1).
- Solicitar a demonstração, no MEF revisado, do cronograma trimestral compatível com 75 meses.

Pergunta 2

Início das Fases 2 e 3 (Contrato 15º/42º × Caderno 13º/40º)

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 2

ACHADOS A1

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Divergência entre o Contrato (Fase 2 no 15º mês, Fase 3 no 42º) e o Caderno de Encargos (13º e 40º).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Prevalece o Contrato (subcláusula 1.4.1); o Caderno será ajustado para 15º e 42º.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A solução pela regra de prevalência^[14] é juridicamente correta, mas inverte a origem do problema: o PN e o MEF foram construídos com as datas do Caderno — Fase 2 a partir do 5º trimestre (13º mês)^[15] e Fase 3 a partir do 14º (40º mês). Como o 15º e o 42º mês caem nos mesmos trimestres, o modelo não se altera; mas o PN precisa ser corrigido e a Nota não diz que o foi.

A Nota também não trata do Anexo III (mecanismo de pagamento), cujos marcos de disponibilidade por fase foram apontados como divergentes pela análise da CAGE (achado A1).

● ENCAMINHAMENTO

- Confirmar a correção do PN e do Anexo III e obter as versões atualizadas.

Pergunta 3

Edifício C (PGE) listado nas Fases 1 e 3

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 3

ACHADOS A5

● O QUE O TCE PERGUNTOU

O Caderno (4.3.1) lista a construção do Edifício C na Fase 1 e na Fase 3.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Erro de redação; a menção na Fase 3 foi excluída.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A correção é parcial. A mesma lista da Fase 3 traz também a construção da escola (edifício P)^[16], que já consta da Fase 1^[17] — duplicidade idêntica, apontada no achado A5 e não corrigida pela Nota^[18].

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a exclusão da escola da lista da Fase 3 (Caderno 4.3.1) na mesma revisão.

Pergunta 4

Diagramação do item 7.6.b do Caderno

AJUSTADA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 4

ACHADOS K1

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Legendas de figuras inseridas na numeração da lista de intervenções do 1º ao 22º pavimento.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Erro de diagramação corrigido; sem alteração de conteúdo.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada^[19]. A análise da CAGE registrou o mesmo tipo de defeito em outros trechos do Caderno e dos Apêndices (placeholders, legendas em listas de obrigações, remissões erradas — achado K1); a revisão deveria ser integral, não pontual.

● ENCAMINHAMENTO

- Pedir revisão editorial completa do Caderno e dos Apêndices antes da publicação (achado K1).

Pergunta 5

Ambulatório e ambulância (R\$ 37 mil/mês)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 5 (A-F)

ACHADOS G16, G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Evidência de demanda, base normativa, comparáveis, alternativas (área protegida, SAMU), escopo e tratamento na matriz de riscos.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Justifica pelo porte (11.129 pessoas fixas, quarteirão aberto), por benchmark de seis empreendimentos corporativos, pela NR-7 e pela Lei estadual 13.109/2008; escopo: primeiros socorros com posto de enfermagem 8h–20h em dias úteis e área protegida fora desse horário; riscos cobertos pela alínea o) da matriz e pela LGPD.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Demanda (a). Não há dado de demanda: nenhuma estatística de ocorrências no CAFF, tempo de resposta do SAMU no Centro Histórico ou registro do posto de saúde que já funciona no complexo^[20]. A justificativa é o porte e o padrão de mercado^[21].

Norma (b). A própria Nota reconhece que a Lei 13.109/2008 trata de eventos^[22] e a NR-7 exige material de primeiros socorros e pessoa treinada — nenhuma das duas exige enfermeiro em posto fixo com ambulância. O Caderno de Encargos, por sua vez, obriga apenas equipamentos e espaço de primeiros socorros^[23]. A Nota afirma que o serviço é a forma de precificar uma obrigação já existente^[24], mas o escopo precificado (enfermeiro 8h–20h, ambulância USB, área protegida, DEA) é muito maior do que o exigido. É o achado G16: o Apêndice II promete o serviço^[25], o Caderno e o SMD não o exigem, e a contraprestação o remunera. A linha de R\$ 37 mil/mês, que a Nota atribui ao estudo de OPEX^[26], não consta da planilha de OPEX recebida pela CAGE; ela aparece no MEF como 'Atendimento médico e emergência', R\$ 0,44 mi por ano, no bloco de áreas comuns, que só é rateado aos prédios a partir do 5º ano^[27].

Comparáveis e alternativas (c, d). Seis edifícios corporativos privados de São Paulo e Rio de Janeiro, nenhum centro administrativo público; a alternativa SAMU foi descartada sem comparação de custo, e a área protegida sob demanda (o que o 17.007 Nações contrata fora do horário) não foi testada como solução única.

Escopo e riscos (e, f). O escopo ficou claro e é útil^[28]. Quanto aos riscos, a alocação por alínea genérica^[29] é aceitável para responsabilidade civil, mas dados de saúde são dados sensíveis (LGPD, art. 11) e o Caderno nada diz sobre prontuário, sigilo e guarda de registros de atendimento.

● ENCAMINHAMENTO

- Decidir o padrão e torná-lo obrigação: incluir no Caderno e no SMD o posto de enfermagem, a área protegida e o DEA exatamente como precificados, ou retirar o custo da contraprestação (G16).
- Solicitar a linha e a composição dos R\$ 37 mil/mês na planilha de OPEX e o contrato do 17.007 Nações usado como referência.
- Incluir no Caderno regra de guarda e sigilo dos registros de atendimento (dados sensíveis).

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Apresentar o Anexo II – PMOC e o Relatório de Análise da Situação Atual (citado no Relatório de Diretrizes Operacionais, p. 69).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Ambos anexados à Nota (arquivos 'Caderno de Encargos - Apêndice II PMOC' e 'Análise da Situação Atual_20250529').

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Os dois documentos não foram recebidos pela CAGE; constam da lista de documentos faltantes da análise consolidada. O Apêndice II remete ao PMOC como anexo^[30] — logo ele deveria integrar o edital, não apenas a resposta ao TCE. O Relatório de Análise da Situação Atual (29/05/2025) é a base do diagnóstico invocado na resposta ao item 24 e da comparação de custos do item 43; sua leitura é indispensável.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar os dois arquivos (link do Drive citado na Nota) e verificar se o PMOC passará a integrar o Apêndice II publicado.

Pergunta 7**Dimensionamento de pessoal (copeiros, marcenaria, segurança externa)**

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 7 (A-D)

ACHADOS G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se a redução de copeiros/garçons (49) foi avaliada; critérios da equipe de marcenaria/mudanças (53) por edificação; alternativas aos postos externos de segurança, com os estudos.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Copeiros mantidos em 1 por andar por natureza protocolar (benchmark: TJ-AM); marcenaria dimensionada por edificação com tabela de produtividade; postos externos mantidos como camada de um sistema híbrido, alternativa de monitoramento remoto afastada por razão funcional.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Copeiros (a). A redução, listada pelo próprio Relatório de Diretrizes Operacionais como possível, foi afastada por decisão do Estado^[31] sem quantificar o custo da opção; o único benchmark é um tribunal^[32]. O Apêndice II fixa 1 copeiro e 1 garçom por andar^[33] — inclusive nos andares da PGE, prédio novo, e do DAER.

Marcenaria (b, c). A tabela por edificação é coerente com as áreas e populações do Apêndice III^[34], mas a Nota admite que não há índice de produtividade de mercado^[35] e que o dimensionamento é a equipe atual do CAFF^[36]. As produtividades (1.311 a 2.751 m² por profissional) são resultado, não critério. A equipe é dimensionada para o pico das mudanças do retrofit e mantida por 30 anos.

Segurança (d). O TCE pediu os estudos de alternativas; a Nota informa que a hipótese foi afastada por razão funcional^[37], sem estudo nem custo. O próprio Caderno manda priorizar monitoramento eletrônico, rondas e vigilância^[38], o que é compatível com a resposta, mas não dispensa a comparação de custo que o Relatório de Diretrizes sugeriu.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a quantificação (postos × custo mensal × 30 anos, a valor presente) de cada otimização listada no Relatório de Diretrizes Operacionais, p. 71, com a decisão e a justificativa de cada uma.
- Solicitar o dimensionamento de marcenaria em regime permanente, após as mudanças do retrofit, e a regra de redução da equipe.

Pergunta 8

Valor venal do terreno e IPTU (PGV 2019 × 2025)

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 8

+0,09% CMM · -R\$ 0,95 MI VPL

ACHADOS E3

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Origem do valor de R\$ 1.921,68/m² (PGV de 2019) e confirmação do valor para 2025 com certidão da PMPA.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Valor atualizado para R\$ 2.762,42/m² (ficha do cadastro imobiliário, exercício 2025); impacto de -R\$ 954 mil no VPL e +0,09% na CMM.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada e documentada^[39]. Permanece sem tratamento o ponto de fundo do achado E3: o modelo calcula IPTU para os prédios D, E, F/G, H, I, J/M, K, L e O e zero para A/B, C, N e P^[40] — inclusive as garagens de uso do Estado —, enquanto a matriz aloca ao Estado o IPTU das áreas de uso público (alíneas I.1 e I.2). Qual critério define o que é tributável, e se o STF (Tema 385) alcança garagens com vagas gratuitas para servidores, continua sem resposta.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar o critério de incidência de IPTU por prédio adotado no MEF e sua compatibilidade com as alíneas I.1 e I.2 do Anexo V (achado E3).

Pergunta 9

Jardinagem: 6 postos × parâmetro do Apêndice II (9 a 12)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 9

ACHADOS G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Metodologia do dimensionamento de 4 + 2 jardineiros diante da produtividade de 1.500–2.000 m²/profissional e de 18.260 m² de paisagismo.

● O QUE A SERG RESPONDEU

O parâmetro médio pressupõe mix de vegetação ainda indefinido; adotou-se a equipe atual (4) mais 2 postos para rooftops; o número será ajustado quando a tipologia for definida.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A Nota admite que o parâmetro do Apêndice II não foi aplicado^[41] e promete ajuste futuro^[42]. Em concessão administrativa o OPEX é risco da concessionária e a CMM é fixa: 'ajustar depois' ou é reequilíbrio a favor do privado ou é absorção de custo pelo privado com queda de serviço. A área de 18.260 m² está no CAPEX^[43]. Materialidade baixa; o problema é de método (documento referencial contradito pela premissa).

● ENCAMINHAMENTO

- Corrigir o Apêndice II (retirar ou qualificar o parâmetro) ou o OPEX, e registrar que eventual ajuste não gera reequilíbrio.

Pergunta 10

Matrículas dos imóveis

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Apresentar as matrículas dos imóveis do empreendimento.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Apresentada a Certidão de Matrícula nº 69.727 (2ª Zona), 'correspondente à área do empreendimento'.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Uma única matrícula^[44], que o contrato com o BNDES descreve como o imóvel da Av. Borges de Medeiros 1501 com 90.000 m²^[45], enquanto o terreno da concessão tem cerca de 104.653 m²^[46] e o próprio TCE cita imóveis distintos nos nºs 1501, 1555 e 1565 (CAFF, DAER e TJ). Falta a conciliação entre a poligonal da ÁREA DA CONCESSÃO e as matrículas, em especial a do DAER. A matriz aloca ao Estado a titularidade e a regularidade dos imóveis (achado E12) e o condomínio sobre bem público segue sem tratamento (G10).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar todas as matrículas abrangidas pela ÁREA DA CONCESSÃO, a planta com a poligonal e a certidão de ônus, com a conciliação de áreas (90.000 × 104.653 m²).

Pergunta 11

Potencial construtivo e novo Plano Diretor (LC 1.075 e 1.076/2026)

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se o potencial construtivo foi avaliado pelo novo Plano Diretor e pela LUOS, e a possibilidade de transferência de potencial.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Avaliação feita pela LC 434/1999 (índice 2,4 podendo chegar a 3,0): potencial de 435.300 m² contra 225.667 m² projetados (51%); novas leis, em vacância, ampliam os parâmetros; transferência de potencial não cabe (art. 51 do PDDUA).

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Os números não são reproduzíveis: 435.300 m²^[47] não decorre de 2,4 nem de 3,0 aplicados aos 104.653 m² do terreno (251.167 e 313.959 m²); a área do projeto também varia entre documentos — 225.667 m² no Apêndice II^[48] e 257.792 m² no Apêndice III^[49]. A Nota não diz se o projeto cabe no índice básico (2,4) ou depende de solo criado (até 3,0): é isso que define se a outorga onerosa, risco alocado ao Estado na matriz^[50], terá valor esperado (achado E12). A afirmação de folga de 49%^[51] e o afastamento da transferência de potencial^[52] dependem dessa memória.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a memória de cálculo do potencial construtivo (área do terreno, índices, áreas adensáveis e não adensáveis), o enquadramento do projeto no índice básico e a estimativa de outorga, se houver, com a versão sob as LCs 1.075 e 1.076/2026.

Pergunta 12

Vagas de estacionamento (recarga elétrica, bicicletas, mobilidade, credenciais, gestantes, vagas próximas)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 12 (A-F)

ACHADOS F1, G20, E18, B5

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critérios das 66 vagas de recarga; se as 164 vagas de bicicleta estão nas 3.263; impacto na mobilidade (1.355 → 3.263); credencial PCD/idosos; lei das vagas de gestantes; localização das vagas próximas.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Recarga operada por terceiro que cobra a energia dos usuários; bicicletas fora das 3.263; EIV é encargo da concessionária na fase de licenciamento; credencial exigida; Lei municipal 11.584/2014; 155 vagas próximas (60/37/39/19).

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Recarga (a). A exploração por terceiro com cobrança de todos os usuários^[53] é receita acessória; o contrato não compartilha receitas acessórias com o Estado (achados B5 e N5) e a Nota não diz se essa atividade está entre as pré-autorizadas nem de quem é a receita.

Bicicletas (b). A leitura da Nota^[54] contraria a redação do Caderno, que lista os 5% de bicicletas entre as destinações 'do total de vagas'^[55]; a redação precisa ser ajustada. As contagens de vagas continuam divergentes entre Apêndice III (2.876), Caderno (3.263) e PN (achados F1 e G20).

Mobilidade (c). O impacto não foi avaliado; a resposta transfere o EIV à concessionária^[56] e afirma que eventuais contrapartidas são risco do privado^[57] sem indicar a alínea da matriz — a matriz não trata de medidas mitigadoras do EIV (achado E18); a alocação decorre apenas da cláusula residual.

Demais (d, e, f). Respostas objetivas e suficientes^[58].

● ENCAMINHAMENTO

- Incluir na matriz alínea expressa para medidas mitigadoras e contrapartidas do EIV/PGT (E18); ajustar a redação das vagas de bicicleta no Caderno; esclarecer o enquadramento da recarga elétrica como receita acessória e a titularidade da receita.

Pergunta 13

Orçamento da Escola sem cobertura

MANTIDA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 13

ACHADOS G4, N8

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Justificar a ausência de valores para cobertura (só rufos) no orçamento da Escola.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Cobertura em laje impermeabilizada com platibandas; custo na superestrutura e na impermeabilização.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Explicação plausível e coerente com a solução construtiva. A Nota cita o item 5.6.16.6 do Caderno^[59]; a numeração não foi localizada no Caderno recebido, que não tem esse item (a seção 'Impermeabilização e cobertura' está no Apêndice III). Trata-se de remissão a conferir na versão atualizada.

● ENCAMINHAMENTO

- Conferir a remissão na versão atualizada do Caderno.

Pergunta 14

Consulta prévia à SMAMUS/EPAHC, EIV complexo e viabilidade urbanística

MANTIDA

NÃO ATENDE

RDI TCE · ITEM 14 A 17

ACHADOS E6, J3, J4, E18

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se houve consulta prévia ou diretrizes da SMAMUS/EPAHC (apresentar pareceres); se não, justificar; como o EVTEA pode ser conclusivo quanto à viabilidade urbanística e às contrapartidas.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Houve reuniões técnicas (sem pareceres); pedido de diretrizes para EVU protocolado (SEI 26.0.000146044-6), resultados serão enviados quando emitidos; EIV é encargo da concessionária na fase de licenciamento; viabilidade avaliada com os elementos disponíveis.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

O TCE pediu pareceres, manifestações ou diretrizes; a Nota apresenta reuniões^[60] sem ata e um protocolo de pedido de diretrizes^[61] sem data nem prazo. A viabilidade urbanística permanece, portanto, não demonstrada, e a definição de contrapartidas é remetida ao licenciamento^[62].

O ponto é relevante para o Estado porque o Contrato aloca ao Poder Concedente a mora de licenças superior a 6 meses por fato do Poder Público^[63], enquanto o Caderno dá à concessionária 6 meses para obter todos os alvarás^[64]: um EIV complexo em AEII com imóveis inventariados dificilmente cabe nesse prazo, e o atraso vira risco do Estado (achado E6) — risco que a Análise de VfM não atribui à PPP (RDI CAGE, item 4). O heliponto, que depende de ANAC e COMAER^[65], e a consulta ambiental só após a assinatura (achados J3 e J4) não são mencionados.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar as atas das reuniões, o protocolo e o prazo previsto das diretrizes do EVU, e condicionar a publicação do edital à emissão das diretrizes da SMAMUS/EPAHC e à consulta prévia à FEPAM/SMAMUS ambiental (J3).
- Solicitar cenário do VfM com atraso de licenciamento na PPP (RDI CAGE, item 4).

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Indicar e justificar os óbices que impediram a Administração de realizar ensaios, sondagens e levantamentos antes do EVTEA.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Estrutura originalmente dimensionada para 30 andares (projeto dos anos 1970, que será enviado); solução metálica leve; reavaliação atribuída à concessionária no Plano de Obras como condição de eficácia; se o CAPEX adicional superar R\$ 29,69 mi (limite ajustado), a concessão segue sem a ampliação.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A pergunta era sobre os óbices; a Nota não aponta nenhum. Reafirma a premissa do projeto original^[66], já constante do Caderno^[67], e promete o projeto estrutural^[68] — anunciado nos anexos do Apêndice III e nunca entregue (achado E17). Projeto de cálculo de cinquenta anos atrás não substitui inspeção da estrutura executada e envelhecida (39 anos de uso) segundo as normas vigentes.

A Nota situa a reavaliação no Plano de Obras, como condição de eficácia^[69]; o Contrato, porém, prevê a aferição do acréscimo de CAPEX quando da elaboração dos projetos de engenharia da ampliação^[70], depois da Ordem de Início — momento em que a licitação já terminou e o preço está fixado.

O mecanismo de 30%^[71] é mantido (a consulta pública prometeu risco integral do Estado^[72] — achado N4) e o limite passa a R\$ 29.693.191,39^[73], o que implica CAPEX da ampliação de R\$ 98,98 mi após a redução das divisórias^[74]. A afirmação de que não há risco não tratado^[75] ignora o risco de o Estado ficar sem a ampliação: se o acréscimo superar o limite, a concessão prossegue sem ela^[76] e 1.346 postos de trabalho e 9.279 m² privativos^[77] ficam sem destino — exatamente o cenário que a RDI CAGE (itens 11 a 16) pede para comparar com uma edificação nova.

● ENCAMINHAMENTO

- Manter o pedido de laudo de inspeção estrutural, ensaios e verificação pelas normas vigentes antes do edital, ou ao menos antes da assinatura (RDI CAGE, item 13); obter o projeto estrutural original agora enviado ao TCE.
- Exigir coerência entre a Nota, o Caderno e a cl. 31.5.4 quanto ao momento da reavaliação, e definir o plano B para os 1.346 postos caso a ampliação seja abandonada.

Pergunta 19

Divisórias internas em alumínio com vidro insulado

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 19 A 23

-2,2% CMM · +R\$ 23,63 MI VPL (-R\$ 50 MI DE CAPEX)

ACHADOS G1, G2, G23

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Justificativa do padrão de esquadria externa para divisórias internas; estudo comparativo; diferenciação por ambiente; tratamento de solução equivalente mais barata no CAPEX, remuneração e fiscalização.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Padrão revisto para acabamento compatível com uso interno, mantida a NBR 15575: -R\$ 50 mi de CAPEX (-R\$ 23,63 mi VP), -2,2% na CMM; não houve estudo comparativo; sem diferenciação por ambiente (fica para o projeto de interiores); economia por solução equivalente fica com a concessionária, sem indicador de desempenho sobre acabamentos.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

É a alteração de maior valor da Nota^[78] e confirma o que a CAGE apontou nos achados G1, G2 e G23: o CAPEX de referência carrega especificações acima da necessidade, sem estudo de alternativas^[79] e sem diferenciação por ambiente^[80]. Uma única pergunta do TCE reduziu a contraprestação em 2,2%; a mesma lógica vale para os demais itens de especificação alta (fachadas ventiladas, certificação, heliponto, mobiliário).

A resposta ao subitem d) é a mais importante para o Estado: como o CAPEX é referencial e o SMD não mede acabamentos^[81], toda economia obtida pela concessionária com solução mais barata fica com ela. Logo, cada real de sobre-especificação no CAPEX de referência é margem do privado, não benefício do Estado. O novo padrão e o novo preço unitário não foram descritos, e o Apêndice III ainda especifica divisórias em alumínio e vidro insulado^[82].

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a nova especificação, o preço unitário, os quantitativos por prédio e a planilha de CAPEX revisada; verificar o reflexo no Apêndice III, no Apêndice I e no Caderno (itens de 'substituição integral de mobiliário e divisórias').
- Estender a revisão aos demais itens de alta especificação (RDI CAGE, bloco IV; achados G2 e G22).

Pergunta 24

Retrofit com substituição integral (Edifícios A, B e N)

MANTIDA

NÃO ATENDE

RDI TCE · ITEM 24 A 28

ACHADOS G1, G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se houve diagnóstico técnico detalhado que justifique a substituição integral; apresentar laudos, ensaios, inventários e fotos; se não, justificar; impacto na economicidade.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Diagnóstico em três frentes (visitas técnicas, vistorias operacionais, análise dos contratos vigentes) documentado nos produtos do Consórcio RECAFF; alternativa de preservação parcial avaliada e descartada pela lógica de ciclo de vida; sem risco de superdimensionamento; elevadores e paisagismo reconhecidos em boas condições.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

O TCE pediu documentos^[83]; a Nota descreve método^[84] e não anexa laudo, ensaio, inventário de conservação ou registro fotográfico. A avaliação da alternativa de preservação parcial^[85] não tem documento nem número; a conclusão sobre economicidade^[86] é afirmada sem comparação de custo total de propriedade entre substituição integral e híbrida — justamente a análise que o TCE e a CAGE (achado G1) pediram.

O Caderno veda reparos pontuais e impõe substituição completa de sistemas^[87] e de mobiliário e divisórias^[88]. O exemplo dos elevadores^[89] mostra que houve diagnóstico neutro em alguns sistemas; o que falta é o mesmo exame, com evidência, para fachadas, esquadrias, instalações e mobiliário. A resposta ao item 19 (revisão de R\$ 50 mi só em divisórias) sugere que a premissa de substituição integral não foi testada item a item.

● ENCAMINHAMENTO

- Reiterar o pedido de laudos, ensaios e inventário de conservação por sistema e por prédio (Relatório de Análise da Situação Atual, agora anexado, deve ser examinado para verificar se supre o pedido).
- Solicitar a comparação de custo de ciclo de vida entre substituição integral e solução híbrida, por sistema, e o efeito no CAPEX e na CMM (achado G1; RDI CAGE, bloco IV).

Pergunta 29

BDI único (22,12%) para mobiliário

MANTIDA

NÃO ATENDE

RDI TCE · ITEM 29

ACHADOS G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Justificar a não adoção de BDI diferenciado para mobiliário (fornecimento, logística, montagem e garantia).

● O QUE A SERG RESPONDEU

BDI de 22,12% pelo Acórdão TCU 2.622/2013; mobiliário envolve coordenação de projeto, logística fracionada e montagem in loco, não sendo mero fornecimento (que teria BDI médio de 14,02%).

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A justificativa contraria a orientação que a própria Nota invoca. O Acórdão 2.622/2013 e a Súmula TCU 253 mandam aplicar BDI reduzido a itens de fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser fornecidos por empresas especializadas e representem parcela significativa da obra; logística de entrega e montagem são inerentes ao fornecimento de mobiliário e já compõem o preço do fornecedor. O mobiliário soma cerca de R\$ 87,7 mi (10.340 unidades a R\$ 8.485,81)^[90], cerca de 8% do CAPEX. A diferença entre 22,12% e 14,02%^[91] equivale a R\$ 5,8 a 7,1 mi de CAPEX de referência (conforme os valores da planilha estejam com ou sem BDI). O argumento de que não é mero fornecimento^[92] serviria a qualquer equipamento instalado.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a aplicação de BDI diferenciado ao mobiliário (e a equipamentos de fornecimento, como elevadores e no-breaks), com o efeito no CAPEX e na CMM, ou justificativa específica por item.

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Escopo da contratação (~R\$ 30 mi), produtos e obrigações; se foram recebidos, analisados e aprovados pela SERG e pelo Poder Concedente.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Terceiro Termo de Execução do contrato 21204411001 (15/12/2023), três fases, 17 produtos, 16 entregues; todos recebidos e aprovados formalmente.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

O escopo e a lista de produtos foram informados^[93] e a aprovação afirmada genericamente^[94], sem os termos de aceite. A CAGE não recebeu vários desses produtos (Plano de Trabalho, Análise da Situação Atual, Estudo de Vocação, Pré-Viabilidade, Estrutura de Garantias, Relatórios Jurídicos, Inteligência de Mercado). O TCE perguntou sobre remuneração e ressarcimento; a Nota não trata do valor (cerca de R\$ 30 mi), da forma de pagamento nem do fato de o ressarcimento ao BNDES e à B3 ser pago pela adjudicatária e embutido na contraprestação ao longo de 30 anos (achado M7).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar os 16 produtos e os termos de recebimento/aprovação; solicitar a memória do ressarcimento (valor, forma, inclusão no MEF e na CMM).

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Por que o aporte foi incluído na definição do valor do contrato, se R\$ 7.296,32 mi é só a soma das contraprestações (base do MEF e das garantias).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Inconsistência de redação; a cláusula 7ª passa a definir o valor como a soma das contraprestações (critério do MEF e do Hospital de Viamão).

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada^[95] da redação original^[96]. Falta o passo seguinte: com a CMM reduzida em 3,14%, o valor do contrato deixa de ser R\$ 7.296,32 mi (cerca de R\$ 7.067 mi, se proporcional) e com ele mudam a garantia de proposta de R\$ 72.963.236^[97], a garantia de execução de 5%^[98], a multa de 0,5% do Edital, a garantia CADIP de 6 CMM e o teto da proposta^[7]. A Nota não informa os novos valores. O aporte de R\$ 50 mi, embora fora do valor do contrato, é desembolso público e deve constar da estimativa de impacto fiscal (item 42).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar o novo valor do contrato e a atualização em cadeia (Edital 9.2 e 11, Contrato 7ª, 18.1 e 6.2, Anexo VII).

Pergunta 34

Seguro de riscos nomeados/operacionais: cobertura e prêmio

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 34

+0,2% CMM (?) · -R\$ 0,63 MI VPL

ACHADOS E10

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critério do valor de cobertura e da alíquota do prêmio.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Base = custo de reconstrução (sem terreno e fundações), R\$ 1.533,88 mi na cl. 19ª; o MEF usava R\$ 1.177,01 mi e foi corrigido (+R\$ 2,9 mi de OPEX em 30 anos, -R\$ 630 mil VP, +0,2% CMM); DMP de 100%; taxa mínima de mercado com todos os descontos.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A Nota confirma a divergência que a CAGE apontou entre o Contrato^[99] e o PN, que traz R\$ 1.177,01 mi a 0,03% a.a.^{[100][101]}.

Os números do ajuste não fecham entre si^[102]: +0,2% da CMM equivale a cerca de R\$ 540 mil por ano, cinco vezes o acréscimo anual de prêmio (R\$ 2,9 mi ÷ 30 ≈ R\$ 97 mil); nos outros quatro itens com efeito financeiro a Nota reporta cerca de R\$ 10,6 mi de VPL por ponto percentual de CMM, e aqui reporta R\$ 3,2 mi. Pelo padrão dos demais, -R\$ 630 mil corresponderia a +0,06%. Um dos dois números está errado, e o 'impacto positivo' é, para o Estado, aumento de contraprestação.

A alíquota de 0,03% a.a. está no piso do mercado^[103] e não veio cotação; o DMP de 100% é conservador e adequado ao complexo integrado.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a conciliação dos três números (OPEX, VPL e % da CMM) e as cotações ou referências de prêmio.

Pergunta 35

Garantia de proposta no MEF

AJUSTADA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 35

-0,05% CMM · +R\$ 0,54 MI VPL

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Razão da inclusão da despesa de garantia de proposta no MEF (excluída na PPP do Hospital de Viamão).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Concorda; despesa excluída do MEF: +R\$ 536 mil VP, -0,05% na CMM.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada^[104].

● ENCAMINHAMENTO

Sem providência adicional.

Pergunta 36

Prêmio da garantia de execução (0,70% → 0,65%)

AJUSTADA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 36

-0,1% CMM · +R\$ 1,0 MI VPL

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critério dos 0,70% (média de 0,68% e 0,71% no MEF).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Erro de referência: o critério correto é a média de Cais Mauá (0,60%) e Hospital de Viamão (0,70%) = 0,65%; +R\$ 1 mi no VPL, -0,1% na CMM.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada. O registro de que os parâmetros documentados no MEF não eram os efetivamente usados^[105] é um alerta de rastreabilidade: outras premissas 'documentadas' do modelo podem não corresponder às usadas (ver item 45, em que o período do prêmio de mercado também estava errado no PN).

● ENCAMINHAMENTO

- Pedir à SERG uma verificação cruzada premissa a premissa entre PN, memória e MEF antes do edital.

Pergunta 37

Remuneração do Verificador Independente e da Certificadora (R\$ 90 mil/mês)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 37

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critério para R\$ 90 mil/mês ($\approx 0,4\%$ da CMM).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Média do percentual da CP em dois contratos (Maceió 0,370%; Viamão 0,402%) aplicada à CMM.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Critério transparente^[106], mas frágil: a remuneração do VI e da CO deveria decorrer do escopo (número de indicadores, frequência de medição, obras a certificar em 17 edificações), não de um percentual da contraprestação; a CO atua só na fase de obras, e o valor conjunto não é decomposto. Com a CMM reduzida, o valor de referência também muda.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a decomposição VI $\times$ CO por fase e a estimativa por escopo (Anexo VIII).

Pergunta 38-39

Fórmulas do lucro presumido na aba de tributos

AJUSTADA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 38 E 39

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Erro na comparação com o limite de R\$ 78 mi (só receita comercial) e na base de IR/CSLL do presumido; se o lucro real permanece vantajoso nos três primeiros anos.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Erros reconhecidos; a hipótese de lucro presumido foi suprimida do MEF, que adota lucro real em todo o horizonte; sem impacto.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A supressão é adequada^[107], mas a razão deveria ter sido dita: com receita bruta anual muito acima de R\$ 78 mi a partir do 2º ano, a SPE não pode optar pelo lucro presumido (Lei 9.718/1998, art. 13); a comparação era juridicamente vazia. A fórmula errada fazia o modelo apontar o presumido como regime ótimo dos anos 2 a 30^[108], enquanto o regime selecionado era o real^[109] — o que confirma que a escolha não decorreu da análise. Sem impacto no MEF, como afirmado.

● ENCAMINHAMENTO

Sem providência adicional.

Pergunta 40

Prazo do depósito do aporte na conta aporte

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 40

– (VFM E IMPACTO FISCAL A REVISAR)

ACHADOS D4, B7

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Quantos dias após a assinatura deve ser depositado o aporte (Anexo VII, 4.13).

● O QUE A SERG RESPONDEU

O depósito é condição de eficácia, anterior à Ordem de Início: até 4 meses, prorrogáveis por 4; minuta ajustada.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A resposta confirma o achado D4: o Estado desembolsa R\$ 50 mi em conta segregada^[110] antes da Ordem de Início^[111], e o valor só é liberado com a conclusão da PGE^[112]. A Análise de VfM, porém, aloca o aporte ao 4º ano^[113]: para o Estado, R\$ 50 mi no ano zero valem R\$ 13,9 mi a mais do que no 4º ano a 8,5% a.a., diferença reduzida apenas pelo que a remuneração da conta devolver ao Tesouro. O custo da PPP no VfM e a estimativa de impacto fiscal (art. 10, I, b) estão, nesse ponto, subestimados. A Nota não menciona a hipótese de aporte de 40% pedida na consulta pública (achado N4).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar o VfM e a estimativa de impacto fiscal com o aporte no ano do desembolso efetivo, e a regra de destinação dos rendimentos da CONTA APORTE.

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se o benefício fiscal da depreciação/amortização foi considerado, já que a DRE não a apresenta; evidenciar como.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Modelo de ativo financeiro (ICPC 01/IFRIC 12): não há ativo depreciável; o benefício vem do regime da Lei 12.973/2014 (tributação da receita de construção pelo caixa, segregação entre amortização e remuneração, diferimento do AVP) — e não da dedução direta do custo de construção, como constava em resposta anterior.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A explicação conceitual é coerente com a ICPC 01^[114], mas o TCE pediu evidência^[115] e a Nota não a apresenta: não indica as células em que a receita de construção é tributada pelo caixa nem onde a parcela de amortização é excluída da base. A DRE registra R\$ 1.066,8 mi de receita de construção nos anos 1 a 6 e depreciação zero^[116]. A própria Nota reconhece que a explicação anterior estava errada^[117], o que recomenda verificação célula a célula: se a base de IR/CSLL partir do LAJIR com a contraprestação integral como receita, os tributos estão superestimados e a CMM, inflada.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a demonstração, no MEF, do cálculo do IR/CSLL e do PIS/COFINS sob a ICPC 01 (células e fórmulas), com a conciliação entre DRE, apuração fiscal e fluxo de caixa.

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Documentos que evidenciem o cumprimento do art. 10, incisos I a V.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Encaminha a Informação 2026/SEFAZ/TE/ASTEC, a Informação 043/2026/SPGG/SUPLAN e o Ofício 092/2026/GAB/PGE.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Os três documentos^[118] não foram recebidos pela CAGE e tratam exatamente da matéria de sua competência: estudo técnico de conveniência, compatibilidade com metas fiscais e PPA/LDO, estimativa de impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador. O TCE não perguntou pelo inciso VII (licença ambiental prévia ou diretrizes para o licenciamento), que a CAGE apontou como pendente: a consulta ao órgão ambiental só ocorre após a assinatura (achado J3).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar as três Informações e verificar o inciso VII (diretrizes ambientais antes do edital).

Pergunta 43

Limite do art. 28 da Lei 11.079 e comparação com o custo atual

DOCUMENTAL

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 43

ACHADOS B1, M4, N7

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Estimativa do comprometimento da RCL com PPPs atuais e futuras.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Encaminha a Informação SEFAZ/TE/ASTEC; informa custo atual de R\$ 4,125 mi/mês (R\$ 49,5 mi/ano) contra contraprestação da Fase 0 de R\$ 4,362 mi/mês (20% de R\$ 21,81 mi), 5,7% superior, com escopo maior; custos atuais não incluem locações de imóveis.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A comparação^[119] limita-se à Fase 0, em que o Estado paga 20% da CMM^[120] pela operação dos prédios existentes (achado B1). A base de R\$ 4,125 mi/mês é a tabela da SUAD anexada à Nota, recebida pela CAGE em 17/09/2026 e examinada na seção 7: a soma confere (R\$ 4.124.752,59), mas inclui a água e a energia do DAER, que a própria tabela marca como itens que não integram os custos do CAFF^[121], e não inclui os contratos de serviços do DAER (segurança, limpeza, manutenção), que a Fase 0 abrange^[122] e que o MEF estima em cerca de R\$ 6 mi/ano. Os aluguéis de imóveis externos (R\$ 4,08 mi/ano), admitidos na Nota^[123], ficam fora dos dois lados, porque continuam a ser pagos durante a Fase 0. Corrigida a base, a Fase 0 fica entre 9% acima (só CAFF/SEDUC) e 6% abaixo (com os serviços do DAER) do custo atual: aproximadamente ao par, e não 5,7% acima com escopo maior.

O que a comparação não mostra: pelo próprio MEF, os serviços da Fase 0 custam R\$ 41,0 mi/ano^[124] — 17% menos do que o Estado gasta hoje — e a contraprestação de R\$ 52,3 mi cobre, além deles, R\$ 11,0 mi/ano de estrutura da SPE (IPTU R\$ 3,4 mi, garantias e seguros R\$ 4,2 mi, Verificador R\$ 1,1 mi, administração R\$ 2,2 mi), custos que hoje não existem. A leitura relevante para o art. 28 continua sendo o fluxo integral: R\$ 261,7 mi/ano à plena contraprestação, 5,3 vezes o custo atual, mais o aporte de R\$ 50 mi e a gestão contratual (R\$ 453 mil/ano). É o objeto do bloco II da RDI CAGE (itens 8 e 9).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a Informação SEFAZ/TE/ASTEC e o fluxo integral do Estado ano a ano (contraprestação por fase, aporte, aluguéis remanescentes, gestão contratual) para o art. 28 e para o art. 10, I, b.
- Solicitar os contratos vigentes do DAER (segurança, limpeza, manutenção) e a composição por posto e preço dos contratos da SUAD, para uma base comparável à Fase 0 e ao estudo de OPEX (seção 7).

Pergunta 44

Estrutura de capital do WACC (83,8/16,2) × financiamento (79,2% de dívida)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 44 (A-C)

ACHADOS E5B, N6

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Qual estrutura foi adotada no WACC; se é estrutura-alvo ou a projetada; consistência entre realavancagem do beta e projeções de dívida.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Estrutura-alvo de mercado (Damodaran, setores Engenharia/Construção e Imobiliário); financiamento modelado a 79,2% do CAPEX; teste com 80/20 reduziria o WACC em 0,13 p.p., considerado marginal.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A Nota confirma duas estruturas: 16,2% de dívida no WACC^{[125][126]} e cerca de 80% no fluxo^{[127][128]}. O teste da própria SERG mostra que a estrutura consistente reduziria o WACC em 0,13 p.p.^[129] — pela sensibilidade informada no item 45 (0,49 p.p. $\approx$ 3,11% da CMM $\approx$ R\$ 32,3 mi), cerca de 0,8% da CMM e R\$ 8,6 mi a valor presente, que a Nota classifica como marginal e mantém a favor do privado. Para concessão administrativa com receita garantida pelo Estado e financiamento BNDES, a alavancagem baixa de setores de construção e imobiliário não é a referência natural (achado N6).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar o WACC com a estrutura de capital consistente com o fluxo (ou justificativa regulatória para a estrutura-alvo) e o efeito na CMM.

Pergunta 45

Janela do prêmio de mercado (24 anos, 2002–2025)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 45 (A-C)

– (SENSIBILIDADE: +3,11% CMM)

ACHADOS N6

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critério da janela de 24 anos em vez de 25; datas, observações e tratamento de 2001; efeito da inclusão de 2001 e conciliação PN × simulador × memória.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Série mensal do S&P 500 Total Return disponível só desde 13/08/2001, daí 2002–2025 (288 observações); PN corrigido; teste com Damodaran anual 2001–2025 eleva o WACC a 10,72% (+0,49 p.p.), +R\$ 32,3 mi VP e +3,11% na CMM, atribuído à granularidade das séries.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A limitação é da fonte escolhida^[130], não dos dados: séries mensais de retorno total do S&P 500 existem desde 1988 e a série anual de Damodaran desde 1928 — a própria planilha de WACC contém essa série^[131]. A prática regulatória brasileira (ANEEL, ANTT) usa séries longas; uma janela de 24 anos^[132] é curta e sensível ao ponto de partida, como o próprio teste demonstra^[133]. O PN informava 2001–2025^[134] e foi corrigido. O prêmio resultante (6,54%)^[135] não é declarado na Nota. A escolha da janela mais baixa favorece o Estado; o que falta é a memória e uma sensibilidade com a série longa.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a memória do prêmio de mercado e o WACC com a série de 1928–2025 e com 1998–2025, conciliando PN, simulador e memória (achado N6; RDI CAGE, item 5).

4 • O que muda nos documentos e na análise da CAGE

DOCUMENTO	ALTERAÇÃO ANUNCIADA NA NOTA	O QUE A CAGE DEVE REEXAMINAR NA VERSÃO ATUALIZADA
Contrato	9.7 (75 meses); 7ª (valor sem aporte); condição de eficácia do aporte; 31.5 (limite de R\$ 29,69 mi, implícito)	Coerência com Caderno, Apêndice III e PN; novo valor do contrato e garantias (18.1, 6.2); momento da reavaliação estrutural (31.5.4 × Plano de Obras)
Anexo I – Caderno	4.3 (15º/42º mês); 4.3.1 (Edifício C fora da Fase 3); 7.6.b (diagramação)	Escola ainda duplicada; itens 5.6.16.6 e 1.21.2 citados pela Nota; vagas de bicicleta; ambulatório (obrigação × custo)
Apêndices I a III	Nenhuma anunciada	Divisórias (nova especificação), prazo de 72 meses, PMOC como anexo, parâmetro de jardinagem
Anexo VII	Prazo do depósito do aporte (4 + 4 meses)	Destinação dos rendimentos da CONTA APORTE; janela de 5 dias úteis (D4)
Edital	Nenhuma anunciada	Teto da proposta (R\$ 21.810.672,82), garantia de

DOCUMENTO	ALTERAÇÃO ANUNCIADA NA NOTA	O QUE A CAGE DEVE REEXAMINAR NA VERSÃO ATUALIZADA
		proposta (1%), multa de 0,5%, valor estimado do contrato
PN e memória do WACC	Período do prêmio de mercado (2002–2025); tabela de seguros (implícito)	Cronograma de fases; estrutura de capital; prêmio de mercado (6,54%); benchmarks de garantias
MEF	IPTU (R\$ 2.762,42/m²); seguros (R\$ 1.533,88 mi); garantia de proposta excluída; garantia de execução 0,65%; CAPEX de divisórias –R\$ 50 mi; aba de tributos sem presumido; CMM R\$ 21.810.672,82	Memória do efeito integrado; cronograma trimestral × 75 meses; apuração fiscal sob ICPC 01; IPTU por prédio; BDI do mobiliário; VfM não foi feito
Análise de VfM	Nenhuma anunciada	Recalcular com CMM e CAPEX revistos, aporte no ano do desembolso e riscos retidos (RDI CAGE, blocos I, II e IV)

5 • Inconsistências internas da Nota

- Item 34: +0,2% da CMM não é compatível com –R\$ 630 mil de VPL nem com +R\$ 97 mil/ano de prêmio (ver Quadro 1).
- Resumo: a soma dos efeitos isolados é –2,06%, o efeito integrado é –3,14%; a diferença (1,08 p.p.) não é explicada. A contagem de "40 grupos" (13 + 22 + 5) tampouco corresponde às 32 perguntas da Nota ou aos 45 itens da RDI.
- Item 1: o MEF é descrito como anual; o cronograma físico-financeiro do modelo e do PN é trimestral (24 trimestres).
- Item 3: corrige a duplicidade do Edifício C, mas não a da escola, que está na mesma lista.
- Item 18: situa a reavaliação estrutural no Plano de Obras (condição de eficácia); a cl. 31.5.4 a situa nos projetos de engenharia, após a Ordem de Início.
- Item 13: cita o item 5.6.16.6 do Caderno, inexistente no Caderno recebido.
- Item 36: os benchmarks documentados no MEF (0,68% e 0,71%) não eram os usados; item 45: o período documentado no PN (2001–2025) não era o usado.
- Item 42: a lista de documentos está com marcadores repetidos ("c) c) c)"); item 41: a explicação do benefício fiscal substitui "resposta anterior" não identificada.

6 · Encaminhamentos propostos

a) Documentos a solicitar à SERG (anexos da Nota e complementos)

1. Informação 2026/SEFAZ/TE/ASTEC (arts. 10 e 28 da Lei 11.079), Informação 043/2026/SPGG/SUPLAN e Ofício 092/2026/GAB/PGE.
2. Minutas (Edital, Contrato, Anexos e Apêndices) e MEF atualizados, com a memória do efeito integrado de -3,14% e o novo valor do contrato.
3. Apêndice II – PMOC; Relatório de Análise da Situação Atual (29/05/2025); demais produtos do BNDES não recebidos.
4. Certidão de matrícula nº 69.727 e demais matrículas da ÁREA DA CONCESSÃO, com a poligonal.
5. Projeto estrutural original do Edifício A (enviado ao TCE) e o laudo de inspeção, se existir.
6. Ficha do cadastro imobiliário (IPTU 2025); cotações de seguros; contrato do 17.007 Nações usado como benchmark; nova especificação e preço das divisórias.
7. Abertura das linhas da tabela da SUAD (contrato, postos, preço por posto, data-base, área atendida) e contratos vigentes do DAER; confronto por serviço entre OPEX de referência e contratos atuais (seção 7).

b) Pontos a incorporar à RDI CAGE (complemento)

1. VfM recalculado com CMM e CAPEX revistos, aporte no ano do desembolso e atraso de licenciamento na PPP (itens 4, 5, 8 e 20 da RDI CAGE).
2. Plano B para os 1.346 postos da ampliação se o acréscimo de CAPEX superar o limite de 30% (itens 11 a 16).
3. Revisão dos demais itens de alta especificação e da premissa de substituição integral, com custo de ciclo de vida (bloco IV).
4. BDI diferenciado para fornecimento (mobiliário, elevadores, no-breaks) e IPTU por prédio.
5. WACC com estrutura de capital consistente e prêmio de mercado com série longa; apuração fiscal sob ICPC 01 demonstrada no MEF.

c) Pontos a acompanhar junto ao TCE

1. Itens 14, 18, 24 e 29, respondidos sem os documentos ou estudos pedidos; item 34, com números incompatíveis.
2. Diretrizes do EVU (SEI 26.0.000146044-6) e pareceres da SMAMUS/EPAHC, prometidos "tão logo emitidos".

7 · Anexo recebido após a v1.0: custos mensais atuais do CAFF (SPGG/SUAD, jul/2026)

Tabela de uma página elaborada pela Subsecretaria de Administração da SPGG (15/09/2026), anexo da resposta à pergunta 43. Recebida pela CAGE em 17/09/2026; o restante dos anexos continua pendente.

O que o anexo traz. Dezessete linhas de custo mensal, referência julho de 2026: facility management com elevadores^[136], segurança patrimonial^[137], limpeza^[138], apoio administrativo, copeiragem^[139], videowall, coleta de resíduos, energia^[141] e água^[142] do CAFF, videomonitoramento^[140], e duas linhas do DAER (água e energia) marcadas com asterisco como informações que não integram os custos do CAFF^[143]. Telefonia, restaurante, estacionamentos, buffet e gás aparecem sem valor. A soma das linhas do CAFF é R\$ 4.010.532,86; com as duas linhas do DAER, R\$ 4.124.752,59 — o valor de R\$ 4,125 mi/mês usado na Nota^[144], que portanto incorporou o que a própria tabela exclui^[145]. O anexo não informa postos, contratos, datas-base nem se o edifício da SEDUC está incluído (as linhas dizem "CAFF"; os contratos citados na Nota, p. 8, são os do complexo).

Quadro 7.1 · Custos mensais informados pela SUAD (R\$, ref. julho de 2026)

ESPECIALIDADE	CUSTO MENSAL
Facility Management (com manutenção de elevadores)	1.013.884,34
Manutenção de elevadores	- (incluída no FM)
Segurança patrimonial	1.004.810,02
Limpeza e Conservação	842.292,04
Apoio Administrativo	113.426,05
Copeiragem	366.017,22
Videowall	34.572,00
Telefonia	-
Restaurante (cessão do espaço)	-
Termo de Cooperação — equipamentos de estacionamento	-

ESPECIALIDADE	CUSTO MENSAL
Coleta de resíduos	39.123,84
Buffet	-
Gás	-
Energia Elétrica CAFF	269.596,10
Água CAFF	128.316,67
Videomonitoramento	198.494,58
<i>Subtotal CAFF (e SEDUC)</i>	4.010.532,86
*Água DAER (ref. jul/2026)	37.140,15
*Energia Elétrica DAER (ref. ago/2026)	77.079,58
<i>Total somado na Nota (R\$ 4,125 mi)</i>	4.124.752,59

Quadro 7.2 · Custo atual × custo projetado pelo estudo de OPEX para os mesmos prédios (R\$ mil/mês)

SERVIÇO	HOJE (SUAD)	ESTUDO DE OPEX, CAFF + SEDUC, REGIME PERMANENTE	Δ
Segurança patrimonial + videomonitoramento	1.203,3	≈ 726 (511,4 específico + ≈ 215 de rateio da segurança geral)	-40%
Limpeza + copeiragem + resíduos	1.247,4	778,7 (inclui 27 copeiros e 27 garçons, 222,0)	-38%
Manutenção predial + elevadores (+ gerador e no-breaks)	1.013,9	1.094,9	+8%
Energia elétrica	269,6	266,4	-1%
Água e esgoto	128,3	197,0	+54%
Apoio administrativo + videowall	148,0	- (na administração da SPE e na TIC)	-
Total CAFF e SEDUC	4.010,5	≈ 3.197 (2.849,0 + ≈ 348 de rateio das áreas comuns)	-20%

SERVIÇO	HOJE (SUAD)	ESTUDO DE OPEX, CAFF + SEDUC, REGIME PERMANENTE	Δ
MEF, ano 1 (Fase 0), A e B		2.806,7 (R\$ 33,68 mi/ano)	-30%

Estudo de OPEX: planilha das Diretrizes Operacionais, coluna do subcondomínio 1^[147]; rateio da segurança geral (R\$ 5,62 mi/ano) e das áreas comuns (R\$ 9,09 mi/ano) pela fração ajustada de 45,91%. MEF: aba 08, ano 1^[148]. Bases em datas distintas (SUAD em jul/2026; MEF em termos reais de dez/2025), o que favorece a PPP na comparação em alguns pontos percentuais.

Quadro 7.3 · O que o Estado paga na Fase 0 e o que recebe (R\$ mi/ano)

ITEM	R\$ MI/ANO
Contraprestação da Fase 0 (20% de R\$ 21.810.672,82 × 12)	52,35
Operação e manutenção no MEF, ano 1: CAFF e SEDUC 33,68 + DAER 7,33	41,01
Estrutura da SPE no MEF, ano 1: IPTU 3,43 + garantias e seguros 4,24 + Verificador 1,08 + administração 2,21	10,97
Sobra (contraprestação – OPEX total)	≈ 0,4
Custo atual segundo a SUAD, com utilidades do DAER	49,50
Custo atual só CAFF e SEDUC	48,13
Custo atual + serviços do DAER pela estimativa do MEF (≈ 6,0)	≈ 55,5

O que a CAGE conclui do anexo

- A comparação de 5,7% não é como-como-como.** A base atual inclui utilidades do DAER mas não os serviços do DAER, que a Fase 0 abrange^[151] e que o MEF precifica em cerca de R\$ 6 mi/ano; os aluguéis externos (R\$ 4,08 mi/ano) ficam fora dos dois lados. Com a base corrigida, a Fase 0 fica entre 9% acima e 6% abaixo do custo atual — ao par, com margem de erro maior do que a diferença apontada. A comparação só fecha com os contratos vigentes do DAER.
- O estudo de OPEX projeta, para os mesmos prédios, custo 20% a 30% menor do que o Estado paga hoje** (Quadro 7.2): segurança e limpeza cerca de 40% abaixo dos contratos atuais; manutenção e energia no mesmo patamar; água acima. A Nota afirma que o dimensionamento foi comparado com os contratos vigentes^[146], mas o resultado é uma estrutura de custo muito diferente da atual.

Duas leituras, não excludentes: (i) os contratos atuais estão caros e a integração traz ganho real; (ii) o estudo subestima o custo dos serviços — os postos de copeiro e garçom, por exemplo, custam R\$ 4.080 por mês no estudo^[150], contra cerca de R\$ 6,8 mil por posto implícitos no contrato atual de copeiragem. No segundo caso o risco é da concessionária, mas o efeito para o Estado é queda de serviço ou pleito, e o SMD é a única defesa.

3. **Na Fase 0, o Estado paga R\$ 11 mi/ano de estrutura da PPP** (Quadro 7.3): IPTU, garantias e seguros, Verificador e administração da SPE — custos que hoje não existem — compensados por R\$ 8,5 mi/ano de eficiência presumida nos serviços. O saldo é a diferença de 5,7%. Dos R\$ 3,43 mi de IPTU do ano 1, a totalidade incide sobre terrenos de prédios ainda não construídos (garagens, torres e lojas entregues do 3º ao 7º ano)^[149]: o Estado passa a remunerar, via contraprestação, imposto sobre imóvel público hoje imune, antes de qualquer uso privado (achado E3, pergunta 8).
4. **Áreas comuns na Fase 0.** O bloco 'Áreas comuns' do MEF (R\$ 9,09 mi/ano: segurança geral, CCO e rondas R\$ 5,62 mi; manutenção R\$ 2,40 mi; atendimento médico e emergência R\$ 0,44 mi) só é rateado aos prédios a partir do 5º ano; nos anos 1 a 4 o OPEX de CAFF e SEDUC (R\$ 33,7 mi) coincide com o custo específico do estudo (R\$ 33,9 mi), sem a parcela comum. Ou os custos do CCO, das rondas externas, da brigada e do ambulatório — exigidos desde a Ordem de Início — não estão no OPEX da Fase 0, ou estão embutidos sem abertura. Se faltam, são cerca de R\$ 36 mi em quatro anos; se a concessionária os assumir sem remuneração, o incentivo é não prestá-los.
5. **Efeito sobre o comparador do setor público (RDI CAGE, bloco IV).** O anexo é a primeira evidência empírica sobre o sobrecusto de 25% aplicado ao OPEX do PSC: a contratação atual do Estado custa 20% a 30% mais do que o OPEX de referência para os mesmos serviços. Isso dá ao percentual um lastro que o relatório de VfM não apresentou — mas também mostra que a base correta do PSC são os contratos vigentes extrapolados ao complexo, não o benchmark dos consultores acrescido de 25% para prédios que ainda não existem. A CAGE deve antecipar essa resposta e redirecionar o item 19 da RDI para a memória de cálculo com os contratos reais.
6. **Efeito sobre o dimensionamento (pergunta 7).** A Nota manteve copeiros por andar e postos externos de segurança "no padrão atual"; o estudo, porém, precifica esses serviços muito abaixo do contrato atual. A discussão útil não é o número de postos, e sim o preço unitário e a composição de cada posto nos dois lados — o que exige a abertura dos contratos da SUAD.
7. **Data-base.** Os valores da SUAD são de julho de 2026; a CMM e o MEF estão em reais de dezembro de 2025 (data-base do valor do contrato). Postos na mesma base, a diferença de 5,7% aumenta na proporção do IPCA do período, e o Edital ainda não declara a data-base do teto da proposta (achado M4).

Encaminhamentos

- Solicitar à SPGG/SUAD a abertura de cada linha (contrato, vigência, data-base, postos e preço por posto, área atendida, inclusão ou não do edifício da SEDUC) e os contratos vigentes do DAER.
- Solicitar à SERG o confronto, por serviço, entre o OPEX de referência e os contratos atuais, com a explicação de cada diferença superior a 15%, e a demonstração de que o OPEX dos anos 1 a 4 contém as áreas comuns.
- Reformular o item 19 da RDI CAGE: pedir o PSC com o OPEX dos prédios existentes calculado pelos contratos vigentes, e o sobrecusto aplicado apenas ao que não tem contrato de referência.

Assinaturas

_____ Responsável técnico Nome · cargo · matrícula	_____ Coordenação do GT-PPPs Nome · cargo
_____ Contador e Auditor-Geral do Estado Nome · cargo	

Anexo · Trechos citados

Cada nota indica o documento, o item, a página e o trecho literal de onde a informação foi extraída. Páginas da Nota Técnica, da RDI do TCE e do Relatório de Consulta Pública conforme o arquivo PDF; dos arquivos Word conforme a paginação gravada (margem de uma a duas páginas; até cinco no Apêndice III); Plano de Negócios pelo sumário; planilhas sem página.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[1]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 preâmbulo	p. 1 (PDF)	...nde do Sul. Em 28 de agosto de 2026, a (SERG) recebeu a Requisição de Documento encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado com base nos arts. 31, 70 e 71 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul Estadual nº 11.424/2000. A RDI tem como relativas ao...

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[2]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 36 (PDF)	• Ajustadas (correção real de premissa/do
[3]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	Efeito final corresponde a uma redução de Máxima, já
[4]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	...14% na Contraprestação Mensal Máxima MEF. O percentual representa redução de contraprestação mensal (R\$ 21.810.672,8 documentos editais e MEF atualizados por meio do link abaixo, em razão do eleva https://drive.google.com/drive/folders/1Uf usp=drive_link Diante do exposto, as con.
[5]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	Os anexos, documentos editais e MEF download por
[6]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	Os percentuais informados em cada respo um partindo da
[7]	EDITAL item 9.2 (teto da proposta)	p. 12	...ERCIAIS apresentadas pelos LICITANTES, 16, devendo ser inferior ao valor de R\$22. quinhentos e dezenove mil quinhentos e a
[8]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 1, p. 2	p. 2 (PDF)	O prazo correto é de 75 meses, correspon adotado para a Fase 3 (subcláusula 9.3.3) Reformas e, portanto, determina seu term para refletir esse prazo, sanando a diverge MEF, uma vez que a periodicidade do mod divergência de 3 meses entre...

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[9]	APÊNDICE III – PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Sumário executivo	p. 4	...ndo que as intervenções ocorram de ma forma, o cronograma de implantação do p três fases de execução.
[10]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Cronograma físico-financeiro	p. 38 (sumário)	Por fim, a Fase 3, com duração de 11 trim 14º ao 24º trimestre) reúne majoritariame complemento das intervenções urbanístic
[11]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 4.3 (Fase 3)	p. 16	FASE 3: terá início no 40º (quadragésimo) INÍCIO, com previsão de término em 33 (t
[12]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 1, p. 2	p. 2 (PDF)	...sse prazo, sanando a divergência. O ajus que a periodicidade do modelo econômico 3 meses entre os prazos não altera o exer de Reformas é considerada para fins de m divergência entre a Minuta Contratual que inicia no 15º mês e a fase 3 no 42º mês (s
[13]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba de premissas, 'Cronograma trimestral'	sem página (planilha)	Bloco 'Cronograma trimestral': trimestres (quatro trimestres por ano) e flags de CAP trimestre.
[14]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 2, p. 2	p. 2 (PDF)	...corretos são os do Contrato (Fase 2 inici devendo o Caderno de Encargos ser ajusta refletir os prazos vigentes no Contrato. Pe Encargos subcláusula 4.3.1 a construção c 3. Esclarecer. Resposta: De fato, a constru indevidamente tanto na Fase 1 (item i) qu Construção, no Anexo I — Caderno de Enc
[15]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Cronograma físico-financeiro	p. 38 (sumário)	A Fase 2 tem duração de 12 trimestres, co 5º ao 16º trimestre), e corresponde à etap pois envolve intervenções em edificações

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[16]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 4.3 (lista da Fase 3)	p. 16	construção da escola (edifício P);
[17]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 4.3 (lista da Fase 1)	p. 15	construção da Escola (Prédio P).
[18]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 3, p. 2	p. 2 (PDF)	...ão. A construção do Edifício C — PGE per Contrato. A documentação foi ajustada pa menção equivocada constante na Fase 3. Encargos, no item 7.6.b consta: Do 1º ao 2 áreas administrativas prevendo a troca do alvenarias); vii. Reformulação da iluminação a ser desenvolvido pela futura concession
[19]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 4, p. 3	p. 3 (PDF)	Resposta: Trata-se de erro de diagramação imagens (identificação
[20]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Descrição do projeto (situação atual)	p. 28 (sumário)	Posto de atendimento à saúde e perícia m
[21]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 4	p. 4 (PDF)	...Nesse sentido, esclarecemos que a prev O padrão de mercado observado em emp aponta para a adoção de serviço de ambu forma de assegurar atendimento alinhado compatível com a escala e a dispersão físic acionamento exclusivo de serviços externo resposta incompatível com essas caracter normas e referências...
[22]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 5	p. 5 (PDF)	...essoal em número suficiente para operá ressuscitação. Embora a hipótese legal es o parâmetro mostra que o legislador estac ordem como situação que exige capacidade cardiorrespiratórias. O CAFF supera esse p ordinária, considerada apenas a população mil/mês é fruto de ben...

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[23]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Zeladoria (segurança e emergências)	p. 56	...ido à ocorrência de acidentes ou problemas CAFF, devendo manter espaço apropriado primeiros socorros.
[24]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 5	p. 5 (PDF)	...Esse encargo também se articula com a Incêndio. O serviço de ambulatório e amb modelagem dimensionou e precificou uma não um item adicional ao escopo. No plano 6.734/20201, exige que os estabelecimentos socorros compatível com a atividade desejada e sob os cuidados de pessoa treinada. A equipe contingente d...
[25]	APÊNDICE II – DIRETRIZES OPERACIONAIS item 5 (premissas operacionais)	p. 13	Será previsto serviço de enfermaria, ambu
[26]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 5	p. 5 (PDF)	...mente em sua operação ordinária, considerando prevista3. O valor de R\$ 37 mil/mês é fruto empreendimentos considerados no estudo enfermaria e ambulância dedicados: 17.000 Cidade (110.000 m²), Ventura Corporate (93.000 m²), CENU (97.000 m²) e WT Morumbi (93.000 m²). constitui referência direta e verificável: o v
[27]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba 08 (OPEX), bloco 'Áreas comuns'	sem página (planilha)	Bloco 'Áreas comuns' (R\$ 9,09 mil/ano): utilizada para segurança patrimonial e combate a incêndio médico e emergência' 0,44 (= R\$ 37 mil/ano) cada prédio começam no ano 5.
[28]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 6	p. 6 (PDF)	...ncias, com manutenção de posto de enfermagem e operação, não incluindo atendimento médico ocupacional. Por fim, destaca-se que, em virtude do Contrato) não contenha item específico de detalhamento do serviço de ambulatório e ambulância e apontados encontram-se abrangidos pelas atividades previstas no arcabouço co...

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[29]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 6	p. 6 (PDF)	...cional. Por fim, destaca-se que, embora não contenha item específico dedicado ao serviço de ambulatório e ambulância enqu apontados encontram-se abrangidos pelas previstas no arcabouço contratual. A Matr como risco exclusivo, os "eventuais acider ou ao meio ambiente pela CONCESSIONÁF
[30]	APÊNDICE II – DIRETRIZES OPERACIONAIS Manutenção (PMOC)	p. 39	Será de responsabilidade das empresas co conforme quanto indicado no PMOC anex controle e monitoramento da efetiva realiz
[31]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 8	p. 8 (PDF)	...mização identificadas no estudo compar porte. O Estado optou por manter a premi edificações do CAFF, DAER e PGE em razão do serviço nesses prédios, que concentran procuradoria e órgão técnico com atendim processuais, contratados e fiscalizados. A públicas comparáveis confirma que a cope
[32]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 8	p. 8 (PDF)	Como exemplo de benchmark o Tribunal d Técnicos
[33]	APÊNDICE II – DIRETRIZES OPERACIONAIS Quadro de atividades	p. 19	Copeiro (1 por andar)
[34]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 9	p. 9 (PDF)	...o é o porte físico e populacional de cada área privativa de 74.279,20 m² no CAFF/S 19.672,50 m² no DAER, associada à popul Esses parâmetros permitem estimar o vol trabalho a serem manuseados em cada lo proporcional da equipe. O segundo crítéri que ocorrerá em três fases ao longo...
[35]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 10	p. 10 (PDF)	não foi identificado um índice de produtivi marcenaria — seja

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[36]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 10	p. 10 (PDF)	...montagem escalonada, refletindo-se na edificação. O dimensionamento dos serviços atualmente em operação no CAFF, ajustado à transição em curso. Trata-se de um contexto de retrofit, que ao longo de sua execução demandará adequações de layout, com impacto direto nas equipes de marcenaria. Cabe registrar
[37]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 11	p. 11 (PDF)	...torados como condição da apropriação do contexto, a hipótese de substituição integral do monitoramento remoto foi afastada por razões de dimensionamento: os encargos contratuais das atividades que não são executáveis por meio de Encargos (Anexo I do Contrato, item relativo à Concessionária, entre outras obrigações, c
[38]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Zeladoria (segurança)	p. 56	...edificações. A estratégia de segurança considera como premissa, priorizando monitoramento eletrônico em detrimento de barreiras físicas perimetrais
[39]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 8, p. 12	p. 12 (PDF)	...nal do terreno e do IPTU, ficando a referida comprovação. O ajuste gera impacto negativo, aumentando em 0,09% a Contraprestação mensal em relação ao dimensionamento do serviço de manutenção externa e 02 postos jardinagem interna/rotativa. CONTRATO_CADERNO DE ENCARGOS - Anexo de jardinagem foi dimensionado considerando a...
[40]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba 11 (Tributos), 'Cálculo do IPTU'	sem página (planilha)	IPTU projetado por prédio: D (R\$ 0,83 a 1,10 mil/m²/ano); zero para A/B (CAFF/SEDUC), C (PGE), N (LDB) 5,1 mil/ano.
[41]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 9, p. 13	p. 13 (PDF)	...implantada (nas áreas externas em solo próprio), o que impede a aplicação direta do dimensionamento. A produtividade por tipo de parâmetro médio do Caderno de Encargos é de 1.500 m²/profissional; canteiros e arbustos, 1.500 m²/profissional. O dimensionamento da pergunta resulta da apli...

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[42]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 9, p. 13	p. 13 (PDF)	...cluída a implantação das áreas construídas, o número de postos será ajustado com base no plantio, aplicando-se então o parâmetro de área necessária. Pergunta 10: Apresentar as matrículas do empreendimento. Resposta: Apresenta-se, em anexo, a Certidão de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Recuperação do empreendimento. Pe...
[43]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Urbanização (orçamento)	p. 104 (sumário)	Paisagismo M2 18.260,00 81,87 1.49
[44]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 10, p. 13	p. 13 (PDF)	Resposta: Apresenta-se, em anexo, a Certidão de Registro de Imóveis da 2ª
[45]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 30, p. 26	p. 26 (PDF)	Medeiros, 1501, área total de 90.000 m², I Registro de Imóveis
[46]	APÊNDICE III – PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Sumário executivo	p. 4	O estudo está implantado em um terreno com área e conta com 257.792 m² de área construída existentes 105.572 m² ampliações 32.125 m² descobertas). O empreendimento está cercado por fechamentos por grades ou muros junto ao alinhamento
[47]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 11, p. 14	p. 14 (PDF)	computado o estacionamento, correspondente à área construída
[48]	APÊNDICE II – DIRETRIZES OPERACIONAIS Sumário	p. 5	...contempla um empreendimento de aproveitamento do terreno e 225.667 m² de área construída. O projeto como um conjunto aberto, sem fechamentos, respeitando o alinhamento do terreno, podendo, eventualmente, ser cercado por cerca-viva.
[49]	APÊNDICE III – PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Sumário executivo	p. 4	...está implantado em um terreno de aproveitamento, conta com 257.792 m² de área construída existentes 105.572 m² ampliações 32.125 m² de terra descobertas). O empreendimento está concebido como um conjunto aberto por grades ou muros junto ao alinhamento

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[50]	ANEXO V – MATRIZ DE RISCO Custos do objeto, alínea j)	p. 86	<i>Custos relacionados ao OBJETO da CONCEDENTE A CONTRAPARTIDA financeira relativa à outorga venha a ser exigida, nos termos das legislações em vigor. As PARTES devem buscar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com eventuais exigências de contrapartida, de acordo com o direito de construir.</i>
[51]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 11, p. 14	p. 14 (PDF)	<i>...onstruída total de 225.667 m², igualmente seja, o projeto utiliza 51% do potencial construtivo, abaixo do limite normativo. A taxa de ocupação é permitida, preservando a permeabilidade do solo; a altura da ampliação do Edifício previsto no projeto original da década de 1970 (h...</i>
[52]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 11, p. 15	p. 15 (PDF)	<i>Quanto à Transferência do Potencial Construtivo, não é considerada por não se enquadrar o imóvel (LC nº 434/1999) — bens tombados, áreas protegidas ou áreas destinadas a equipamentos públicos. Os imóveis no Inventário do Patrimônio Cultural "Estruturação", tratada na resposta à Pergunta 11, preservação...</i>
[53]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 12, p. 15	p. 15 (PDF)	<i>...a, responsável pela instalação e operação do sistema de recarga), que efetuará a cobrança direta da energia consumida, servidores públicos e usuários do sistema. O custo de energia associado à recarga de baterias da Concessionária, nem repercute na demanda energética do Complexo, não se aplicando, portanto, a tarifa de utilização gratuita.</i>
[54]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 12, p. 16	p. 16 (PDF)	<i>b) As vagas destinadas a bicicletas não são cobradas, que</i>
[55]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Construção (vagas)	p. 14	<i>...s deverão ser alocadas em áreas descobertas e cobertas das edificações; e 5% (cinco por cento) de vagas para bicicletas.</i>
[56]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Diretrizes gerais (licenciamento)	p. 8	<i>A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar Estudo de Impacto de Localização, condição para o licenciamento urbanístico e ambiental, classificação do Complexo do CAFF como Patrimônio Cultural e impactos sobre o sistema viário da região.</i>

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[57]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 12, p. 16	p. 16 (PDF)	tal risco está alocado ao concessionário .
[58]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 12, p. 17	p. 17 (PDF)	seguinte quantitativo: CAFF, 60 vagas; SE 19 vagas .
[59]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 13, p. 17	p. 17 (PDF)	...edificação da Escola não possui telhado cobertura em laje de concreto armado cor técnica constante no item 5.6.16.6 (Imper de Encargos. Por se tratar de solução estru seu custo não é orçado como item autôno concreto e armação da laje está contemplan de concreto armado (item que engloba laje
[60]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 14, p. 18	p. 18 (PDF)	Resposta: a) Sim. Foram realizadas reuniõ com
[61]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 14, p. 18	p. 18 (PDF)	pedido de Diretrizes para o EVU (Estudo d 26.0.000146044-6 ,
[62]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 14, p. 19	p. 19 (PDF)	...didas de mitigação já incorporadas ao p —, ficando a emissão de pareceres formai compensatórias ou contrapartidas adicion licenciamento , quando o EIV complexo es Depreende-se da Minuta de Contrato e do levantamentos de campo e sondagens ne estrutura existente do Edifício A do CAFF p pretendida não foram realizados no â...
[63]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.3	p. 69	...ssim entendida como a demora decorren CONCESSIONÁRIA, em prazo superior a 6 regularmente instruído .

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[64]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Construção (licenças)	p. 17	Em até 6 (seis) meses após a DATA DA OR deverá ter obtido todos os alvarás, autoriz para o início das obras de construção dos
[65]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Construção (ampliação do CAFF)	p. 15	...ONÁRIA deverá executar, como parte da CAFF, a construção de heliponto na cobert com as normas da ANAC e do Comando da licenças e autorizações específicas aplicáv
[66]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 19	p. 19 (PDF)	...nsáveis à comprovação da viabilidade te Resposta: A estrutura existente do Edifício dimensionada para comportar 30 andares de Encargos (Anexo I do Contrato) que tra (pavimentos 23º ao 30º), dado do projeto projeto é o que fundamenta a viabilidade i EVTEA. O projeto estrutural original está d
[67]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 7.5.1 (ampliação do CAFF)	p. 22	A estrutura existente do CAFF foi originalm andares. Quando da elaboração dos PROJ relativos à ampliação do Edifício A – CAFF, integridade dos elementos estruturais e su CONCEDENTE, com o respectivo demonstr eventuais intervenções não previs...
[68]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 19	p. 19 (PDF)	...rojetado é o que fundamenta a viabilidade EVTEA. O projeto estrutural original está d processo, e será enviado junto a este docu carga permanente na estrutura, foi escolh metálica associada a steel deck e painéis significativamente o peso próprio da ampl sensibilidade do projeto de quaisquer ince
[69]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 19	p. 19 (PDF)	Concessionária, a ser realizada no momen nos termos do

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[70]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.5.4	p. 71	...necessidade de acréscimo de CAPEX à e CAFF será realizada pela CONCESSIONÁRIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA relativos 7.5 do ANEXO I, devendo ser avaliada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.
[71]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.5	p. 70	...duzentos e cinquenta e quatro mil, treze exclusivamente até o limite de 30% (trinta correspondente a R\$ 31.276.294,21 (trinta seis mil, duzentos e noventa e quatro reais reequilíbrio econômico-financeiro à CONCE de revisão extraordinária previsto na CLÁU CLÁUSULA...
[72]	RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICA p. 48 (Tema 3)	p. 48 (PDF)	ampliação vertical serão integralmente al Concedente.
[73]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 20	p. 20 (PDF)	...ra manifestação), e a execução da ampl aprovação. Caso o CAPEX adicional neces 29.693.191,39 (valor ajustado, após altera sem a execução dessa intervenção especí econômico-financeiro específico em favor determinação expressa em contrário do Es contratual e recomposição do equilíbrio ec
[74]	MODELO ECONÔMICO- FINANCEIRO (13/07/2026) aba CAPEX (ampliação do CAFF)	sem página (planilha)	Ampliação do CAFF: R\$ 104.254.314,04 (c 31.276.294,21. O novo limite de R\$ 29.69 98.977.304,63.
[75]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 20	p. 20 (PDF)	Não há, portanto, risco não tratado : trata estruturado, que resguarda
[76]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.5.2	p. 70	...e setenta e seis mil, duzentos e noventa a CONCESSÃO deverá prosseguir sem a ex determinação expressa e formal do PODER hipótese na qual a execução da ampliação CONTRATO e da recomposição de seu equ da CLÁUSULA 34ª, da CLÁUSULA 35ª e da

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[77]	APÊNDICE III – PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Subcondomínio 01 (expansão CAFF)	p. 37	<i>A privativa: 65.000,00m² A privativa: 9.27</i>
[78]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19, p. 21	p. 21 (PDF)	<i>...ho da ABNT NBR 15575 e das demais ex Encargos. O ajuste resulta em redução de CAPEX de referência (R\$ 23,63 milhões a v Contraprestação Mensal Máxima em 2,2% revisão se justifica pela suficiência técnica (compartimentação interna de ambientes desempenho de fachada) e pela manuten de desempenho e durabilidade, resultando</i>
[79]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19, p. 21	p. 21 (PDF)	<i>...ção, desempenho acústico e funcionalid projeto, optou-se pela adoção desse padrão definição da solução, considerando sua ac necessidades previstas para o empreendir do Caderno de Encargos aplica-se de form permanência, sem diferenciação por tipo c secretários, áreas administrativas, salas...</i>
[80]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19, p. 21	p. 21 (PDF)	<i>ambientes de permanência, sem diferenci (gabinetes de</i>
[81]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19, p. 22	p. 22 (PDF)	<i>...mento dos sistemas prediais (climatizaç sem indicador específico vinculado ao ma adotado. A adoção, pela futura Concessio equivalente ou suficiente e menor custo c própria: segundo a Matriz de Risco, eventu fizer nos projetos de engenharia e arquitet sistemas construt...</i>
[82]	APÊNDICE III – PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Subcondomínio 02 (PGE)	p. 44	<i>Previsão de mobiliário corporativo em mdt insulado. Como diretriz ao projeto de inter estação de trabalho a cada 8,00m² de área (descontadas as áreas de circulação e apo</i>

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[83]	TCE-RS – RDI Nº 827487 (RDI 1) item 26	p. 5 (PDF)	...drias e instalações abrangidos pelo esco solicita-se apresentar a documentação co relatórios de levantamento de campo, par fotográficos, inventários de conservação, e tenham fundamentado a definição do esco caso negativo, solicita-se justificar técnica
[84]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 24, p. 23	p. 23 (PDF)	...oi precedida de diagnóstico técnico da s conduzido em três frentes complementare estruturação elaborados pelo Consórcio R levantamento de campo realizados pela e conforme metodologia descrita no Produto Arquitetura. As visitas tiveram por objeto a
[85]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 24, p. 24	p. 24 (PDF)	Nesse contexto, foi avaliada a alternativa existentes.
[86]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 24, p. 24	p. 24 (PDF)	...ndicadores de desempenho contratualm economicidade, não se identificou risco de do CAPEX decorrente da diretriz adotada. desenvolvida considerando o ciclo comple implantação é apenas um dos component busca otimizar o custo total de propriedad simultaneamente investimentos, operaçõe
[87]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Reformas (substituição integral)	p. 29	...ráulicas, de climatização, esquadrias, re a CONCESSIONÁRIA deverá executar a su admitidos meros reparos pontuais nesses
[88]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 7.6 (retrofit do CAFF)	p. 25	Substituição integral do mobiliário e divis
[89]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 24, p. 25	p. 25 (PDF)	...boas condições de manutenção e opera crônicos — nove deles integralmente mod paisagismo e conservação, avaliadas com de mercado. A neutralidade do diagnóstico demonstração de que a diretriz de substit não os precede. Pergunta 29: Com relação

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[90]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Prédio A – CAFF (orçamento)	p. 57 (sumário)	Mobiliário UN 4.024,50 8.485,81 34.1
[91]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 29, p. 25	p. 25 (PDF)	...arantia, distinta daquela aplicável a obra O BDI de 22,12% aplicado ao CAPEX do er nos parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 de construção de edifícios. Reconhece-se categoria diferenciada — "BDI para itens c equipamentos" (percentual médio de 14,0 se limita à entrega do bem, sem atividade
[92]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 29, p. 25	p. 25 (PDF)	...uja natureza se limita à entrega do bem, vinculadas. O mobiliário previsto para o er enquadra nessa categoria de mero forneci envolve atividades tipicamente associadas projeto e compatibilização com os demais recebimento fracionado por edificação e p manual in loco e compatibilização física co
[93]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 30, p. 26	p. 26 (PDF)	...ssinatura do contrato. O Anexo 1 (Espec Execução prevê a entrega de 17 produtos foram entregues — abrangendo Plano de Situação Atual, Estudo de Vocação Comple Plano Estratégico de Comunicação, Diretri Engenharia e Arquitetura, Plano de Negóci Relatório da Estrutura de Garantias,...
[94]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 30, p. 26	p. 26 (PDF)	...de Roadshows — está previsto para exe Sim. Todos os produtos entregues no âmb Projeto foram objeto de recebimento formi SERG e pelo Poder Concedente, em cumpri aplicáveis. O processo seguiu o rito contra entregáveis pelo BNDES, análise técnica p SERG e pelo Poder Concedente, e aprovaç
[95]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 33, p. 27	p. 27 (PDF)	...Estado e recentemente analisado pelo p a cláusula 7ª foi ajustada para refletir o va contraprestações, em conformidade com Pergunta 34: Qual o critério adotado para seguro de riscos nomeados/patrimonial ou prêmio? Resposta: O critério adotado para seguro de riscos nomeados/patrim...

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[96]	MINUTA DO CONTRATO cl. 7.1	p. 8	...enta e nove reais e oitenta e seis centavos 2025, calculado com base na soma dos valores MENSAL DE REFERÊNCIA, durante todo o período acrescida do APORTE PÚBLICO previsto na
[97]	EDITAL item 11 (garantia de proposta)	p. 16	...dois milhões, novecentos e sessenta e três que corresponde a aproximadamente 1% DO CONTRATO.
[98]	MINUTA DO CONTRATO cl. 18.1	p. 28	...IONÁRIA manterá a GARANTIA DE EXECUÇÃO PODER CONCEDENTE no montante inicial do VALOR DO CONTRATO.
[99]	MINUTA DO CONTRATO cl. 19ª (coberturas)	p. 34	Incêndio, inclusive decorrente de tumulto quinhentos e trinta e três milhões, oitocen setenta e oito reais)
[100]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Tabela 57 (seguros)	p. 192 (sumário)	Seguro de Riscos Nomeado/Patrimonial ou a.a. / R\$ 1.177,01 milhões
[101]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 34, p. 28	p. 28 (PDF)	Verificamos, na revisão desta resposta, que utiliza atualmente o valor de R\$ 1.177.012 segurada, valor desatualizado em relação modelo foi atualizado para refletir o valor OPEX de seguros aumenta em R\$ 2,9 mil negativo de R\$ 630 mil a valor presente e Contraprestação Mensal Máxim...
[102]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 34, p. 28	p. 28 (PDF)	 O modelo foi atualizado para refletir o O OPEX de seguros aumenta em R\$ 2,9 m impacto negativo de R\$ 630 mil a valor pr Contraprestação Mensal Máxima. Segundu (DMP) de 100% como parâmetro de expos Provável (que poderia situar-se entre 60% característica construtiva do empreendime interligação e proximidade entre as edifica

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[103]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 34, p. 28	p. 28 (PDF)	...namento em caso de sinistro de grandes prêmio, adotou-se a taxa esperada com b mercado segurador por seguradoras de p descontos aplicáveis em razão dos sistem no empreendimento (sprinklers, hidrantes detectores de fumaça, monitoramento, ala reduzem o perfil de risco...
[104]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 35, p. 28	p. 28 (PDF)	Financeiro do projeto, com impacto positiv reduzindo em 0,05%
[105]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 36, p. 29	p. 29 (PDF)	...de 0,70% constante do MEF foi calculado 0,71%, mas esses valores não correspond utilizados como benchmark. O critério cor Garantia de Execução é a média dos perce referência do Rio Grande do Sul: Cais Mau (0,70%), resultando em uma média de 0,6 refletir o percentual correto de 0,65%, con
[106]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 37, p. 29	p. 29 (PDF)	...a Contraprestação Mensal Máxima em d privada: R\$ 100.000,00/mês (0,370% da C e R\$ 95.000,00/mês (0,402% da CP) no Hc média de 0,4%. Esse percentual médio foi Mensal Máxima do presente contrato, resu aproximadamente R\$ 90.000,00 mensais p CO. Pergunta 38: Tributos. Na aba 11. Tribu
[107]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 38, p. 30	p. 30 (PDF)	Dessa forma, a hipótese de tributação pel versão final do modelo econômico-finance refletir exclusivamente o regime tributário questão não gera impacto no MEF, uma ve utilizada para a projeção financeira do pro valores e do enquadramento tributário res
[108]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba 11 (Tributos), linha 'Regime Tributário Ótimo'	sem página (planilha)	Linha 305 'Regime Tributário Ótimo': ano 1 Presumido (resultado da comparação com pelo TCE). Aba de resumo: regime selecion limite do lucro presumido R\$ 78.000.000 (

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[109]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 39, p. 30	p. 30 (PDF)	...foi utilizada para fins de definição do regime tributário, uma vez que o regime tributário selecionado para a concessão. Dessa forma, a hipótese de suprimida da versão final do modelo econômico não é adequada para refletir exclusivamente o impacto econômico do projeto. A questão não gera impacto no balanço e não foi utilizada p...
[110]	ANEXO VII – CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA cl. 4.8.2	p. 8	O ESTADO ou o PODER CONCEDENTE deve pagar uma parcela única, o valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões) dias contados da assinatura deste INSTRUMENTO no CONTRATO, permanecendo tais recursos sob o regime dos termos das subcláusulas seguintes.
[111]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 40, p. 30	p. 30 (PDF)	...devendo ser realizado anteriormente à contratação, e assim, o aporte deve ser realizado em até 180 dias - período - prazo máximo para cumprimento das obrigações nos termos do Contrato de Concessão.
[112]	ANEXO VII – CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA cl. 1.1 (aporte público)	p. 2	...a CONTA APORTE e liberada à CONCESSORA para ser utilizada pelos FINANCIADORES, exclusivamente após a conclusão do DESEMBOLSO DO EDIFÍCIO C – PGE, nos termos do CONTRATO;
[113]	ANÁLISE DE VALOR POR MONEY (PRODUTO 10) item 3.2.1 (aporte)	p. 19	...econômico-financeira, considerando o cronograma de desembolso do empreendimento, o aporte público foi alocado de forma a garantir em que se estima a conclusão da construção e, consequentemente, o atendimento das condições de pagamento.
[114]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 41, p. 31	p. 31 (PDF)	...o. Essa ausência decorre do regime contábil adotado na concessão: o projeto segue o modelo de amortização (convergente com a IFRIC 12), no qual a Construtora não imobiliza ou intangível vinculado à infraestrutura para receber (conforme aba 14 - AUX BP), cujo valor é a receita financeira e da amortização do investimento.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[115]	TCE-RS – RDI Nº 827487 (RDI 1) item 41	p. 7 (PDF)	...endo considerado o benefício fiscal da d contrário, evidenciar de que forma o bene 10 da Lei 11.079. Enviar documentos evid no art. 10 da Lei n. 11.079/2004, em espe 11.079. Enviar estimativa do comprometir atualmente incorridas e as decorrentes de cum...
[116]	MODELO ECONÔMICO- FINANCEIRO (13/07/2026) aba 13 (DRE)	sem página (planilha)	'Receita de construção': R\$ 138,5; 271,1; . a 6 (total R\$ 1.066,8 mi); linha 'Depreciação os anos.
[117]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 41, p. 31	p. 31 (PDF)	...ção, e diferimento do AVP) que captura não a dedução direta do custo de construc resposta anterior.
[118]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 42, p. 32	p. 32 (PDF)	c) a Informação nº 043/2026/SPGG/SUPLA
[119]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 43, p. 32	p. 32 (PDF)	...hões anualizados (valor final, após ajust que a remuneração inicial da concessão s custo atualmente suportado pelo Estado (! escopo mais abrangente, com a assunção, de manutenção predial preventiva, correti mobiliário e equipamentos, limpeza, contr áreas verdes, segurança, infraestrutura de
[120]	ANEXO III – MECANISMO DE PAGAMENTO tabela de fases (FASE 0)	p. 5	FASE 0 Operação dos prédios existentes , externa 20,00%
[121]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSAIS DO CAFF (REF. JUL/2026), ANEXO DA NOTA nota de rodapé	p. 1 (PDF)	Videomonitoramento R\$ 198.494,58 *Info CAFF.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[122]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 43, p. 32	p. 32 (PDF)	...uos, videomonitoramento, bem como de (Anexo), inclusive aquelas relacionadas ac em razão do processo de transição planeja nos termos do Decreto nº 58.677, de 16 de contraprestação inicial prevista para a Fas Contraprestação Mensal Máxima de R\$ 21 aproximadamente R\$ 4,362 milhões mens (valor f...
[123]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 43, p. 33	p. 33 (PDF)	...previsibilidade e agilidade à operação de que o levantamento dos custos atuais não contratos de locação de imóveis utilizados administrativas, os quais poderão ser reav concentração das atividades no Complexo despesas e melhor aproveitamento da infr Pergunta 44: Estrutura de capital e cálculo
[124]	MODELO ECONÔMICO- FINANCEIRO (13/07/2026) aba 08 (OPEX), ano 1	sem página (planilha)	OPEX total ano 1 R\$ 51,98 mi = Operação CAFF e SEDUC 33,68; N - DAER 7,33) + Op (gastos administrativos 2,21; IPTU 3,43; Ve e seguros 4,24). Receita de contraprestação 270,23 mi).
[125]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 44, p. 33	p. 33 (PDF)	...s recentes do Estado, como a PPP do Ho WACC, foi considerada uma estrutura-alvo (83,80% de capital próprio e 16,20% de ca alavancagem média dos setores
[126]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Taxa mínima de atratividade	p. 32 (sumário)	Para fins deste plano de negócios referenc capital de 83,80% de capital próprio e 16,2 na alavancagem média dos setores de "Er (Operações e Serviços)" conforme dados c Damodaran, chegando assim em um WAC
[127]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 44, p. 34	p. 34 (PDF)	...tada a consistência entre as duas abord contratual, a alavancagem média resultar 80% capital de terceiros / 20% capital próp diretamente no cálculo do WACC (com o c capital e da realavancagem do beta), em s mercado de 83,80%/16,20% —, o resultad percentual. Trata-se de diferença margina

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[128]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba de resumo (estrutura média de capital)	sem página (planilha)	'Estrutura Média de Capital': 19,06% capit 'Alavancagem máxima' 80,00% (realizada
[129]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 44, p. 34	p. 34 (PDF)	mercado de 83,80%/16,20% —, o resultado percentual. Trata-
[130]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 45, p. 35	p. 35 (PDF)	...mensal da série histórica do S&P 500 To cujos dados têm início em 13 de agosto de exercício de 2001 completo e retroagir a o janela de 25 anos. A referência a "2001 a . está incorreta e foi ajustado para refletir o cálculo do prêmio de mercado (2002 a 20
[131]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) planilha de WACC, aba 'Prêmio de Mercado Damodaran'	sem página (planilha)	Aba 'Prêmio de Mercado Damodaran': reto desde 1928; aba 'Damodaran ERP S&P cor 2001-2025.
[132]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 45, p. 35	p. 35 (PDF)	2002 a 31 de dezembro de 2025, com apu observações mensais
[133]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 45, p. 36	p. 36 (PDF)	...orando dividendos, permitindo compor a 2025). Nesse teste, o WACC aumenta 0,49 10,23% para 10,72%, com impacto negati e impacto de 3,11% na Contraprestação M milhões/ano para R\$ 278,6 milhões/ano. E duas abordagens decorre da diferença de versus anual), e não de divergência conce amplamente aceitas para esse tipo de est
[134]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Taxa mínima de atratividade (premissas)	p. 32 (sumário)	...sobre o retorno de títulos norte-america anos) de 2001 a 2025 (Dados: Federal Res

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[135]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Tabela do WACC	p. 31 (sumário)	(b) / Prêmio de mercado de grandes empr
[136]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSAIS DO CAFF (REF. JUL/2026), ANEXO DA NOTA Facility Management (com manut. elevadores)	p. 1 (PDF)	Facility Management (com manut elevado
[137]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSAIS DO CAFF (REF. JUL/2026), ANEXO DA NOTA Segurança patrimonial	p. 1 (PDF)	Segurança patrimonial R\$ 1.004.810,02
[138]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSAIS DO CAFF (REF. JUL/2026), ANEXO DA NOTA Limpeza e Conservação	p. 1 (PDF)	Limpeza e Conservação R\$ 842.292,04
[139]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSAIS DO CAFF (REF. JUL/2026), ANEXO DA NOTA Copeiragem	p. 1 (PDF)	Copeiragem R\$ 366.017,22
[140]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSAIS DO CAFF (REF. JUL/2026), ANEXO DA NOTA Videomonitoramento	p. 1 (PDF)	Videomonitoramento R\$ 198.494,58 *Info do CAFF.
[141]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSAIS DO CAFF (REF. JUL/2026), ANEXO DA NOTA Energia Elétrica CAFF	p. 1 (PDF)	Energia Elétrica CAFF R\$ 269.596,10

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[142]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSALIS DO CAFF (REF. JUL/2026), ANEXO DA NOTA Água CAFF	p. 1 (PDF)	Água CAFF R\$ 128.316,67
[143]	SPGG/SUAD – CUSTOS MENSALIS DO CAFF (REF. JUL/2026), ANEXO DA NOTA nota de rodapé (linhas do DAER)	p. 1 (PDF)	Videomonitoramento R\$ 198.494,58 *Info CAFF.
[144]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 43, p. 32	p. 32 (PDF)	Gestão (SPGG), o Estado atualmente supõe milhões mensais,
[145]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 43, p. 32	p. 32 (PDF)	...uos, videomonitoramento, bem como de (Anexo), inclusive aquelas relacionadas ao em razão do processo de transição planejados nos termos do Decreto nº 58.677, de 16 de contraprestação inicial prevista para a Fase Contraprestação Mensal Máxima de R\$ 21 aproximadamente R\$ 4,362 milhões mensais (valor f...
[146]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 8	p. 8 (PDF)	...lo (17.007 Nações, Birmann 20, CENU To Morumbi), complementados por comparações vigentes no edifício do CAFF (vide Relatório Segurança patrimonial — MD Serviços de 020366/2021; • Limpeza e conservação — Contrato FPE 22099/2021; • Apoio administrativo FPE 020190/2023; • Copeiragem — Lopes
[147]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) planilha OPEX (Diretrizes Operacionais), aba 'Custos operacionais'	sem página (planilha)	Custos mensais em regime permanente, R + Escola, coluna K) — utilidades 463,4 (energia predial 1.045,3 (inclui marcenaria e mudança elevadores 38,4, segurança 511,4, limpeza 111,0 e garçons 111,0), taxas 0,7; total 2. Complexo (coluna AM): 5.078,5; rateio ajudas comuns: 45,91%.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[148]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba 08 (OPEX), anos 1 a 5	sem página (planilha)	<i>Operação e Manutenção: A e B – CAFF e S. 38,80 (R\$ mi/ano; 'Opex período de ramp- linhas por categoria com 'Rateio áreas cor. 10,69 · 10,69 · 8,40. Bloco 'Áreas comuns' soma no total de 30 anos.</i>
[149]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba 08 (OPEX) e aba 11 (Tributos), IPTU	sem página (planilha)	<i>IPTU ano 1 R\$ 3,43 mi: D – garagem 0,83; 0,02; K 0,43; L 0,23; O 0,52 — prédios ain entregues no 3º ano; E, F/G, H, I, J/M no 7º</i>
[150]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) tabela da equipe de limpeza, asseio e apoio	p. 189 (sumário)	Copeiro Comercial 5x2 4.080 49
[151]	ANEXO III – MECANISMO DE PAGAMENTO tabela de fases (FASE 0)	p. 5	.../ Operação dos prédios existentes / Ope externa / 20,00%

CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPs – Análise da resposta à RDI nº 827487 do TCE-RS · PPP CAFF

Documento gerado em 17/09/2026