



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL · CAGE-RS · SEFAZ-RS · GT-PPPS

Análise da resposta da SERG à RDI nº 827487 do TCE-RS (RDI 1) — PPP do CAFF

Nota Técnica DCPPP-SERG nº 34/2026, de 15/09/2026, com 32 respostas aos 45 itens da requisição. Avaliação item a item: o que foi corrigido, o que foi mantido com justificativa, o que ficou sem resposta, os efeitos declarados sobre a contraprestação e o que muda nos documentos e nos achados da análise consolidada da CAGE (v2.0, 15/09/2026) e na RDI CAGE.

DOCUMENTO EDITÁVEL · USO INTERNO · NÃO CONSTITUI MANIFESTAÇÃO OFICIAL

32

RESPOSTAS · 45
ITENS DA RDI · 31
ANÁLISES (38-39 JUNTAS)

13 · 22 · 5

AJUSTADAS ·
MANTIDAS ·
DOCUMENTAIS
(CONTAGEM DA
NOTA)

5 · 20 · 4 ·
2

ATENDE · PARCIAL
· NÃO ATENDE ·
NÃO VERIFICÁVEL
(CAGE)

-3,14%

CMM: R\$
22.519.517 →
21.810.673

+R\$ 23,6
mi

VPL LÍQUIDO DOS 5
AJUSTES
FINANCEIROS

IDENTIFICAÇÃO

campos editáveis

DOCUMENTO ANALISADO

Nota Técnica DCPPP-SERG nº 34/2026, de 15/09/2026 (SEI 25/0400-9000003-5), 37 páginas

REQUISIÇÃO RESPONDIDA

RDI nº 827487 do TCE-RS, recebida pela SERG em 28/08/2026 (45 itens)

ÓRGÃO RESPONDENTE

DCPPP / Subsecretaria de Parcerias e Concessões — SERG

ANEXOS DA NOTA

Não recebidos pela CAGE (link de download citado na Nota): PMOC, Análise da Situação Atual, matrícula, projeto estrutural, Informações SEFAZ/SPGG/PGE, MEF e minutas atualizados

REFERÊNCIAS DA CAGE

Análise consolidada dos documentos licitatórios e contratuais, v2.0 (15/09/2026); RDI CAGE (VfM, aluguéis, ampliação, sobrecusto)

DATA DA ANÁLISE

16/09/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Nome, cargo e matrícula)

PROCESSO (PROA / SEI)

(a preencher)

1 • Síntese da avaliação

A Nota responde a todos os itens da RDI^[1], reconhece 13 correções, mantém 22 posições com justificativa e atende 5 por entrega documental^[2]. Cinco correções têm efeito financeiro e, recalculadas de forma integrada, reduzem a Contraprestação Mensal Máxima em 3,14%^[3]: de R\$ 22.519.517,28 para R\$ 21.810.672,82, ou R\$ 708.844,46 por mês^[4] — cerca de R\$ 8,5 mi por ano à plena contraprestação. A avaliação da CAGE é a seguinte:

- **Correções bem resolvidas (5):** diagramação do Caderno (4), cobertura da escola (13), garantia de proposta (35), prêmio da garantia de execução (36) e supressão do lucro presumido (38–39).
- **Correções incompletas ou com efeito em cadeia não tratado (20 parciais):** os prazos foram corrigidos no Contrato, mas não no Apêndice III, no PN e no MEF (1, 2); a escola continua duplicada na Fase 3 (3); o valor do contrato, as garantias e o teto da proposta não foram recalculados após a queda da CMM (33); o aporte passa a ser desembolsado antes da Ordem de Início, mas o VfM e o impacto fiscal seguem com o aporte no 4º ano (40); os números do item 34 (OPEX, VPL e % da CMM) são incompatíveis entre si.
- **Posições mantidas sem demonstração (4 não atendem):** licenciamento e viabilidade urbanística (14), capacidade estrutural da ampliação (18), retrofit com substituição integral (24) e BDI do mobiliário (29). Nos quatro casos o TCE pediu documentos ou estudos e recebeu argumentos.
- **O item 19 (divisórias) é o mais revelador:** uma pergunta reduziu o CAPEX de referência em R\$ 50 mi e a CMM em 2,2%, sem que houvesse estudo comparativo; como o CAPEX é referencial e o SMD não mede acabamentos, sobre-especificações viram margem do privado, não benefício do Estado. A mesma lógica vale para fachadas, certificações, heliponto, mobiliário e para a premissa de substituição integral — objeto do bloco IV da RDI CAGE.

- **Custo de capital:** a SERG admite que a estrutura de capital consistente com o fluxo reduziria o WACC em 0,13 p.p. (cerca de R\$ 8,6 mi) e a mantém como está (44); a janela do prêmio de mercado decorre da fonte escolhida e uma série longa é mais defensável (45).
- **A Nota confirma achados da CAGE:** cronogramas divergentes (A1, A5), cobertura de seguros do PN diferente do Contrato (E10), ambulatorio precificado sem obrigação (G16), retrofit integral sem laudo (G1), ampliação sem inspeção estrutural e com 30% de risco ao Estado apesar da promessa de risco integral na consulta pública (E1, E17, N4), aporte antecipado (D4), Fase 0 a 20% e custo atual sem aluguéis (B1), ressarcimento do BNDES não explicado (M7).
- **Documentos que a CAGE precisa obter:** os anexos da Nota (link do Drive) — em especial as três Informações do art. 10 (SEFAZ/TE/ASTEC, SPGG/SUPLAN e PGE), a estimativa do art. 28, o PMOC, a Análise da Situação Atual, a matrícula, o projeto estrutural e as minutas e o MEF atualizados — e a memória do efeito integrado de -3,14%, que não corresponde à soma dos efeitos individuais (-2,06%).

Quadro 1 · Efeitos financeiros declarados na Nota

PERGUNTA	ITEM	EFEITO NA CMM	VPL (R\$ MI)	R\$ MI DE VPL POR P.P. DE CMM
8	Valor venal do terreno / IPTU	+0,09%	-0,954	10,6
19	Divisórias internas	-2,2%	+23,630	10,7
34	Seguro de riscos	+0,2%	-0,630	3,1
35	Garantia de proposta	-0,05%	+0,536	10,7
36	Garantia de execução	-0,1%	+1,000	10,0
Σ	Soma dos efeitos isolados	-2,06%	+23,582	
∫	Efeito integrado informado	-3,14%	não informado	

A Nota adverte que os percentuais são calculados isoladamente e que o efeito conjunto não é a soma^[6]; ainda assim, a diferença de 1,08 p.p. entre a soma (-2,06%) e o resultado integrado (-3,14%) — cerca de R\$ 11 mi de VPL pela relação média dos demais itens — não é explicada. A coluna da direita mostra que o item 34 destoa dos outros quatro (3,2 contra 10 a 10,7), o que indica erro no percentual ou no VPL desse item. Os documentos e o MEF atualizados foram disponibilizados por link^[5] e não chegaram à CAGE.

2 • Quadro-síntese por pergunta

Numeração das perguntas conforme a Nota (que agrupa os subitens da RDI); a coluna "RDI TCE" traz os itens correspondentes do PDF do Tribunal. Clique no número para ir à análise.

PERG.	RDI TCE	TEMA	POSIÇÃO DA NOTA	EFEITO DECLARADO	AValiação CAGE
1	1	Prazo do Programa de Reformas (72 x 75 meses)	AJUSTADA	—	ATENDE PARCIALMENTE
2	2	Início das Fases 2 e 3 (Contrato 15º/42º x Caderno 13º/40º)	AJUSTADA	—	ATENDE PARCIALMENTE
3	3	Edifício C (PGE) listado nas Fases 1 e 3	AJUSTADA	—	ATENDE PARCIALMENTE
4	4	Diagramação do item 7.6.b do Caderno	AJUSTADA	—	ATENDE
5	5 (a-f)	Ambulatório e ambulância (R\$ 37 mil/mês)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
6	6 (a-b)	PMOC e Relatório de Análise da Situação Atual	DOCUMENTAL	—	NÃO VERIFICÁVEL
7	7 (a-d)	Dimensionamento de pessoal (copeiros, marcenaria, segurança externa)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
8	8	Valor venal do terreno e IPTU (PGV 2019 x 2025)	AJUSTADA	+0,09% CMM · -R\$ 0,95 mi VPL	ATENDE PARCIALMENTE
9	9	Jardinagem: 6 postos x parâmetro do Apêndice II (9 a 12)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
10	10	Matrículas dos imóveis	DOCUMENTAL	—	ATENDE PARCIALMENTE
11	11	Potencial construtivo e novo Plano Diretor (LC	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE

PERG.	RDI TCE	TEMA	POSIÇÃO DA NOTA	EFEITO DECLARADO	AVALIAÇÃO CAGE
1.075 e 1.076/2026)					
12	12 (a-f)	Vagas de estacionamento (recarga elétrica, bicicletas, mobilidade, credenciais, gestantes, vagas próximas)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
13	13	Orçamento da Escola sem cobertura	MANTIDA	—	ATENDE
14	14 a 17	Consulta prévia à SMAMUS/EPAHC, EIV complexo e viabilidade urbanística	MANTIDA	—	NÃO ATENDE
18	18	Capacidade estrutural do Edifício A para a ampliação vertical	MANTIDA	—	NÃO ATENDE
19	19 a 23	Divisórias internas em alumínio com vidro insulado	AJUSTADA	−2,2% CMM · +R\$ 23,63 mi VPL (−R\$ 50 mi de CAPEX)	ATENDE PARCIALMENTE
24	24 a 28	Retrofit com substituição integral (Edifícios A, B e N)	MANTIDA	—	NÃO ATENDE
29	29	BDI único (22,12%) para mobiliário	MANTIDA	—	NÃO ATENDE
30	30 a 32	Contratação do BNDES (escopo, produtos, recebimento)	DOCUMENTAL	—	ATENDE PARCIALMENTE
33	33	Valor do contrato (cláusula 7ª) com ou sem aporte	AJUSTADA	— (valor do contrato a recalcular)	ATENDE PARCIALMENTE
34	34	Seguro de riscos nomeados/operacionais: cobertura e prêmio	AJUSTADA	+0,2% CMM (?) · −R\$ 0,63 mi VPL	ATENDE PARCIALMENTE

PERG.	RDI TCE	TEMA	POSIÇÃO DA NOTA	EFEITO DECLARADO	AVALIAÇÃO CAGE
35	35	Garantia de proposta no MEF	AJUSTADA	-0,05% CMM · +R\$ 0,54 mi VPL	ATENDE
36	36	Prêmio da garantia de execução (0,70% → 0,65%)	AJUSTADA	-0,1% CMM · +R\$ 1,0 mi VPL	ATENDE
37	37	Remuneração do Verificador Independente e da Certificadora (R\$ 90 mil/mês)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
38-39	38 e 39	Fórmulas do lucro presumido na aba de tributos	AJUSTADA	—	ATENDE
40	40	Prazo do depósito do aporte na conta aporte	AJUSTADA	— (VfM e impacto fiscal a revisar)	ATENDE PARCIALMENTE
41	41	Benefício fiscal da depreciação/amortização (ICPC 01)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
42	42	Requisitos do art. 10 da Lei 11.079/2004 (incisos I a V)	DOCUMENTAL	—	NÃO VERIFICÁVEL
43	43	Limite do art. 28 da Lei 11.079 e comparação com o custo atual	DOCUMENTAL	—	ATENDE PARCIALMENTE
44	44 (a- c)	Estrutura de capital do WACC (83,8/16,2) × financiamento (79,2% de dívida)	MANTIDA	—	ATENDE PARCIALMENTE
45	45 (a- c)	Janela do prêmio de mercado (24 anos, 2002-2025)	MANTIDA	— (sensibilidade: +3,11% CMM)	ATENDE PARCIALMENTE

3 · Análise item a item

Para cada pergunta: síntese do que o TCE pediu e do que a SERG respondeu, avaliação da CAGE com as citações, e o encaminhamento proposto. "Achados" remetem à análise consolidada v2.0; "RDI CAGE" à requisição complementar desta Controladoria.

Pergunta 1

Prazo do Programa de Reformas (72 × 75 meses)

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 1

ACHADOS A1, A5

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Divergência entre a subcláusula 9.7 (72 meses) e a 9.3.3 (Fase 3 do 42º mês + 33 meses = 75).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Reconhece a divergência; a 9.7 passa a 75 meses. Afirma que não há impacto no MEF porque a periodicidade do modelo é anual e a conclusão permanece no mesmo exercício.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A correção do Contrato^[8] não foi levada aos demais documentos: o Apêndice III estima a implantação em 72 meses^[9], o Plano de Negócios descreve 24 trimestres com a Fase 3 do 14º ao 24º trimestre^[10] e o Caderno de Encargos, com início no 40º mês e 33 meses de duração, fecha em 73^[11]. Após a Nota, passam a coexistir 75 (Contrato), 73 (Caderno, até o ajuste anunciado) e 72 meses (Apêndice III, PN e MEF).

A afirmação de que o MEF é anual^[12] é imprecisa: as demonstrações são anuais, mas o cronograma físico-financeiro do modelo é trimestral, com 24 trimestres e flags de CAPEX por edifício e trimestre^[13]. Uma Fase 3 concluída no 75º mês cai no 25º trimestre (7º ano), fora do horizonte de 24 trimestres do cronograma. O efeito é pequeno, mas a ausência de impacto foi afirmada, não demonstrada.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a tabela única de marcos (prédio, fase, mês de início e fim) refletida no Contrato, no Caderno, no Apêndice III, no PN e no MEF, com a versão atualizada de cada documento (achado A1).
- Solicitar a demonstração, no MEF revisado, do cronograma trimestral compatível com 75 meses.

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Divergência entre o Contrato (Fase 2 no 15º mês, Fase 3 no 42º) e o Caderno de Encargos (13º e 40º).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Prevalece o Contrato (subcláusula 1.4.1); o Caderno será ajustado para 15º e 42º.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A solução pela regra de prevalência^[14] é juridicamente correta, mas inverte a origem do problema: o PN e o MEF foram construídos com as datas do Caderno — Fase 2 a partir do 5º trimestre (13º mês)^[15] e Fase 3 a partir do 14º (40º mês). Como o 15º e o 42º mês caem nos mesmos trimestres, o modelo não se altera; mas o PN precisa ser corrigido e a Nota não diz que o foi.

A Nota também não trata do Anexo III (mecanismo de pagamento), cujos marcos de disponibilidade por fase foram apontados como divergentes pela análise da CAGE (achado A1).

● ENCAMINHAMENTO

- Confirmar a correção do PN e do Anexo III e obter as versões atualizadas.

● O QUE O TCE PERGUNTOU

O Caderno (4.3.1) lista a construção do Edifício C na Fase 1 e na Fase 3.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Erro de redação; a menção na Fase 3 foi excluída.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A correção é parcial. A mesma lista da Fase 3 traz também a construção da escola (edifício P)^[16], que já consta da Fase 1^[17] — duplicidade idêntica, apontada no achado A5 e não corrigida pela Nota^[18].

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a exclusão da escola da lista da Fase 3 (Caderno 4.3.1) na mesma revisão.

Pergunta 4

Diagramação do item 7.6.b do Caderno

AJUSTADA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 4

ACHADOS K1

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Legendas de figuras inseridas na numeração da lista de intervenções do 1º ao 22º pavimento.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Erro de diagramação corrigido; sem alteração de conteúdo.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada^[19]. A análise da CAGE registrou o mesmo tipo de defeito em outros trechos do Caderno e dos Apêndices (placeholders, legendas em listas de obrigações, remissões erradas — achado K1); a revisão deveria ser integral, não pontual.

● ENCAMINHAMENTO

- Pedir revisão editorial completa do Caderno e dos Apêndices antes da publicação (achado K1).

Pergunta 5

Ambulatório e ambulância (R\$ 37 mil/mês)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 5 (A-F)

ACHADOS G16, G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Evidência de demanda, base normativa, comparáveis, alternativas (área protegida, SAMU), escopo e tratamento na matriz de riscos.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Justifica pelo porte (11.129 pessoas fixas, quarteirão aberto), por benchmark de seis empreendimentos corporativos, pela NR-7 e pela Lei estadual 13.109/2008; escopo: primeiros socorros com posto de enfermagem 8h–20h em dias úteis e área protegida fora desse horário; riscos cobertos pela alínea o) da matriz e pela LGPD.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Demanda (a). Não há dado de demanda: nenhuma estatística de ocorrências no CAFF, tempo de resposta do SAMU no Centro Histórico ou registro do posto de saúde que já funciona no complexo^[20]. A justificativa é o porte e o padrão de mercado^[21].

Norma (b). A própria Nota reconhece que a Lei 13.109/2008 trata de eventos^[22] e a NR-7 exige material de primeiros socorros e pessoa treinada — nenhuma das duas exige enfermeiro em posto fixo com ambulância. O Caderno de Encargos, por sua vez, obriga apenas equipamentos e espaço de primeiros socorros^[23]. A Nota afirma que o serviço é a forma de precificar uma obrigação já existente^[24], mas o escopo precificado (enfermeiro 8h–20h, ambulância USB, área protegida, DEA) é muito maior do que o exigido. É o achado G16: o Apêndice II promete o serviço^[25], o Caderno e o SMD não o exigem, e a contraprestação o remunera. A linha de R\$ 37 mil/mês, que a Nota atribui ao estudo de OPEX^[26], não consta da planilha de OPEX recebida pela CAGE.

Comparáveis e alternativas (c, d). Seis edifícios corporativos privados de São Paulo e Rio de Janeiro, nenhum centro administrativo público; a alternativa SAMU foi descartada sem comparação de custo, e a área protegida sob demanda (o que o 17.007 Nações contrata fora do horário) não foi testada como solução única.

Escopo e riscos (e, f). O escopo ficou claro e é útil^[27]. Quanto aos riscos, a alocação por alínea genérica^[28] é aceitável para responsabilidade civil, mas dados de saúde são dados sensíveis (LGPD, art. 11) e o Caderno nada diz sobre prontuário, sigilo e guarda de registros de atendimento.

● ENCAMINHAMENTO

- Decidir o padrão e torná-lo obrigação: incluir no Caderno e no SMD o posto de enfermagem, a área protegida e o DEA exatamente como precificados, ou retirar o custo da contraprestação (G16).
- Solicitar a linha e a composição dos R\$ 37 mil/mês na planilha de OPEX e o contrato do 17.007 Nações usado como referência.
- Incluir no Caderno regra de guarda e sigilo dos registros de atendimento (dados sensíveis).

Pergunta 6**PMOC e Relatório de Análise da Situação Atual**

DOCUMENTAL

NÃO VERIFICÁVEL

RDI TCE · ITEM 6 (A-B)

ACHADOS G1, K3

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Apresentar o Anexo II – PMOC e o Relatório de Análise da Situação Atual (citado no Relatório de Diretrizes Operacionais, p. 69).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Ambos anexados à Nota (arquivos 'Caderno de Encargos - Apêndice II PMOC' e 'Análise da Situação Atual_20250529').

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Os dois documentos não foram recebidos pela CAGE; constam da lista de documentos faltantes da análise consolidada. O Apêndice II remete ao PMOC como anexo^[29] — logo ele deveria integrar o edital, não apenas a resposta ao TCE. O Relatório de Análise da Situação Atual (29/05/2025) é a base do diagnóstico invocado na resposta ao item 24 e da comparação de custos do item 43; sua leitura é indispensável.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar os dois arquivos (link do Drive citado na Nota) e verificar se o PMOC passará a integrar o Apêndice II publicado.

Pergunta 7**Dimensionamento de pessoal (copeiros, marcenaria, segurança externa)**

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 7 (A-D)

ACHADOS G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se a redução de copeiros/garçons (49) foi avaliada; critérios da equipe de marcenaria/mudanças (53) por edificação; alternativas aos postos externos de segurança, com os estudos.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Copeiros mantidos em 1 por andar por natureza protocolar (benchmark: TJ-AM); marcenaria dimensionada por edificação com tabela de produtividade; postos externos mantidos como camada de um sistema híbrido, alternativa de monitoramento remoto afastada por razão funcional.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Copeiros (a). A redução, listada pelo próprio Relatório de Diretrizes Operacionais como possível, foi afastada por decisão do Estado^[30] sem quantificar o custo da opção; o único benchmark é um tribunal^[31]. O Apêndice II fixa 1 copeiro e 1 garçom por andar^[32] — inclusive nos andares da PGE, prédio novo, e do DAER.

Marcenaria (b, c). A tabela por edificação é coerente com as áreas e populações do Apêndice III^[33], mas a Nota admite que não há índice de produtividade de mercado^[34] e que o dimensionamento é a equipe atual do CAFF^[35]. As produtividades (1.311 a 2.751 m² por profissional) são resultado, não critério. A equipe é dimensionada para o pico das mudanças do retrofit e mantida por 30 anos.

Segurança (d). O TCE pediu os estudos de alternativas; a Nota informa que a hipótese foi afastada por razão funcional^[36], sem estudo nem custo. O próprio Caderno manda priorizar monitoramento eletrônico, rondas e vigilância^[37], o que é compatível com a resposta, mas não dispensa a comparação de custo que o Relatório de Diretrizes sugeriu.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a quantificação (postos × custo mensal × 30 anos, a valor presente) de cada otimização listada no Relatório de Diretrizes Operacionais, p. 71, com a decisão e a justificativa de cada uma.
- Solicitar o dimensionamento de marcenaria em regime permanente, após as mudanças do retrofit, e a regra de redução da equipe.

Pergunta 8

Valor venal do terreno e IPTU (PGV 2019 × 2025)

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 8

+0,09% CMM · -R\$ 0,95 MI VPL

ACHADOS E3

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Origem do valor de R\$ 1.921,68/m² (PGV de 2019) e confirmação do valor para 2025 com certidão da PMPA.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Valor atualizado para R\$ 2.762,42/m² (ficha do cadastro imobiliário, exercício 2025); impacto de -R\$ 954 mil no VPL e +0,09% na CMM.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada e documentada^[38]. Permanece sem tratamento o ponto de fundo do achado E3: o modelo calcula IPTU para os prédios D, E, F/G, H, I, J/M, K, L e O e zero para A/B, C, N e P^[39] — inclusive as garagens de uso do Estado —, enquanto a matriz aloca ao Estado o IPTU das áreas de uso público (alíneas I.1 e I.2). Qual critério define o que é tributável, e se o STF (Tema 385) alcança garagens com vagas gratuitas para servidores, continua sem resposta.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar o critério de incidência de IPTU por prédio adotado no MEF e sua compatibilidade com as alíneas I.1 e I.2 do Anexo V (achado E3).

Pergunta 9

Jardinagem: 6 postos × parâmetro do Apêndice II (9 a 12)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 9

ACHADOS G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Metodologia do dimensionamento de 4 + 2 jardineiros diante da produtividade de 1.500–2.000 m²/profissional e de 18.260 m² de paisagismo.

● O QUE A SERG RESPONDEU

O parâmetro médio pressupõe mix de vegetação ainda indefinido; adotou-se a equipe atual (4) mais 2 postos para rooftops; o número será ajustado quando a tipologia for definida.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A Nota admite que o parâmetro do Apêndice II não foi aplicado^[40] e promete ajuste futuro^[41]. Em concessão administrativa o OPEX é risco da concessionária e a CMM é fixa: 'ajustar depois' ou é reequilíbrio a favor do privado ou é absorção de custo pelo privado com queda de serviço. A área de 18.260 m² está no CAPEX^[42]. Materialidade baixa; o problema é de método (documento referencial contradito pela premissa).

● ENCAMINHAMENTO

- Corrigir o Apêndice II (retirar ou qualificar o parâmetro) ou o OPEX, e registrar que eventual ajuste não gera reequilíbrio.

Pergunta 10

Matrículas dos imóveis

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Apresentar as matrículas dos imóveis do empreendimento.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Apresentada a Certidão de Matrícula nº 69.727 (2ª Zona), 'correspondente à área do empreendimento'.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Uma única matrícula^[43], que o contrato com o BNDES descreve como o imóvel da Av. Borges de Medeiros 1501 com 90.000 m²^[44], enquanto o terreno da concessão tem cerca de 104.653 m²^[45] e o próprio TCE cita imóveis distintos nos nºs 1501, 1555 e 1565 (CAFF, DAER e TJ). Falta a conciliação entre a poligonal da ÁREA DA CONCESSÃO e as matrículas, em especial a do DAER. A matriz aloca ao Estado a titularidade e a regularidade dos imóveis (achado E12) e o condomínio sobre bem público segue sem tratamento (G10).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar todas as matrículas abrangidas pela ÁREA DA CONCESSÃO, a planta com a poligonal e a certidão de ônus, com a conciliação de áreas (90.000 × 104.653 m²).

Pergunta 11

Potencial construtivo e novo Plano Diretor (LC 1.075 e 1.076/2026)

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se o potencial construtivo foi avaliado pelo novo Plano Diretor e pela LUOS, e a possibilidade de transferência de potencial.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Avaliação feita pela LC 434/1999 (índice 2,4 podendo chegar a 3,0): potencial de 435.300 m² contra 225.667 m² projetados (51%); novas leis, em vacância, ampliam os parâmetros; transferência de potencial não cabe (art. 51 do PDDUA).

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Os números não são reproduzíveis: 435.300 m²^[46] não decorre de 2,4 nem de 3,0 aplicados aos 104.653 m² do terreno (251.167 e 313.959 m²); a área do projeto também varia entre documentos — 225.667 m² no Apêndice II^[47] e 257.792 m² no Apêndice III^[48]. A Nota não diz se o projeto cabe no índice básico (2,4) ou depende de solo criado (até 3,0): é isso que define se a outorga onerosa, risco alocado ao Estado na matriz^[49], terá valor esperado (achado E12). A afirmação de folga de 49%^[50] e o afastamento da transferência de potencial^[51] dependem dessa memória.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a memória de cálculo do potencial construtivo (área do terreno, índices, áreas adensáveis e não adensáveis), o enquadramento do projeto no índice básico e a estimativa de outorga, se houver, com a versão sob as LCs 1.075 e 1.076/2026.

Pergunta 12

Vagas de estacionamento (recarga elétrica, bicicletas, mobilidade, credenciais, gestantes, vagas próximas)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 12 (A-F)

ACHADOS F1, G20, E18, B5

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critérios das 66 vagas de recarga; se as 164 vagas de bicicleta estão nas 3.263; impacto na mobilidade (1.355 → 3.263); credencial PCD/idosos; lei das vagas de gestantes; localização das vagas próximas.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Recarga operada por terceiro que cobra a energia dos usuários; bicicletas fora das 3.263; EIV é encargo da concessionária na fase de licenciamento; credencial exigida; Lei municipal 11.584/2014; 155 vagas próximas (60/37/39/19).

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Recarga (a). A exploração por terceiro com cobrança de todos os usuários^[52] é receita acessória; o contrato não compartilha receitas acessórias com o Estado (achados B5 e N5) e a Nota não diz se essa atividade está entre as pré-autorizadas nem de quem é a receita.

Bicicletas (b). A leitura da Nota^[53] contraria a redação do Caderno, que lista os 5% de bicicletas entre as destinações 'do total de vagas'^[54]; a redação precisa ser ajustada. As contagens de vagas continuam divergentes entre Apêndice III (2.876), Caderno (3.263) e PN (achados F1 e G20).

Mobilidade (c). O impacto não foi avaliado; a resposta transfere o EIV à concessionária^[55] e afirma que eventuais contrapartidas são risco do privado^[56] sem indicar a alínea da matriz — a matriz não trata de medidas mitigadoras do EIV (achado E18); a alocação decorre apenas da cláusula residual.

Demais (d, e, f). Respostas objetivas e suficientes^[57].

● ENCAMINHAMENTO

- Incluir na matriz alínea expressa para medidas mitigadoras e contrapartidas do EIV/PGT (E18); ajustar a redação das vagas de bicicleta no Caderno; esclarecer o enquadramento da recarga elétrica como receita acessória e a titularidade da receita.

Pergunta 13

Orçamento da Escola sem cobertura

MANTIDA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 13

ACHADOS G4, N8

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Justificar a ausência de valores para cobertura (só rufos) no orçamento da Escola.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Cobertura em laje impermeabilizada com platibandas; custo na superestrutura e na impermeabilização.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Explicação plausível e coerente com a solução construtiva. A Nota cita o item 5.6.16.6 do Caderno^[58]; a numeração não foi localizada no Caderno recebido, que não tem esse item (a seção 'Impermeabilização e cobertura' está no Apêndice III). Trata-se de remissão a conferir na versão atualizada.

● ENCAMINHAMENTO

- Conferir a remissão na versão atualizada do Caderno.

Pergunta 14

Consulta prévia à SMAMUS/EPAHC, EIV complexo e viabilidade urbanística

MANTIDA

NÃO ATENDE

RDI TCE · ITEM 14 A 17

ACHADOS E6, J3, J4, E18

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se houve consulta prévia ou diretrizes da SMAMUS/EPAHC (apresentar pareceres); se não, justificar; como o EVTEA pode ser conclusivo quanto à viabilidade urbanística e às contrapartidas.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Houve reuniões técnicas (sem pareceres); pedido de diretrizes para EVU protocolado (SEI 26.0.000146044-6), resultados serão enviados quando emitidos; EIV é encargo da concessionária na fase de licenciamento; viabilidade avaliada com os elementos disponíveis.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

O TCE pediu pareceres, manifestações ou diretrizes; a Nota apresenta reuniões^[59] sem ata e um protocolo de pedido de diretrizes^[60] sem data nem prazo. A viabilidade urbanística permanece, portanto, não demonstrada, e a definição de contrapartidas é remetida ao licenciamento^[61].

O ponto é relevante para o Estado porque o Contrato aloca ao Poder Concedente a mora de licenças superior a 6 meses por fato do Poder Público^[62], enquanto o Caderno dá à concessionária 6 meses para obter todos os alvarás^[63]: um EIV complexo em AEII com imóveis inventariados dificilmente cabe nesse prazo, e o atraso vira risco do Estado (achado E6) — risco que a Análise de VfM não atribui à PPP (RDI CAGE, item 4). O heliponto, que depende de ANAC e COMAER^[64], e a consulta ambiental só após a assinatura (achados J3 e J4) não são mencionados.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar as atas das reuniões, o protocolo e o prazo previsto das diretrizes do EVU, e condicionar a publicação do edital à emissão das diretrizes da SMAMUS/EPAHC e à consulta prévia à FEPAM/SMAMUS ambiental (J3).
- Solicitar cenário do VfM com atraso de licenciamento na PPP (RDI CAGE, item 4).

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Indicar e justificar os óbices que impediram a Administração de realizar ensaios, sondagens e levantamentos antes do EVTEA.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Estrutura originalmente dimensionada para 30 andares (projeto dos anos 1970, que será enviado); solução metálica leve; reavaliação atribuída à concessionária no Plano de Obras como condição de eficácia; se o CAPEX adicional superar R\$ 29,69 mi (limite ajustado), a concessão segue sem a ampliação.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A pergunta era sobre os óbices; a Nota não aponta nenhum. Reafirma a premissa do projeto original^[65], já constante do Caderno^[66], e promete o projeto estrutural^[67] — anunciado nos anexos do Apêndice III e nunca entregue (achado E17). Projeto de cálculo de cinquenta anos atrás não substitui inspeção da estrutura executada e envelhecida (39 anos de uso) segundo as normas vigentes.

A Nota situa a reavaliação no Plano de Obras, como condição de eficácia^[68]; o Contrato, porém, prevê a aferição do acréscimo de CAPEX quando da elaboração dos projetos de engenharia da ampliação^[69], depois da Ordem de Início — momento em que a licitação já terminou e o preço está fixado.

O mecanismo de 30%^[70] é mantido (a consulta pública prometeu risco integral do Estado^[71] — achado N4) e o limite passa a R\$ 29.693.191,39^[72], o que implica CAPEX da ampliação de R\$ 98,98 mi após a redução das divisórias^[73]. A afirmação de que não há risco não tratado^[74] ignora o risco de o Estado ficar sem a ampliação: se o acréscimo superar o limite, a concessão prossegue sem ela^[75] e 1.346 postos de trabalho e 9.279 m² privativos^[76] ficam sem destino — exatamente o cenário que a RDI CAGE (itens 11 a 16) pede para comparar com uma edificação nova.

● ENCAMINHAMENTO

- Manter o pedido de laudo de inspeção estrutural, ensaios e verificação pelas normas vigentes antes do edital, ou ao menos antes da assinatura (RDI CAGE, item 13); obter o projeto estrutural original agora enviado ao TCE.
- Exigir coerência entre a Nota, o Caderno e a cl. 31.5.4 quanto ao momento da reavaliação, e definir o plano B para os 1.346 postos caso a ampliação seja abandonada.

Pergunta 19

Divisórias internas em alumínio com vidro insulado

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 19 A 23

-2,2% CMM · +R\$ 23,63 MI VPL (-R\$ 50 MI DE CAPEX)

ACHADOS G1, G2, G23

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Justificativa do padrão de esquadria externa para divisórias internas; estudo comparativo; diferenciação por ambiente; tratamento de solução equivalente mais barata no CAPEX, remuneração e fiscalização.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Padrão revisto para acabamento compatível com uso interno, mantida a NBR 15575: -R\$ 50 mi de CAPEX (-R\$ 23,63 mi VP), -2,2% na CMM; não houve estudo comparativo; sem diferenciação por ambiente (fica para o projeto de interiores); economia por solução equivalente fica com a concessionária, sem indicador de desempenho sobre acabamentos.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

É a alteração de maior valor da Nota^[77] e confirma o que a CAGE apontou nos achados G1, G2 e G23: o CAPEX de referência carrega especificações acima da necessidade, sem estudo de alternativas^[78] e sem diferenciação por ambiente^[79]. Uma única pergunta do TCE reduziu a contraprestação em 2,2%; a mesma lógica vale para os demais itens de especificação alta (fachadas ventiladas, certificação, heliponto, mobiliário).

A resposta ao subitem d) é a mais importante para o Estado: como o CAPEX é referencial e o SMD não mede acabamentos^[80], toda economia obtida pela concessionária com solução mais barata fica com ela. Logo, cada real de sobre-especificação no CAPEX de referência é margem do privado, não benefício do Estado. O novo padrão e o novo preço unitário não foram descritos, e o Apêndice III ainda especifica divisórias em alumínio e vidro insulado^[81].

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a nova especificação, o preço unitário, os quantitativos por prédio e a planilha de CAPEX revisada; verificar o reflexo no Apêndice III, no Apêndice I e no Caderno (itens de 'substituição integral de mobiliário e divisórias').
- Estender a revisão aos demais itens de alta especificação (RDI CAGE, bloco IV; achados G2 e G22).

Pergunta 24

Retrofit com substituição integral (Edifícios A, B e N)

MANTIDA

NÃO ATENDE

RDI TCE · ITEM 24 A 28

ACHADOS G1, G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se houve diagnóstico técnico detalhado que justifique a substituição integral; apresentar laudos, ensaios, inventários e fotos; se não, justificar; impacto na economicidade.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Diagnóstico em três frentes (visitas técnicas, vistorias operacionais, análise dos contratos vigentes) documentado nos produtos do Consórcio RECAFF; alternativa de preservação parcial avaliada e descartada pela lógica de ciclo de vida; sem risco de superdimensionamento; elevadores e paisagismo reconhecidos em boas condições.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

O TCE pediu documentos^[82]; a Nota descreve método^[83] e não anexa laudo, ensaio, inventário de conservação ou registro fotográfico. A avaliação da alternativa de preservação parcial^[84] não tem documento nem número; a conclusão sobre economicidade^[85] é afirmada sem comparação de custo total de propriedade entre substituição integral e híbrida — justamente a análise que o TCE e a CAGE (achado G1) pediram.

O Caderno veda reparos pontuais e impõe substituição completa de sistemas^[86] e de mobiliário e divisórias^[87]. O exemplo dos elevadores^[88] mostra que houve diagnóstico neutro em alguns sistemas; o que falta é o mesmo exame, com evidência, para fachadas, esquadrias, instalações e mobiliário. A resposta ao item 19 (revisão de R\$ 50 mi só em divisórias) sugere que a premissa de substituição integral não foi testada item a item.

● ENCAMINHAMENTO

- Reiterar o pedido de laudos, ensaios e inventário de conservação por sistema e por prédio (Relatório de Análise da Situação Atual, agora anexado, deve ser examinado para verificar se supre o pedido).
- Solicitar a comparação de custo de ciclo de vida entre substituição integral e solução híbrida, por sistema, e o efeito no CAPEX e na CMM (achado G1; RDI CAGE, bloco IV).

Pergunta 29

BDI único (22,12%) para mobiliário

MANTIDA

NÃO ATENDE

RDI TCE · ITEM 29

ACHADOS G2

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Justificar a não adoção de BDI diferenciado para mobiliário (fornecimento, logística, montagem e garantia).

● O QUE A SERG RESPONDEU

BDI de 22,12% pelo Acórdão TCU 2.622/2013; mobiliário envolve coordenação de projeto, logística fracionada e montagem in loco, não sendo mero fornecimento (que teria BDI médio de 14,02%).

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A justificativa contraria a orientação que a própria Nota invoca. O Acórdão 2.622/2013 e a Súmula TCU 253 mandam aplicar BDI reduzido a itens de fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser fornecidos por empresas especializadas e representem parcela significativa da obra; logística de entrega e montagem são inerentes ao fornecimento de mobiliário e já compõem o preço do fornecedor. O mobiliário soma cerca de R\$ 87,7 mi (10.340 unidades a R\$ 8.485,81)^[89], cerca de 8% do CAPEX. A diferença entre 22,12% e 14,02%^[90] equivale a R\$ 5,8 a 7,1 mi de CAPEX de referência (conforme os valores da planilha estejam com ou sem BDI). O argumento de que não é mero fornecimento^[91] serviria a qualquer equipamento instalado.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a aplicação de BDI diferenciado ao mobiliário (e a equipamentos de fornecimento, como elevadores e no-breaks), com o efeito no CAPEX e na CMM, ou justificativa específica por item.

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Escopo da contratação (~R\$ 30 mi), produtos e obrigações; se foram recebidos, analisados e aprovados pela SERG e pelo Poder Concedente.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Terceiro Termo de Execução do contrato 21204411001 (15/12/2023), três fases, 17 produtos, 16 entregues; todos recebidos e aprovados formalmente.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

O escopo e a lista de produtos foram informados^[92] e a aprovação afirmada genericamente^[93], sem os termos de aceite. A CAGE não recebeu vários desses produtos (Plano de Trabalho, Análise da Situação Atual, Estudo de Vocação, Pré-Viabilidade, Estrutura de Garantias, Relatórios Jurídicos, Inteligência de Mercado). O TCE perguntou sobre remuneração e ressarcimento; a Nota não trata do valor (cerca de R\$ 30 mi), da forma de pagamento nem do fato de o ressarcimento ao BNDES e à B3 ser pago pela adjudicatária e embutido na contraprestação ao longo de 30 anos (achado M7).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar os 16 produtos e os termos de recebimento/aprovação; solicitar a memória do ressarcimento (valor, forma, inclusão no MEF e na CMM).

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Por que o aporte foi incluído na definição do valor do contrato, se R\$ 7.296,32 mi é só a soma das contraprestações (base do MEF e das garantias).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Inconsistência de redação; a cláusula 7ª passa a definir o valor como a soma das contraprestações (critério do MEF e do Hospital de Viamão).

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada^[94] da redação original^[95]. Falta o passo seguinte: com a CMM reduzida em 3,14%, o valor do contrato deixa de ser R\$ 7.296,32 mi (cerca de R\$ 7.067 mi, se proporcional) e com ele mudam a garantia de proposta de R\$ 72.963.236^[96], a garantia de execução de 5%^[97], a multa de 0,5% do Edital, a garantia CADIP de 6 CMM e o teto da proposta^[7]. A Nota não informa os novos valores. O aporte de R\$ 50 mi, embora fora do valor do contrato, é desembolso público e deve constar da estimativa de impacto fiscal (item 42).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar o novo valor do contrato e a atualização em cadeia (Edital 9.2 e 11, Contrato 7ª, 18.1 e 6.2, Anexo VII).

Pergunta 34

Seguro de riscos nomeados/operacionais: cobertura e prêmio

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 34

+0,2% CMM (?) · -R\$ 0,63 MI VPL

ACHADOS E10

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critério do valor de cobertura e da alíquota do prêmio.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Base = custo de reconstrução (sem terreno e fundações), R\$ 1.533,88 mi na cl. 19ª; o MEF usava R\$ 1.177,01 mi e foi corrigido (+R\$ 2,9 mi de OPEX em 30 anos, -R\$ 630 mil VP, +0,2% CMM); DMP de 100%; taxa mínima de mercado com todos os descontos.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A Nota confirma a divergência que a CAGE apontou entre o Contrato^[98] e o PN, que traz R\$ 1.177,01 mi a 0,03% a.a.^{[99][100]}.

Os números do ajuste não fecham entre si^[101]: +0,2% da CMM equivale a cerca de R\$ 540 mil por ano, cinco vezes o acréscimo anual de prêmio (R\$ 2,9 mi ÷ 30 ≈ R\$ 97 mil); nos outros quatro itens com efeito financeiro a Nota reporta cerca de R\$ 10,6 mi de VPL por ponto percentual de CMM, e aqui reporta R\$ 3,2 mi. Pelo padrão dos demais, -R\$ 630 mil corresponderia a +0,06%. Um dos dois números está errado, e o 'impacto positivo' é, para o Estado, aumento de contraprestação.

A alíquota de 0,03% a.a. está no piso do mercado^[102] e não veio cotação; o DMP de 100% é conservador e adequado ao complexo integrado.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a conciliação dos três números (OPEX, VPL e % da CMM) e as cotações ou referências de prêmio.

Pergunta 35

Garantia de proposta no MEF

AJUSTADA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 35

-0,05% CMM · +R\$ 0,54 MI VPL

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Razão da inclusão da despesa de garantia de proposta no MEF (excluída na PPP do Hospital de Viamão).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Concorda; despesa excluída do MEF: +R\$ 536 mil VP, -0,05% na CMM.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada^[103].

● ENCAMINHAMENTO

Sem providência adicional.

Pergunta 36

Prêmio da garantia de execução (0,70% → 0,65%)

AJUSTADA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 36

-0,1% CMM · +R\$ 1,0 MI VPL

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critério dos 0,70% (média de 0,68% e 0,71% no MEF).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Erro de referência: o critério correto é a média de Cais Mauá (0,60%) e Hospital de Viamão (0,70%) = 0,65%; +R\$ 1 mi no VPL, -0,1% na CMM.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Correção adequada. O registro de que os parâmetros documentados no MEF não eram os efetivamente usados^[104] é um alerta de rastreabilidade: outras premissas 'documentadas' do modelo podem não corresponder às usadas (ver item 45, em que o período do prêmio de mercado também estava errado no PN).

● ENCAMINHAMENTO

- Pedir à SERG uma verificação cruzada premissa a premissa entre PN, memória e MEF antes do edital.

Pergunta 37

Remuneração do Verificador Independente e da Certificadora (R\$ 90 mil/mês)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 37

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critério para R\$ 90 mil/mês ($\approx 0,4\%$ da CMM).

● O QUE A SERG RESPONDEU

Média do percentual da CP em dois contratos (Maceió 0,370%; Viamão 0,402%) aplicada à CMM.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Critério transparente^[105], mas frágil: a remuneração do VI e da CO deveria decorrer do escopo (número de indicadores, frequência de medição, obras a certificar em 17 edificações), não de um percentual da contraprestação; a CO atua só na fase de obras, e o valor conjunto não é decomposto. Com a CMM reduzida, o valor de referência também muda.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a decomposição VI $\times$ CO por fase e a estimativa por escopo (Anexo VIII).

Pergunta 38-39

Fórmulas do lucro presumido na aba de tributos

AJUSTADA

ATENDE

RDI TCE · ITEM 38 E 39

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Erro na comparação com o limite de R\$ 78 mi (só receita comercial) e na base de IR/CSLL do presumido; se o lucro real permanece vantajoso nos três primeiros anos.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Erros reconhecidos; a hipótese de lucro presumido foi suprimida do MEF, que adota lucro real em todo o horizonte; sem impacto.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A supressão é adequada^[106], mas a razão deveria ter sido dita: com receita bruta anual muito acima de R\$ 78 mi a partir do 2º ano, a SPE não pode optar pelo lucro presumido (Lei 9.718/1998, art. 13); a comparação era juridicamente vazia. A fórmula errada fazia o modelo apontar o presumido como regime ótimo dos anos 2 a 30^[107], enquanto o regime selecionado era o real^[108] — o que confirma que a escolha não decorreu da análise. Sem impacto no MEF, como afirmado.

● ENCAMINHAMENTO

Sem providência adicional.

Pergunta 40

Prazo do depósito do aporte na conta aporte

AJUSTADA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 40

– (VFM E IMPACTO FISCAL A REVISAR)

ACHADOS D4, B7

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Quantos dias após a assinatura deve ser depositado o aporte (Anexo VII, 4.13).

● O QUE A SERG RESPONDEU

O depósito é condição de eficácia, anterior à Ordem de Início: até 4 meses, prorrogáveis por 4; minuta ajustada.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A resposta confirma o achado D4: o Estado desembolsa R\$ 50 mi em conta segregada^[109] antes da Ordem de Início^[110], e o valor só é liberado com a conclusão da PGE^[111]. A Análise de VfM, porém, aloca o aporte ao 4º ano^[112]: para o Estado, R\$ 50 mi no ano zero valem R\$ 13,9 mi a mais do que no 4º ano a 8,5% a.a., diferença reduzida apenas pelo que a remuneração da conta devolver ao Tesouro. O custo da PPP no VfM e a estimativa de impacto fiscal (art. 10, I, b) estão, nesse ponto, subestimados. A Nota não menciona a hipótese de aporte de 40% pedida na consulta pública (achado N4).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar o VfM e a estimativa de impacto fiscal com o aporte no ano do desembolso efetivo, e a regra de destinação dos rendimentos da CONTA APORTE.

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Se o benefício fiscal da depreciação/amortização foi considerado, já que a DRE não a apresenta; evidenciar como.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Modelo de ativo financeiro (ICPC 01/IFRIC 12): não há ativo depreciável; o benefício vem do regime da Lei 12.973/2014 (tributação da receita de construção pelo caixa, segregação entre amortização e remuneração, diferimento do AVP) — e não da dedução direta do custo de construção, como constava em resposta anterior.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A explicação conceitual é coerente com a ICPC 01^[113], mas o TCE pediu evidência^[114] e a Nota não a apresenta: não indica as células em que a receita de construção é tributada pelo caixa nem onde a parcela de amortização é excluída da base. A DRE registra R\$ 1.066,8 mi de receita de construção nos anos 1 a 6 e depreciação zero^[115]. A própria Nota reconhece que a explicação anterior estava errada^[116], o que recomenda verificação célula a célula: se a base de IR/CSLL partir do LAJIR com a contraprestação integral como receita, os tributos estão superestimados e a CMM, inflada.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a demonstração, no MEF, do cálculo do IR/CSLL e do PIS/COFINS sob a ICPC 01 (células e fórmulas), com a conciliação entre DRE, apuração fiscal e fluxo de caixa.

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Documentos que evidenciem o cumprimento do art. 10, incisos I a V.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Encaminha a Informação 2026/SEFAZ/TE/ASTEC, a Informação 043/2026/SPGG/SUPLAN e o Ofício 092/2026/GAB/PGE.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

Os três documentos^[117] não foram recebidos pela CAGE e tratam exatamente da matéria de sua competência: estudo técnico de conveniência, compatibilidade com metas fiscais e PPA/LDO, estimativa de impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador. O TCE não perguntou pelo inciso VII (licença ambiental prévia ou diretrizes para o licenciamento), que a CAGE apontou como pendente: a consulta ao órgão ambiental só ocorre após a assinatura (achado J3).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar as três Informações e verificar o inciso VII (diretrizes ambientais antes do edital).

Pergunta 43

Limite do art. 28 da Lei 11.079 e comparação com o custo atual

DOCUMENTAL

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 43

ACHADOS B1, M4, N7

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Estimativa do comprometimento da RCL com PPPs atuais e futuras.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Encaminha a Informação SEFAZ/TE/ASTEC; informa custo atual de R\$ 4,125 mi/mês (R\$ 49,5 mi/ano) contra contraprestação da Fase 0 de R\$ 4,362 mi/mês (20% de R\$ 21,81 mi), 5,7% superior, com escopo maior; custos atuais não incluem locações de imóveis.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A comparação^[118] limita-se à Fase 0, em que o Estado paga 20% da CMM^[119] pela operação dos prédios existentes (achado B1). Ela omite o aporte de R\$ 50 mi, os aluguéis dos imóveis externos (R\$ 4,08 mi/ano, admitidos na própria Nota^[120]), a gestão contratual (R\$ 453 mil/ano) e, sobretudo, a escalada até 100% da CMM ao fim das fases — R\$ 261,7 mi/ano, 5,3 vezes o custo atual. Com aluguéis e gestão, a Fase 0 já custa cerca de 15% a mais do que hoje, não 5,7%. É o objeto do bloco II da RDI CAGE (itens 8 e 9).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a Informação SEFAZ/TE/ASTEC e o fluxo integral do Estado ano a ano (contraprestação por fase, aporte, aluguéis remanescentes, gestão contratual) para o art. 28 e para o art. 10, I, b.

Pergunta 44

Estrutura de capital do WACC (83,8/16,2) × financiamento (79,2% de dívida)

MANTIDA

ATENDE PARCIALMENTE

RDI TCE · ITEM 44 (A-C)

ACHADOS E5B, N6

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Qual estrutura foi adotada no WACC; se é estrutura-alvo ou a projetada; consistência entre realavancagem do beta e projeções de dívida.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Estrutura-alvo de mercado (Damodaran, setores Engenharia/Construção e Imobiliário); financiamento modelado a 79,2% do CAPEX; teste com 80/20 reduziria o WACC em 0,13 p.p., considerado marginal.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A Nota confirma duas estruturas: 16,2% de dívida no WACC^{[121][122]} e cerca de 80% no fluxo^{[123][124]}. O teste da própria SERG mostra que a estrutura consistente reduziria o WACC em 0,13 p.p.^[125] — pela sensibilidade informada no item 45 (0,49 p.p. $\approx$ 3,11% da CMM $\approx$ R\$ 32,3 mi), cerca de 0,8% da CMM e R\$ 8,6 mi a valor presente, que a Nota classifica como marginal e mantém a favor do privado. Para concessão administrativa com receita garantida pelo Estado e financiamento BNDES, a alavancagem baixa de setores de construção e imobiliário não é a referência natural (achado N6).

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar o WACC com a estrutura de capital consistente com o fluxo (ou justificativa regulatória para a estrutura-alvo) e o efeito na CMM.

● O QUE O TCE PERGUNTOU

Critério da janela de 24 anos em vez de 25; datas, observações e tratamento de 2001; efeito da inclusão de 2001 e conciliação PN × simulador × memória.

● O QUE A SERG RESPONDEU

Série mensal do S&P 500 Total Return disponível só desde 13/08/2001, daí 2002–2025 (288 observações); PN corrigido; teste com Damodaran anual 2001–2025 eleva o WACC a 10,72% (+0,49 p.p.), +R\$ 32,3 mi VP e +3,11% na CMM, atribuído à granularidade das séries.

● AVALIAÇÃO DA CAGE

A limitação é da fonte escolhida^[126], não dos dados: séries mensais de retorno total do S&P 500 existem desde 1988 e a série anual de Damodaran desde 1928 — a própria planilha de WACC contém essa série^[127]. A prática regulatória brasileira (ANEEL, ANTT) usa séries longas; uma janela de 24 anos^[128] é curta e sensível ao ponto de partida, como o próprio teste demonstra^[129]. O PN informava 2001–2025^[130] e foi corrigido. O prêmio resultante (6,54%)^[131] não é declarado na Nota. A escolha da janela mais baixa favorece o Estado; o que falta é a memória e uma sensibilidade com a série longa.

● ENCAMINHAMENTO

- Solicitar a memória do prêmio de mercado e o WACC com a série de 1928–2025 e com 1998–2025, conciliando PN, simulador e memória (achado N6; RDI CAGE, item 5).

4 · O que muda nos documentos e na análise da CAGE

DOCUMENTO	ALTERAÇÃO ANUNCIADA NA NOTA	O QUE A CAGE DEVE REEXAMINAR NA VERSÃO ATUALIZADA
Contrato	9.7 (75 meses); 7ª (valor sem aporte); condição de eficácia do aporte; 31.5 (limite de R\$ 29,69 mi, implícito)	Coerência com Caderno, Apêndice III e PN; novo valor do contrato e garantias (18.1, 6.2); momento da reavaliação estrutural (31.5.4 × Plano de Obras)

DOCUMENTO	ALTERAÇÃO ANUNCIADA NA NOTA	O QUE A CAGE DEVE REEXAMINAR NA VERSÃO ATUALIZADA
Anexo I – Caderno	4.3 (15º/42º mês); 4.3.1 (Edifício C fora da Fase 3); 7.6.b (diagramação)	Escola ainda duplicada; itens 5.6.16.6 e 1.21.2 citados pela Nota; vagas de bicicleta; ambulatório (obrigação × custo)
Apêndices I a III	Nenhuma anunciada	Divisórias (nova especificação), prazo de 72 meses, PMOC como anexo, parâmetro de jardinagem
Anexo VII	Prazo do depósito do aporte (4 + 4 meses)	Destinação dos rendimentos da CONTA APORTE; janela de 5 dias úteis (D4)
Edital	Nenhuma anunciada	Teto da proposta (R\$ 21.810.672,82), garantia de proposta (1%), multa de 0,5%, valor estimado do contrato
PN e memória do WACC	Período do prêmio de mercado (2002–2025); tabela de seguros (implícito)	Cronograma de fases; estrutura de capital; prêmio de mercado (6,54%); benchmarks de garantias
MEF	IPTU (R\$ 2.762,42/m²); seguros (R\$ 1.533,88 mi); garantia de proposta excluída; garantia de execução 0,65%; CAPEX de divisórias –R\$ 50 mi; aba de tributos sem presumido; CMM R\$ 21.810.672,82	Memória do efeito integrado; cronograma trimestral × 75 meses; apuração fiscal sob ICPC 01; IPTU por prédio; BDI do mobiliário; VfM não foi feito
Análise de VfM	Nenhuma anunciada	Recalcular com CMM e CAPEX revistos, aporte no ano do desembolso e riscos retidos (RDI CAGE, blocos I, II e IV)

5 • Inconsistências internas da Nota

- Item 34: +0,2% da CMM não é compatível com –R\$ 630 mil de VPL nem com +R\$ 97 mil/ano de prêmio (ver Quadro 1).
- Resumo: a soma dos efeitos isolados é –2,06%, o efeito integrado é –3,14%; a diferença (1,08 p.p.) não é explicada. A contagem de "40 grupos" (13 + 22 + 5) tampouco corresponde às 32 perguntas da Nota ou aos 45 itens da RDI.

3. Item 1: o MEF é descrito como anual; o cronograma físico-financeiro do modelo e do PN é trimestral (24 trimestres).
4. Item 3: corrige a duplicidade do Edifício C, mas não a da escola, que está na mesma lista.
5. Item 18: situa a reavaliação estrutural no Plano de Obras (condição de eficácia); a cl. 31.5.4 a situa nos projetos de engenharia, após a Ordem de Início.
6. Item 13: cita o item 5.6.16.6 do Caderno, inexistente no Caderno recebido.
7. Item 36: os benchmarks documentados no MEF (0,68% e 0,71%) não eram os usados; item 45: o período documentado no PN (2001-2025) não era o usado.
8. Item 42: a lista de documentos está com marcadores repetidos ("c) c) c"); item 41: a explicação do benefício fiscal substitui "resposta anterior" não identificada.

6 • Encaminhamentos propostos

a) Documentos a solicitar à SERG (anexos da Nota e complementos)

1. Informação 2026/SEFAZ/TE/ASTEC (arts. 10 e 28 da Lei 11.079), Informação 043/2026/SPGG/SUPLAN e Ofício 092/2026/GAB/PGE.
2. Minutas (Edital, Contrato, Anexos e Apêndices) e MEF atualizados, com a memória do efeito integrado de -3,14% e o novo valor do contrato.
3. Apêndice II - PMOC; Relatório de Análise da Situação Atual (29/05/2025); demais produtos do BNDES não recebidos.
4. Certidão de matrícula nº 69.727 e demais matrículas da ÁREA DA CONCESSÃO, com a poligonal.
5. Projeto estrutural original do Edifício A (enviado ao TCE) e o laudo de inspeção, se existir.
6. Ficha do cadastro imobiliário (IPTU 2025); cotações de seguros; contrato do 17.007 Nações usado como benchmark; nova especificação e preço das divisórias.

b) Pontos a incorporar à RDI CAGE (complemento)

1. VfM recalculado com CMM e CAPEX revistos, aporte no ano do desembolso e atraso de licenciamento na PPP (itens 4, 5, 8 e 20 da RDI CAGE).
2. Plano B para os 1.346 postos da ampliação se o acréscimo de CAPEX superar o limite de 30% (itens 11 a 16).
3. Revisão dos demais itens de alta especificação e da premissa de substituição integral, com custo de ciclo de vida (bloco IV).
4. BDI diferenciado para fornecimento (mobiliário, elevadores, no-breaks) e IPTU por prédio.

5. WACC com estrutura de capital consistente e prêmio de mercado com série longa; apuração fiscal sob ICPC 01 demonstrada no MEF.

c) Pontos a acompanhar junto ao TCE

1. Itens 14, 18, 24 e 29, respondidos sem os documentos ou estudos pedidos; item 34, com números incompatíveis.
2. Diretrizes do EVU (SEI 26.0.000146044-6) e pareceres da SMAMUS/EPAHC, prometidos "tão logo emitidos".

Assinaturas

Responsável técnico

Nome · cargo · matrícula

Coordenação do GT-PPPs

Nome · cargo

Contador e Auditor-Geral do Estado

Nome · cargo

Anexo · Trechos citados

Cada nota indica o documento, o item, a página e o trecho literal de onde a informação foi extraída. Páginas da Nota Técnica, da RDI do TCE e do Relatório de Consulta Pública conforme o arquivo PDF; dos arquivos Word conforme a paginação gravada (margem de uma a duas páginas; até cinco no Apêndice III); Plano de Negócios pelo sumário; planilhas sem página.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[1]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 preâmbulo	p. 1 (PDF)	...nde do Sul. Em 28 de agosto de 2026, a Se (SERG) recebeu a Requisição de Documentos encaminhada pelo Tribunal de Contas do Esta com base nos arts. 31, 70 e 71 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, e Estadual nº 11.424/2000. A RDI tem como ob relativas ao...

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[2]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 36 (PDF)	• Ajustadas (correção real de premissa/docum
[3]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	Efeito final corresponde a uma redução de 3, Máxima, já
[4]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	...14% na Contraprestação Mensal Máxima, já MEF. O percentual representa redução de R\$ contraprestação mensal (R\$ 21.810.672,82, documentos editais e MEF atualizados est por meio do link abaixo, em razão do elevado https://drive.google.com/drive/folders/1UfxHausp=drive_link Diante do exposto, as conside
[5]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	Os anexos, documentos editais e MEF atu download por
[6]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Resumo das alterações	p. 37 (PDF)	Os percentuais informados em cada resposta um partindo da
[7]	EDITAL item 9.2 (teto da proposta)	p. 12	...ERCIAIS apresentadas pelos LICITANTES, co 16, devendo ser inferior ao valor de R\$22.519,50 (vinte e dois mil quinhentos e dezenove mil quinhentos e dezo
[8]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 1, p. 2	p. 2 (PDF)	O prazo correto é de 75 meses, corresponder adotado para a Fase 3 (subcláusula 9.3.3), que Reformas e, portanto, determina seu termo fi para refletir esse prazo, sanando a divergência MEF, uma vez que a periodicidade do modelo divergência de 3 meses entre...

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[9]	APÊNDICE III – PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Sumário executivo	p. 4	...ndo que as intervenções ocorram de maneira ordenada, o cronograma de implantação do projeto será dividido em três fases de execução.
[10]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Cronograma físico-financeiro	p. 38 (sumário)	Por fim, a Fase 3, com duração de 11 trimestres (14º ao 24º trimestre) reúne majoritariamente o complemento das intervenções urbanísticas.
[11]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 4.3 (Fase 3)	p. 16	FASE 3: terá início no 40º (quadragésimo) mês e término no 73º (setenta e três) mês, com previsão de término em 33 (trinta e três) meses.
[12]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 1, p. 2	p. 2 (PDF)	...sse prazo, sanando a divergência. O ajuste que a periodicidade do modelo econômico-financeiro de 3 meses entre os prazos não altera o exercício de Reformas é considerada para fins de modelo de divergência entre a Minuta Contratual que inicia no 15º mês e a fase 3 no 42º mês (subsequente).
[13]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba de premissas, 'Cronograma trimestral'	sem página (planilha)	Bloco 'Cronograma trimestral': trimestres 1 a 4 (quatro trimestres por ano) e flags de CAPEX por trimestre.
[14]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 2, p. 2	p. 2 (PDF)	...corretos são os do Contrato (Fase 2 iniciando no 15º mês) e devendo o Caderno de Encargos ser ajustado para refletir os prazos vigentes no Contrato. Pergunta 3. Esclarecer. Resposta: De fato, a construção do EPP é indevidamente tanto na Fase 1 (item i) quanto na Fase 3. Construção, no Anexo I — Caderno de Encargos.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[15]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Cronograma físico- financeiro	p. 38 (sumário)	A Fase 2 tem duração de 12 trimestres, com 5º ao 16º trimestre), e corresponde à etapa c pois envolve intervenções em edificações em
[16]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 4.3 (lista da Fase 3)	p. 16	construção da escola (edifício P);
[17]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 4.3 (lista da Fase 1)	p. 15	construção da Escola (Prédio P).
[18]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 3, p. 2	p. 2 (PDF)	...ão. A construção do Edifício C — PGE pertence ao Contrato. A documentação foi ajustada para : menção equivocada constante na Fase 3 . Per Encargos, no item 7.6.b consta: Do 1º ao 22º áreas administrativas prevendo a troca dos re alvenarias); vii. Reformulação da iluminação c a ser desenvolvido pela futura concessionári.
[19]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 4, p. 3	p. 3 (PDF)	Resposta: Trata-se de erro de diagramação, já imagens (identificação
[20]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Descrição do projeto (situação atual)	p. 28 (sumário)	Posto de atendimento à saúde e perícia médi

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[21]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 4	p. 4 (PDF)	...Nesse sentido, esclarecemos que a previsã O padrão de mercado observado em empre aponta para a adoção de serviço de ambulat forma de assegurar atendimento alinhado às compatível com a escala e a dispersão física acionamento exclusivo de serviços externos c resposta incompatível com essas característi normas e referências...
[22]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 5	p. 5 (PDF)	...essoal em número suficiente para operá-lo ressuscitação. Embora a hipótese legal esteja o parâmetro mostra que o legislador estadua ordem como situação que exige capacidade l cardiorrespiratórias. O CAFF supera esse pat ordinária, considerada apenas a população fi mil/mês é fruto de ben...
[23]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Zeladoria (segurança e emergências)	p. 56	...ido à ocorrência de acidentes ou problemas CAFF, devendo manter espaço apropriado pa primeiros socorros.
[24]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 5	p. 5 (PDF)	...Esse encargo também se articula com a ob Incêndio. O serviço de ambulatório e ambulâ modelagem dimensionou e precificou uma ob não um item adicional ao escopo. No plano n 6.734/20201, exige que os estabelecimentos socorros compatível com a atividade desenv e sob os cuidados de pessoa treinada. A exig contingente d...
[25]	APÊNDICE II – DIRETRIZES OPERACIONAIS item 5 (premissas operacionais)	p. 13	Será previsto serviço de enfermaria, ambulâ

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[26]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 5	p. 5 (PDF)	...mente em sua operação ordinária, consider prevista3. O valor de R\$ 37 mil/mês é fruto d empreendimentos considerados no estudo de enfermaria e ambulância dedicados: 17.007 l Cidade (110.000 m²), Ventura Corporate (99. m²), CENU (97.000 m²) e WT Morumbi (93.00 constitui referência direta e verificável: o valo
[27]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 6	p. 6 (PDF)	...ncias, com manutenção de posto de enferm operação, não incluindo atendimento médico ocupacional. Por fim, destaca-se que, embora Contrato) não contenha item específico dedic do serviço de ambulatório e ambulância enqu apontados encontram-se abrangidos pelas ca previstas no arcabouço co...
[28]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 5, p. 6	p. 6 (PDF)	...cional. Por fim, destaca-se que, embora a M não contenha item específico dedicado aos ri serviço de ambulatório e ambulância enqu apontados encontram-se abrangidos pelas ca previstas no arcabouço contratual. A Matriz d como risco exclusivo, os "eventuais acidentes ou ao meio ambiente pela CONCESSIONÁRIA,
[29]	APÊNDICE II – DIRETRIZES OPERACIONAIS Manutenção (PMOC)	p. 39	Será de responsabilidade das empresas contr conforme quanto indicado no PMOC anexo e controle e monitoramento da efetiva realizaç
[30]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 8	p. 8 (PDF)	...mização identificadas no estudo comparati porte. O Estado optou por manter a premissa edificações do CAFF, DAER e PGE em razão a do serviço nesses prédios, que concentram g procuradoria e órgão técnico com atendimen processuais, contratados e fiscalizados. A prá públicas comparáveis confirma que a copeira
[31]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 8	p. 8 (PDF)	Como exemplo de benchmark o Tribunal de Ju Técnicos

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[32]	APÊNDICE II – DIRETRIZES OPERACIONAIS Quadro de atividades	p. 19	Copeiro (1 por andar)
[33]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 9	p. 9 (PDF)	...o é o porte físico e populacional de cada ed área privativa de 74.279,20 m² no CAFF/SED 19.672,50 m² no DAER, associada à populaçã Esses parâmetros permitem estimar o volum trabalho a serem manuseados em cada local, proporcional da equipe. O segundo critério é que ocorrerá em três fases ao longo...
[34]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 10	p. 10 (PDF)	não foi identificado um índice de produtividade marcenaria — seja
[35]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 10	p. 10 (PDF)	...montagem escalonada, refletindo-se na pro edificação. O dimensionamento dos serviços atualmente em operação no CAFF, ajustada à transição em curso. Trata-se de um contexto retrofit, que ao longo de sua execução demar adequações de layout, com impacto direto so das equipes de marcenaria. Cabe registrar qu
[36]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 7, p. 11	p. 11 (PDF)	...torados como condição da apropriação do e contexto, a hipótese de substituição integral monitoramento remoto foi afastada por razão dimensionamento: os encargos contratuais a atividades que não são executáveis por meio de Encargos (Anexo I do Contrato, item relati Concessionária, entre outras obrigações, coib
[37]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Zeladoria (segurança)	p. 56	...edificações. A estratégia de segurança deve premissa, priorizando monitoramento eletrôn detrimento de barreiras físicas perimetrais.

NOTA	DOCUMENTO ITEM	PÁGINA	TRECHO
[38]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 8, p. 12	p. 12 (PDF)	...nal do terreno e do IPTU, ficando a referida comprovação. O ajuste gera impacto negativ aumentando em 0,09% a Contraprestação Me relação ao dimensionamento do serviço de ja externa e 02 postos jardinagem interna/roofto CONTRATO_CADERNO DE ENCARGOS - Apênc de jardinagem foi dimensionado considerand a...
[39]	MODELO ECONÔMICO- FINANCEIRO (13/07/2026) aba 11 (Tributos), 'Cálculo do IPTU'	sem página (planilha)	IPTU projetado por prédio: D (R\$ 0,83 a 1,25 zero para A/B (CAFF/SEDUC), C (PGE), N (DAE 5,1 mi/ano.
[40]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 9, p. 13	p. 13 (PDF)	...implantada (nas áreas externas em solo e r definida, o que impede a aplicação direta des dimensionamento. A produtividade por tipolo parâmetro médio do Caderno de Encargos, é m²/profissional; canteiros e arbustos, 1.500 n 2.000 m²/profissional. O dimensionamento de pergunta resulta da apli...
[41]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 9, p. 13	p. 13 (PDF)	...cluída a implantação das áreas construídas o número de postos será ajustado com base plantio, aplicando-se então o parâmetro do C precisa. Pergunta 10: Apresentar as matrícula empreendimento. Resposta: Apresenta-se, er 69.727 (Registro de Imóveis da 2ª Zona de Po do empreendimento. Pe...
[42]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Urbanização (orçamento)	p. 104 (sumário)	Paisagismo M2 18.260,00 81,87 1.494.9

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[43]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 10, p. 13	p. 13 (PDF)	Resposta: Apresenta-se, em anexo, a Certidão de Imóveis da 2ª
[44]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 30, p. 26	p. 26 (PDF)	Medeiros, 1501, área total de 90.000 m², Matrícula de Registro de Imóveis
[45]	APÊNDICE III – PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Sumário executivo	p. 4	O estudo está implantado em um terreno de área e conta com 257.792 m² de área construída existentes 105.572 m² ampliações 32.125 m² descobertas). O empreendimento está concebido com fechamentos por grades ou muros junto ao alinhamento do terreno.
[46]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 11, p. 14	p. 14 (PDF)	computado o estacionamento, corresponde a área construída
[47]	APÊNDICE II – DIRETRIZES OPERACIONAIS Sumário	p. 5	...contempla um empreendimento de aproximadamente 225.667 m² de área construída. O terreno como um conjunto aberto, sem fechamentos laterais, alinhamento do terreno, podendo, eventualmente, ser cercado por cerca-viva.
[48]	APÊNDICE III – PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Sumário executivo	p. 4	...está implantado em um terreno de aproximadamente 257.792 m² de área construída total 105.572 m² ampliações 32.125 m² de terraços descobertos. O empreendimento está concebido como um conjunto com fechamentos por grades ou muros junto ao alinhamento do terreno.
[49]	ANEXO V – MATRIZ DE RISCO Custos do objeto, alínea j)	p. 86	Custos relacionados ao OBJETO da CONCESSÃO, a contrapartida financeira relativa à outorga onerosa não venha a ser exigida, nos termos das legislações em vigor. CONCEDENTE As PARTES devem buscar, com boa-fé, com eventuais exigências de contrapartida financeira, o direito de construir.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[50]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 11, p. 14	p. 14 (PDF)	...onstruída total de 225.667 m², igualmente seja, o projeto utiliza 51% do potencial construtivo permitido, preservando a permeabilidade do solo; a altura da ampliação do Edifício A é a mesma prevista no projeto original da década de 1970 (h...
[51]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 11, p. 15	p. 15 (PDF)	Quanto à Transferência do Potencial Construtivo, não é considerada por não se enquadrar o imóvel no âmbito da Lei (LC nº 434/1999) — bens tombados, áreas ativas ou áreas destinadas a equipamentos públicos —, os imóveis no Inventário do Patrimônio Cultural do Estado de "Estruturação", tratada na resposta à Pergunta 10, preservação...
[52]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 12, p. 15	p. 15 (PDF)	...a, responsável pela instalação e operação e manutenção (recarga), que efetuará a cobrança diretamente do usuário consumida, servidores públicos e usuários externos, o custo de energia associado à recarga de veículos elétricos, Concessionária, nem repercute na demanda do Complexo, não se aplicando, portanto, a essa utilização gratuita.
[53]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 12, p. 16	p. 16 (PDF)	b) As vagas destinadas a bicicletas não estão disponíveis, que
[54]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Construção (vagas)	p. 14	...s deverão ser alocadas em áreas descobertas para as edificações; e 5% (cinco por cento) de vagas para bicicletas.
[55]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Diretrizes gerais (licenciamento)	p. 8	A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar Estudo de Impacto de condição para o licenciamento urbanístico do Complexo do CAFF como Polo de classificação do Complexo do CAFF como Polo de impactos sobre o sistema viário da região.

NOTA	DOCUMENTO ITEM	PÁGINA	TRECHO
[56]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 12, p. 16	p. 16 (PDF)	tal risco está alocado ao concessionário.
[57]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 12, p. 17	p. 17 (PDF)	seguinte quantitativo: CAFF, 60 vagas; SEDU 19 vagas.
[58]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 13, p. 17	p. 17 (PDF)	...edificação da Escola não possui telhado ino cobertura em laje de concreto armado com p técnica constante no item 5.6.16.6 (Imperme de Encargos. Por se tratar de solução estrutu seu custo não é orçado como item autônomo concreto e armação da laje está contemplado de concreto armado (item que engloba lajes,
[59]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 14, p. 18	p. 18 (PDF)	Resposta: a) Sim. Foram realizadas reuniões com
[60]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 14, p. 18	p. 18 (PDF)	pedido de Diretrizes para o EVU (Estudo de V 26.0.000146044-6,
[61]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 14, p. 19	p. 19 (PDF)	...didas de mitigação já incorporadas ao proje —, ficando a emissão de pareceres formais e compensatórias ou contrapartidas adicionais licenciamento, quando o EIV complexo estara Depreende-se da Minuta de Contrato e do Ca levantamentos de campo e sondagens neces estrutura existente do Edifício A do CAFF para pretendida não foram realizados no â...
[62]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.3	p. 69	...ssim entendida como a demora decorrente CONCESSIONÁRIA, em prazo superior a 6 (se regularmente instruído.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[63]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Construção (licenças)	p. 17	Em até 6 (seis) meses após a DATA DA ORDE deverá ter obtido todos os alvarás, autorizaçõ para o início das obras de construção dos NO
[64]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Construção (ampliação do CAFF)	p. 15	...ONÁRIA deverá executar, como parte da ar CAFF, a construção de heliponto na cobertura com as normas da ANAC e do Comando da Ae licenças e autorizações específicas aplicáveis
[65]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 19	p. 19 (PDF)	...nsáveis à comprovação da viabilidade técn Resposta: A estrutura existente do Edifício A dimensionada para comportar 30 andares, co de Encargos (Anexo I do Contrato) que trata c (pavimentos 23º ao 30º), dado do projeto est projeto é o que fundamenta a viabilidade técn EVTEA. O projeto estrutural original está disp
[66]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 7.5.1 (ampliação do CAFF)	p. 22	A estrutura existente do CAFF foi originalmer andares. Quando da elaboração dos PROJETO relativos à ampliação do Edifício A – CAFF, a c integridade dos elementos estruturais e subn CONCEDENTE, com o respectivo demonstrati eventuais intervenções não previs...
[67]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 19	p. 19 (PDF)	...rojeto é o que fundamenta a viabilidade técn EVTEA. O projeto estrutural original está disp processo, e será enviado junto a este docume carga permanente na estrutura, foi escolhida metálica associada a steel deck e painéis cim significativamente o peso próprio da ampliaç sensibilidade do projeto de quaisquer incerte
[68]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 19	p. 19 (PDF)	Concessionária, a ser realizada no momento nos termos do

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[69]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.5.4	p. 71	...necessidade de acréscimo de CAPEX à execu CAFF será realizada pela CONCESSIONÁRIA q DE ENGENHARIA E ARQUITETURA relativos a 7.5 do ANEXO I, devendo ser avaliada pelo PC VERIFICADOR INDEPENDENTE.
[70]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.5	p. 70	...duzentos e cinquenta e quatro mil, trezent exclusivamente até o limite de 30% (trinta po correspondente a R\$ 31.276.294,21 (trinta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e reequilíbrio econômico-financeiro à CONCESS de revisão extraordinária previsto na CLÁUSU CLÁUSULA...
[71]	RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICA p. 48 (Tema 3)	p. 48 (PDF)	ampliação vertical serão integralmente aloc Concedente.
[72]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 20	p. 20 (PDF)	...ra manifestação), e a execução da ampliaç aprovação. Caso o CAPEX adicional necessári 29.693.191,39 (valor ajustado, após alteraçõe sem a execução dessa intervenção específica econômico-financeiro específico em favor do determinação expressa em contrário do Esta contratual e recomposição do equilíbrio econ
[73]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba CAPEX (ampliação do CAFF)	sem página (planilha)	Ampliação do CAFF: R\$ 104.254.314,04 (cust 31.276.294,21. O novo limite de R\$ 29.693.1 98.977.304,63.
[74]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 18, p. 20	p. 20 (PDF)	Não há, portanto, risco não tratado : trata-se estruturado, que resguarda

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[75]	MINUTA DO CONTRATO cl. 31.5.2	p. 70	...e setenta e seis mil, duzentos e noventa e ... a CONCESSÃO deverá prosseguir sem a execu determinação expressa e formal do PODER C hipótese na qual a execução da ampliação de CONTRATO e da recomposição de seu equilíb da CLÁUSULA 34ª, da CLÁUSULA 35ª e da CL
[76]	APÊNDICE III - PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Subcondomínio 01 (expansão CAFF)	p. 37	A privativa: 65.000,00m² A privativa: 9.279,2
[77]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19, p. 21	p. 21 (PDF)	...ho da ABNT NBR 15575 e das demais exigê Encargos. O ajuste resulta em redução de ap CAPEX de referência (R\$ 23,63 milhões a valc Contraprestação Mensal Máxima em 2,2% no revisão se justifica pela suficiência técnica da (compartimentação interna de ambientes de desempenho de fachada) e pela manutenção de desempenho e durabilidade, resultando em
[78]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19, p. 21	p. 21 (PDF)	...ção, desempenho acústico e funcionalidade projeto, optou-se pela adoção desse padrão c definição da solução, considerando sua adequ necessidades previstas para o empreendimen do Caderno de Encargos aplica-se de forma p permanência, sem diferenciação por tipo de c secretários, áreas administrativas, salas...
[79]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19, p. 21	p. 21 (PDF)	ambientes de permanência, sem diferenciação (gabinetes de

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[80]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 19, p. 22	p. 22 (PDF)	...mento dos sistemas prediais (climatização, sem indicador específico vinculado ao materi adotado. A adoção, pela futura Concessionár equivalente ou suficiente e menor custo cons própria: segundo a Matriz de Risco, eventuais fizer nos projetos de engenharia e arquitetura sistemas construt...
[81]	APÊNDICE III – PROJETO ARQUITETÔNICO REFERENCIAL Subcondomínio 02 (PGE)	p. 44	Previsão de mobiliário corporativo em MDF/m insulado. Como diretriz ao projeto de interior estação de trabalho a cada 8,00m² de área ú (descontadas as áreas de circulação e apoio)
[82]	TCE-RS – RDI Nº 827487 (RDI 1) item 26	p. 5 (PDF)	...drias e instalações abrangidos pelo escopo solicita-se apresentar a documentação comp relatórios de levantamento de campo, parece fotográficos, inventários de conservação, ens tenham fundamentado a definição do escopo caso negativo, solicita-se justificar tecnicame
[83]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 24, p. 23	p. 23 (PDF)	...oi precedida de diagnóstico técnico da situa conduzido em três frentes complementares e estruturação elaborados pelo Consórcio RECA levantamento de campo realizados pela equi conforme metodologia descrita no Produto Ar Arquitetura. As visitas tiveram por objeto a av
[84]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 24, p. 24	p. 24 (PDF)	Nesse contexto, foi avaliada a alternativa de existentes.
[85]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 24, p. 24	p. 24 (PDF)	...ndicadores de desempenho contratualmen economicidade, não se identificou risco de su do CAPEX decorrente da diretriz adotada. A r desenvolvida considerando o ciclo completo c implantação é apenas um dos componentes c busca otimizar o custo total de propriedade (c simultaneamente investimentos, operação, n

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[86]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS Programa de Reformas (substituição integral)	p. 29	...ráulicas, de climatização, esquadrias, reves a CONCESSIONÁRIA deverá executar a substi admitidos meros reparos pontuais nesses cas
[87]	ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS item 7.6 (retrofit do CAFF)	p. 25	Substituição integral do mobiliário e divisória
[88]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 24, p. 25	p. 25 (PDF)	...boas condições de manutenção e operação crônicos — nove deles integralmente modern paisagismo e conservação, avaliadas como co de mercado. A neutralidade do diagnóstico é, demonstração de que a diretriz de substituição não os precede. Pergunta 29: Com relação à
[89]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Prédio A – CAFF (orçamento)	p. 57 (sumário)	Mobiliário UN 4.024,50 8.485,81 34.151
[90]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 29, p. 25	p. 25 (PDF)	...arantia, distinta daquela aplicável a obras e O BDI de 22,12% aplicado ao CAPEX do empr nos parâmetros do Acórdão nº 2.622/2013 do de construção de edifícios. Reconhece-se que categoria diferenciada — "BDI para itens de r equipamentos" (percentual médio de 14,02% se limita à entrega do bem, sem atividades d
[91]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 29, p. 25	p. 25 (PDF)	...uja natureza se limita à entrega do bem, se vinculadas. O mobiliário previsto para o empr enquadra nessa categoria de mero fornecime envolve atividades tipicamente associadas à projeto e compatibilização com os demais sis recebimento fracionado por edificação e por i manual in loco e compatibilização física com

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[92]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 30, p. 26	p. 26 (PDF)	...ssinatura do contrato. O Anexo 1 (Especifica Execução prevê a entrega de 17 produtos en foram entregues — abrangendo Plano de Tra Situação Atual, Estudo de Vocação Compleme Plano Estratégico de Comunicação, Diretrizes Engenharia e Arquitetura, Plano de Negócios Relatório da Estrutura de Garantias,...
[93]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 30, p. 26	p. 26 (PDF)	...de Roadshows — está previsto para execu Sim. Todos os produtos entregues no âmbito Projeto foram objeto de recebimento formal, SERG e pelo Poder Concedente, em cumprim aplicáveis. O processo seguiu o rito contratu entregáveis pelo BNDES, análise técnica pelo SERG e pelo Poder Concedente, e aprovação
[94]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 33, p. 27	p. 27 (PDF)	...Estado e recentemente analisado pelo próp a cláusula 7ª foi ajustada para refletir o valor contraprestações, em conformidade com o ci Pergunta 34: Qual o critério adotado para det seguro de riscos nomeados/patrimonial ou op prêmio? Resposta: O critério adotado para de seguro de riscos nomeados/patrim...
[95]	MINUTA DO CONTRATO cl. 7.1	p. 8	...enta e nove reais e oitenta e seis centavos, 2025, calculado com base na soma dos valor MENSAL DE REFERÊNCIA, durante todo o praz acrescida do APORTE PÚBLICO previsto na Cl
[96]	EDITAL item 11 (garantia de proposta)	p. 16	...dois milhões, novecentos e sessenta e três que corresponde a aproximadamente 1% (un DO CONTRATO.
[97]	MINUTA DO CONTRATO cl. 18.1	p. 28	...IONÁRIA manterá a GARANTIA DE EXECUÇÃO PODER CONCEDENTE no montante inicial cor do VALOR DO CONTRATO.
[98]	MINUTA DO CONTRATO cl. 19ª (coberturas)	p. 34	Incêndio, inclusive decorrente de tumulto / R quinhentos e trinta e três milhões, oitocentos setenta e oito reais)

NOTA	DOCUMENTO ITEM	PÁGINA	TRECHO
[99]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Tabela 57 (seguros)	p. 192 (sumário)	Seguro de Riscos Nomeado/Patrimonial ou Op a.a. / R\$ 1.177,01 milhões
[100]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 34, p. 28	p. 28 (PDF)	Verificamos, na revisão desta resposta, que c utiliza atualmente o valor de R\$ 1.177.012.80 segurada, valor desatualizado em relação ao modelo foi atualizado para refletir o valor cor OPEX de seguros aumenta em R\$ 2,9 milhões negativo de R\$ 630 mil a valor presente e im Contraprestação Mensal Máxim...
[101]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 34, p. 28	p. 28 (PDF)	 O modelo foi atualizado para refletir o val O OPEX de seguros aumenta em R\$ 2,9 milh impacto negativo de R\$ 630 mil a valor prese Contraprestação Mensal Máxima. Segundo, a (DMP) de 100% como parâmetro de exposiçã Provável (que poderia situar-se entre 60% e 8 característica construtiva do empreendimento interligação e proximidade entre as edificaçõ
[102]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 34, p. 28	p. 28 (PDF)	...namento em caso de sinistro de grandes pr prêmio, adotou-se a taxa esperada com base mercado segurador por seguradoras de prim descontos aplicáveis em razão dos sistemas c no empreendimento (sprinklers, hidrantes, ex detectores de fumaça, monitoramento, alarm reduzem o perfil de risco...
[103]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 35, p. 28	p. 28 (PDF)	Financeiro do projeto, com impacto positivo c reduzindo em 0,05%
[104]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 36, p. 29	p. 29 (PDF)	...de 0,70% constante do MEF foi calculado a 0,71%, mas esses valores não correspondem utilizados como benchmark. O critério correto Garantia de Execução é a média dos percentu referência do Rio Grande do Sul: Cais Mauá (0 (0,70%), resultando em uma média de 0,65% refletir o percentual correto de 0,65%, com in

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[105]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 37, p. 29	p. 29 (PDF)	...a Contraprestação Mensal Máxima em dois privada: R\$ 100.000,00/mês (0,370% da CP) e R\$ 95.000,00/mês (0,402% da CP) no Hospit média de 0,4%. Esse percentual médio foi ap Mensal Máxima do presente contrato, resulta aproximadamente R\$ 90.000,00 mensais par CO. Pergunta 38: Tributos. Na aba 11. Tributo.
[106]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 38, p. 30	p. 30 (PDF)	Dessa forma, a hipótese de tributação pelo Lu versão final do modelo econômico-financeiro refletir exclusivamente o regime tributário efe questão não gera impacto no MEF, uma vez c utilizada para a projeção financeira do projeto valores e do enquadramento tributário resulta
[107]	MODELO ECONÔMICO- FINANCEIRO (13/07/2026) aba 11 (Tributos), linha 'Regime Tributário Ótimo'	sem página (planilha)	Linha 305 'Regime Tributário Ótimo': ano 1 Lu Presumido (resultado da comparação com a t pelo TCE). Aba de resumo: regime selecionad limite do lucro presumido R\$ 78.000.000 (lin
[108]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 39, p. 30	p. 30 (PDF)	...foi utilizada para fins de definição do regim uma vez que o regime tributário selecionado da concessão. Dessa forma, a hipótese de tri suprimida da versão final do modelo econômi adequada para refletir exclusivamente o regi ao projeto. A questão não gera impacto no M não foi utilizada p...
[109]	ANEXO VII – CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA cl. 4.8.2	p. 8	O ESTADO ou o PODER CONCEDENTE deverá parcela única, o valor de R\$ 50.000.000,00 (c [●] dias contados da assinatura deste INSTRU no CONTRATO, permanecendo tais recursos e termos das subcláusulas seguintes.
[110]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 40, p. 30	p. 30 (PDF)	...devendo ser realizado anteriormente à emi assim, o aporte deve ser realizado em até qu período - prazo máximo para cumprimento d nos termos do Contrato de Concessão.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[111]	ANEXO VII – CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA cl. 1.1 (aporte público)	p. 2	...a CONTA APORTE e liberada à CONCESSIONARIAS FINANCIADORAS, exclusivamente após a conclusão do DESEMBOLSO DO EDIFÍCIO C – PGE, nos termos do CONTRATO;
[112]	ANÁLISE DE VALUE FOR MONEY (PRODUTO 10) item 3.2.1 (aporte)	p. 19	...econômico-financeira, considerando o cronograma de empreendimento, o aporte público foi alocado em que se estima a conclusão da construção e, consequentemente, o atendimento das condições de financiamento;
[113]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 41, p. 31	p. 31 (PDF)	...o. Essa ausência decorre do regime contábil adotado na concessão: o projeto segue o modelo de ativo imobilizado ou intangível vinculado à infraestrutura a ser recebida (conforme aba 14 - AUX BP), cujo saldo é a receita financeira e da amortização do valor do ativo.
[114]	TCE-RS – RDI Nº 827487 (RDI 1) item 41	p. 7 (PDF)	...endo considerado o benefício fiscal da depreciação, evidenciar de que forma o benefício fiscal é aplicado no art. 10 da Lei n. 11.079/2004, em especial no art. 11.079. Enviar estimativa do comprometimento atual e das decorrentes de prorrogação...
[115]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba 13 (DRE)	sem página (planilha)	'Receita de construção': R\$ 138,5; 271,1; 223,1; 111,5; 55,75; 27,875; 13,9375; 6,96875; 3,484375; 1,7421875; 0,87109375; 0,435546875; 0,2177734375; 0,10888671875; 0,054443359375; 0,0272216796875; 0,01361083984375; 0,006805419921875; 0,0034027099609375; 0,00170135498046875; 0,000850677490234375; 0,0004253387451171875; 0,00021266937255859375; 0,000106334686279296875; 0,0000531673431396484375; 0,00002658367156982421875; 0,000013291835784912109375; 0,0000066459178924560546875; 0,00000332295894622802734375; 0,000001661479473114013671875; 0,0000008307397365570068359375; 0,00000041536986827850341796875; 0,000000207684934139251708984375; 0,0000001038424670696258544921875; 0,00000005192123353481292724609375; 0,000000025960616767406463623046875; 0,0000000129803083837032318115234375; 0,00000000649015419185161590576171875; 0,000000003245077095925807952880859375; 0,0000000016225385479629039764404296875; 0,00000000081126927398145198822021484375; 0,000000000405634636990725994110107421875; 0,0000000002028173184953629970550537109375; 0,0000000001014086592476814985275268546875; 0,00000000005070432962384074926376342734375; 0,000000000025352164811920374631881713671875; 0,0000000000126760824059601873159408568359375; 0,00000000000633804120298009365797042841796875; 0,000000000003169020601490046828985214208984375; 0,0000000000015845103007450234144926071044921875; 0,0000000000007922551503725117072463035522460921875; 0,00000000000039612757518625585362315177612304609375; 0,000000000000198063787593127926811575888061523046875; 0,0000000000000990318937965639634057879440307615234375; 0,00000000000004951594689828198170289397201538076171875; 0,000000000000024757973449140990851446986007690380859375; 0,0000000000000123789867245704954257234930038451904296875; 0,00000000000000618949336228524771286174650019225971484375; 0,000000000000003094746681142623856430873250096129857421875; 0,0000000000000015473733405713119282154366250480649287109375; 0,0000000000000007736866702856559641077183125240324643546875; 0,00000000000000038684333514282798205385915626201623217734375; 0,000000000000000193421667571413991026929578131008116088671875; 0,0000000000000000967108337857069955134647890655040580443359375; 0,00000000000000004835541689285349775673239453275202902216796875; 0,000000000000000024177708446426748878366197266376014511083984375; 0,0000000000000000120888542232133744391830986331880072555419921875; 0,00000000000000000604442711160668721959154931659400362777096875; 0,00000000000000000302221355580334360979577465829700181388546875; 0,000000000000000001511106777901671804897887329148500906942734375; 0,0000000000000000007555533889508359024489436645742504534713671875; 0,00000000000000000037777669447541795122447183228712522673568359375; 0,000000000000000000188888347237708975612235916143562613367841796875; 0,0000000000000000000944441736188544878061179580717813066839208984375; 0,00000000000000000004722208680942724390305897903589065334196044921875; 0,000000000000000000023611043404713621951529489517945326670980224609375; 0,0000000000000000000118055217023568109757647447589726633404901123046875; 0,00000000000000000000590276085117840548788237237948633167024505615234375; 0,000000000000000000002951380425589202743941186189743165835122528076171875; 0,0000000000000000000014756902127946013719705930948715829175611440380859375; 0,00000000000000000000073784510639730068598529654743579145878057201904296875; 0,0000000000000000000003689225531986503429926482737178957293902860095234375; 0,00000000000000000000018446127659932517149632413685894786469514300476171875; 0,000000000000000000000092230638299662585748316206842948932347571500380859375; 0,0000000000000000000000461153191498312928741581034214744661737857501904296875; 0,000000000000000000000023057659574915646437079051710737233086892875095234375; 0,0000000000000000000000115288297874578232185395258553686165434464375476171875; 0,00000000000000000000000576441489372891160926976292768430827172321877380859375; 0,000000000000000000000002882207446864455804634881463842154135861609386904296875; 0,0000000000000000000000014411037234322279023174407319210770679308046934521484375; 0,00000000000000000000000072055186171611145115872036596053853396540234672607421875; 0,000000000000000000000000360275930858055725579360182980269266982701173363037109375; 0,000000000000000000000000180137965429027862789680091490134633491350586681518546875; 0,0000000000000000000000000900689827145139313948400457450673167456752933407592734375; 0,00000000000000000000000004503449135725696569742002287253365837283764667039613671875; 0,000000000000000000000000022517245678628482848710011436266829186418823335198068359375; 0,0000000000000000000000000112586228393142414223550057181334145932094116665990341796875; 0,00000000000000000000000000562931141965712071117750285906670729660470583329951708984375; 0,000000000000000000000000002814655709828560355588751429533536483302352916649758546875; 0,0000000000000000000000000014073278549142801777943757147667667741661764583248792734375; 0,0000000000000000000000000007036639274571400888971878573833833870830882291374696171875; 0,00000000000000000000000000035183196372857004444859392869169169354154411456848480859375; 0,000000000000000000000000000175915981864285022224296964345845846770772057284242404296875; 0,0000000000000000000000000000879579909321425111121484821729229233853860286421212021484375; 0,00000000000000000000000000004397899546607125555607424108646146169269301432106060107421875; 0,000000000000000000000000000021989497733035627778037120543230730846346507160530300537109375; 0,000000000000000000000000000010994748866517813889018560271615365423173253580265150268546875; 0,0000000000000000000000000000054973744332589069445092801358076827115866267901325751342734375; 0,00000000000000000000000000000274868721662945347225464006790384135579331339506628756713671875; 0,000000000000000000000000000001374343608314726736127320033951920677896656697533143783568359375; 0,0000000000000000000000000000006871718041573633680636600169759603389483283487665718917841796875; 0,00000000000000000000000000000034358590207868168403183000848798016947416417438328594589208984375; 0,000000000000000000000000000000171792951039340842015915004243990084737082087191642972946044921875; 0,0000000000000000000000000000000858964755196704210079575021219950423685410435958211484730224609375; 0,00000000000000000000000000000004294823775983521050397875106099752118427052179791057423651123046875; 0,000000000000000000000000000000021474118879917605251989375530498760592135260898955287118255615234375; 0,0000000000000000000000000000000107370594399588026259946877652493802960676304494776435591278076171875; 0,00000000000000000000000000000000536852971997940131279734388262469014803381522473882177956390380859375; 0,000000000000000000000000000000002684264859989700656398671941312345074016907612369410889781951904296875; 0,00000000000000000000000000000000134213242999485032819933597065617253700845380618470544489097597109375; 0,00000000000000000000000000000000067106621499742516409966798532808626850422690309235272244548798546875; 0,000000000000000000000000000000000335533107498712582049833992664043134252113451546176361222743992734375; 0,0000000000000000000000000000000001677665537493562910249169963320215671260567257730881806112219963671875; 0,00000000000000000000000000000000008388327687467814551245849816601078356302836288654409030561099818359375; 0,000000000000000000000000000000000041941638437339072756229249083005391781514181443272045152805499091796875; 0,0000000000000000000000000000000000209708192186695363781146245415026958907570907216361025764027495458984375; 0,00000000000000000000000000000000001048540960933476818905731227075134794537854536081805128820137477294921875; 0,000000000000000000000000000000000005242704804667384094502856135375673972689272680409025644100687386474609375; 0,000000000000000000000000000000000002621352402333692047251428067687836986344636340204512822050343693237296875; 0,0000000000000000000000000000000000013106762011668460236257140338439184931723173170102564110251718466186484375; 0,0000000000000000000000000000000000006553381005834230118128570169219592465861586585051282055125559233093246875; 0,00000000000000000000000000000000000032766905029171150590642850846097962329307932925256410275627796165466234375; 0,000000000000000000000000000000000000163834525145855752953214254230489811646539664626282051378138980827331171875; 0,0000000000000000000000000000000000000819172625729278764766071271152449058232698323113140256890694904136655859375; 0,00000000000000000000000000000000000004095863128646393823830356355762245291163491615565701284453474520683279296875; 0,000000000000000000000000000000000000020479315643231969119151781778811226455817458077788506422267372603416396484375; 0,00000000000000000000000000000000000001023965782161598455957589088940561322790872903889425321113368630170819824609375; 0,000000000000000000000000000000000000005119828910807992279787945444702806613954364519447126605566843150854099123046875; 0,00000000000000000000000000000000000000255991445540399613989397272235140330697718225972356330278342157542704956171875; 0,000000000000000000000000000000000000001279957227701998069946986361175701653488591129861781651391710787723524780859375; 0,0000000000000000000000000000000000000006399786138509990349734931805878508267442955649308908256958553938617623904296875; 0,00000000000000000000000000000000000000031998930692549951748674659029392541337214778246544541284792769693088119521484375; 0,000000000000000000000000000000000000000159994653462749758743373295146962706686073891232722706423963848465440597607421875; 0,00799973267313748793716866475734813533430369456163611352119819242327202988037109375; 0,00399986633656874396858433237867406766715184728081805676059909621163601494018546875; 0,001999933168284371984292166189337033833575923640409028380299548105818007470092734375; 0,00099996658414218599214608309466851691678796182020451416914977405290900373504609375; 0,000499983292071092996073041547334258458393980910102257084574887026454501867523046875; 0,00024999164603554649803652077366712922919699045505112854228744351322725093376171875; 0,000124995823017773249018260386833564614598495227525564271143721756613625466880859375; 0,00624979115088866245091301934167823072992476137627821355718608783068127334404296875; 0,003124895575444331225456509670839115364962380688139106778593043915340636672021484375; 0,0015624477877221656127282548354195576824811903440695533892965219576703183360107421875; 0,00078122389386108280636412741770977884124059517203477666964826097883515916800537109375; 0,00039061194693054140318206370885488942062029758601738833482413048941757958400268546875; 0,000195305973465270701591031854427444710310148793008694167412065244708789792001342734375; 0,00976529867326353507955159272137223551550724395003470837060326223543948960006713671875; 0,004882649336631767539775796360686117757753621975001704185301631117719744800033568359375; 0,0024413246683158837698878981803430588788768109875008520926508155588598724000167841796875; 0,00122066233415794188494394909017152943943840549375004254632540777942993620000839208984375; 0,00061

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[117]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 42, p. 32	p. 32 (PDF)	c) a Informação nº 043/2026/SPGG/SUPLAN;
[118]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 43, p. 32	p. 32 (PDF)	...hões anualizados (valor final, após ajustes e que a remuneração inicial da concessão se e custo atualmente suportado pelo Estado (5,7% escopo mais abrangente, com a assunção, de de manutenção predial preventiva, corretiva mobiliário e equipamentos, limpeza, controle áreas verdes, segurança, infraestrutura de TI
[119]	ANEXO III - MECANISMO DE PAGAMENTO tabela de fases (FASE 0)	p. 5	FASE 0 Operação dos prédios existentes O externa 20,00%
[120]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 43, p. 33	p. 33 (PDF)	...previsibilidade e agilidade à operação do Co que o levantamento dos custos atuais não co contratos de locação de imóveis utilizados pa administrativas, os quais poderão ser reavali concentração das atividades no Complexo do despesas e melhor aproveitamento da infraes Pergunta 44: Estrutura de capital e cálculo do
[121]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 44, p. 33	p. 33 (PDF)	...s recentes do Estado, como a PPP do Hospit WACC, foi considerada uma estrutura-alvo ba (83,80% de capital próprio e 16,20% de capit alavancagem média dos setores
[122]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Taxa mínima de atratividade	p. 32 (sumário)	Para fins deste plano de negócios referencial, capital de 83,80% de capital próprio e 16,20% na alavancagem média dos setores de "Enge (Operações e Serviços)" conforme dados disp Damodaran, chegando assim em um WACC e

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[123]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 44, p. 34	p. 34 (PDF)	...tada a consistência entre as duas abordagens contratual, a alavancagem média resultante 80% capital de terceiros / 20% capital próprio diretamente no cálculo do WACC (com o correção do capital e da realavancagem do beta), em submercado de 83,80%/16,20% —, o resultado a percentual. Trata-se de diferença marginal, s
[124]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) aba de resumo (estrutura média de capital)	sem página (planilha)	'Estrutura Média de Capital': 19,06% capital p 'Alavancagem máxima' 80,00% (realizada 79
[125]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 44, p. 34	p. 34 (PDF)	mercado de 83,80%/16,20% —, o resultado a percentual. Trata-
[126]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 45, p. 35	p. 35 (PDF)	...mensal da série histórica do S&P 500 Total cujos dados têm início em 13 de agosto de 20 exercício de 2001 completo e retroagir a dezo janela de 25 anos. A referência a "2001 a 202 está incorreta e foi ajustado para refletir o pe cálculo do prêmio de mercado (2002 a 2025).
[127]	MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO (13/07/2026) planilha de WACC, aba 'Prêmio de Mercado Damodaran'	sem página (planilha)	Aba 'Prêmio de Mercado Damodaran': retorno desde 1928; aba 'Damodaran ERP S&P com o 2001-2025.

NOTA	DOCUMENTO · ITEM	PÁGINA	TRECHO
[128]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 45, p. 35	p. 35 (PDF)	2002 a 31 de dezembro de 2025, com apuração observações mensais
[129]	NOTA TÉCNICA DCPPP-SERG Nº 34/2026 Pergunta 45, p. 36	p. 36 (PDF)	...orando dividendos, permitindo compor a ja 2025). Nesse teste, o WACC aumenta 0,49 po 10,23% para 10,72%, com impacto negativo e impacto de 3,11% na Contraprestação Men milhões/ano para R\$ 278,6 milhões/ano. Essa duas abordagens decorre da diferença de gra versus anual), e não de divergência conceitua amplamente aceitas para esse tipo de estima
[130]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Taxa mínima de atratividade (premissas)	p. 32 (sumário)	...sobre o retorno de títulos norte-americanos anos) de 2001 a 2025 (Dados: Federal Reserv
[131]	PLANO DE NEGÓCIOS (PRODUTO 8) Tabela do WACC	p. 31 (sumário)	(b) / Prêmio de mercado de grandes empresa